

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 23 13 GM23**  
Denumire proiectului: **Copii sunt viitorul Comunei Gangura a Republicii Moldova**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Gangura, r-nul Ialoveni  
Beneficiar: Primăria com. Gangura, r-nul Ialoveni  
Bugetul proiectului: 366.787,16 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 363.155,60 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 189-IL23013-GM23  
Data transmiterii obiectului: 03.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (grădinița de copii), reabilitată; - 100 m.p de cale de acces amenajată; - 500 m.p din curte pavată.	Produs	- 1 instituție publică (grădinița de copii), reabilitată; - 100 m.p de cale de acces amenajată; - 500 m.p din curte pavată.	1. Vizita de monitorizare ex-post a rezultatelor proiectului. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 14.11.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, și manager de institutie de educatie timpurie); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- 1 instituție publică (grădinița de copii), reabilitată; - 100 m.p de cale de acces amenajată; - 500 m.p din curte pavată.
- Numărul de beneficiari direcți: 210 copii (0-7 ani), dintre care 125 încadrați în instituție, 30 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 210 copii (0-7 ani), dintre care 125 încadrați în instituție, 30 angajați	1. Vizita de monitorizare ex-post a rezultatelor proiectului. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Planul de asigurare durabilitate din 14.11.2024; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024; 3. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, și manager de institutie de educatie timpurie); 4. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 210 copii (0-7 ani), dintre care 125 încadrați în instituție, 30 angajați

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea gradinitei de copii;	După finalizarea proiectului, Primăria comunei Gangura a procurat panoul de vizibilitate, la 14.03.2024 a fost aprobat Planul de durabilitate a proiectului prin Decizia Consiliului Comunal Gangura Nr 03/08, ulterior prin Ordinul ONDRL nr.292/SEE din 18.03.2024, a fost semnat ACT de constatare a costului investițional al bunurilor și serviciilor achiziționate, construite, reconstruite sau îmbunătățite din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală Programul Național „Satul European Expres”, fiind luat la evidență costul proiectului investițional. Bunul format a fost transmis în gestiune către administrația gradinitei. La moment se realizează lucrări de modernizare a foisoarelor de la terenul de joacă a gradinitei și dotarea cu echipamente de joacă din bugetul local al APL.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/ gradinitei de copii ;</p>	Acest proiect a avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces către grădinița de copii și biblioteca publică Gangura, beneficiari direcți ai proiectului fiind cei 2100 de locuitori ai comunei Gangura, inclusiv copii, femei, bărbați, persoane vârstnice, persoane social vulnerabile și persoane cu dizabilități.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În urma implementării proiectului investițional la I.P. Grădinița de copii Romanița, va fi renovat accesul spre instituția de de învățământ preșcolar și a curții grădiniței de copii, inclusiv acces spre biblioteca publică și cercul de dansuri -628,3 m2 de pavaj, de care vor beneficia :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• angajații si copii din 2 instituții reabilitate;</li> <li>• 2100 locuitori din 4 localități din satele Misovca, Homuteanovca, Alexandrovca si Gangura.</li> </ul>	Acest proiect a avut drept scop îmbunătățirea condițiilor de acces către grădinița de copii și biblioteca publică Gangura, beneficiari direcți ai proiectului fiind cei 2100 de locuitori ai comunei Gangura, inclusiv copii, femei, bărbați, persoane vârstnice, persoane social vulnerabile și persoane cu dizabilități. Astfel indicatori principal de produs și rezultate realizați: acces renovat cu suprafata de 628,3 m2 de pavaj spre instituția de de învățământ preșcolar și a curții grădiniței de copii, inclusiv spre biblioteca publică și cercul de dansuri.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 15.11.2024**