

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 23 61 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului aferent sediului primăriei**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Sociteni, r-nul Ialoveni  
Beneficiar: Primăria s. Sociteni, r-nul Ialoveni  
Bugetul proiectului: 450.344,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 401.062,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 07.09.2023 191-IL23061-GM23  
Data transmiterii obiectului: 11.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă amenajat și dotat;	Produs	- 1 teren de joacă amenajat și dotat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3 Vizită în teren 08.11.2024; 4. Nota informativă nr.35 din 13.11.24	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	- 1 teren de joacă amenajat și dotat;
- Numărul de beneficiari direcți: 360 copii din cei 1780 locuitori.	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 360 copii din cei 1780 locuitori.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3 Vizită în teren 08.11.2024; 4. Nota informativă nr.35 din 13.11.24	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 360 copii din cei 1780 locuitori.

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	Terenul de joaca a fost dotat cu alte elemente de sport din bugetul primăriei - 2 topogane din contul primăriei. Au fost montate camere de supraveghere video a terenului. Se planifica ingradirea acestuia si construcția unei parcuri în preajma terenului pentru vizitatorii terenului. Panoul informativ este instalat - terenul de joaca a fost luat la evidenta contabilă de către primarie. - s-a instalat supraveghere video. - s-au plantat arbusti. - a fost angajat un lucrator auxiliar, pentru menținerea ordinii și îngrijirea spațiilor verzi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui muncitor auxiliar pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format creat;</p>	<p>Pentru menținerea ordinii și îngrijirea spațiilor verzi a fost angajat un lucrător auxiliar. Personalul de întreținere a terenului de joacă sunt:</p> <p>Îngrijitori și personal de curățenie: Aceștia sunt responsabili cu întreținerea zilnică a terenului de joacă, asigurându-se că locul este curat și sigur. Iar tehnicieni de întreținere sunt implicați în repararea echipamentelor defecte, înlocuirea pieselor uzate și efectuarea inspecțiilor periodice pentru a preveni accidentele. Din bugetul instituției sunt alocate mijloace banesti pentru îngrădirea teritoriului și instalarea unui</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În urma implementării proiectului se va obține un spațiu public gestionat rațional; teren de joacă amenajat, sigur și protejat; acces sporit pentru copii și tineri către zone de joacă și agrement.</p> <p>În contextul dat, obiectivul propus spre realizare conține un element inovativ, care constă în crearea zonelor confortabile pentru activități în aer liber. Implementarea proiectului, vor fi create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, va crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din localitate, prin amenajarea unui teren pentru copii și sportiv.</p>	<p>Prin amenajarea terenului de joacă a fost create premise de dezvoltare a abilităților motoricii fine pentru 360 copii. Jocurile de mișcare ajută la îmbunătățirea echilibrului, coordonării, flexibilității și forței musculare, stimulând dezvoltarea fizică armonioasă a acestora. Terenul de joacă amenajat are un impact semnificativ asupra dezvoltării fizice, sociale și emoționale a 360 de copii din localitate, inclusiv cei de la instituția de educație timpurie care se află în imediata învecinătate iar beneficiile se extind la întreaga comunitate, contribuind la integrarea socială, îmbunătățirea sănătății și creșterea coeziunii sociale. De asemenea, proiectul poate sprijini dezvoltarea urbană sustenabilă și poate contribui la crearea unui mediu mai prietenos și mai accesibil pentru toți locuitorii.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 08.11.2024