

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 23 83 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea locurilor de joacă pentru copii.**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Puhoi, r-nul Ialoveni  
Beneficiar: Primăria s. Puhoi, r-nul Ialoveni  
Bugetul proiectului: 451.558,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 448.408,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 192-IL23083-GM23  
Data transmiterii obiectului: 05.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 2 terenuri de joacă pentru copii amenajate;	Produs	- 2 terenuri de joacă pentru copii amenajate;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizită în teren; 4. Nota informativă	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- 2 terenuri de joacă pentru copii amenajate;
- Numărul de beneficiari direcți: 933 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 933 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizită în teren; 4. Nota informativă	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 933 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Instalarea camerelor video de supraveghere – 15 555 lei; 2. Elaborarea plăcuței de informatică permanente –1400 lei. 3. În parteneriat cu părinții s-a amenajat terenul adiacent locului de joacă pentru copii cu flori; 4. S-a instalat plafon pentru iluminarea de seară și se întreține lunar costul energiei electrice; 5. Angajarea unei persoane pe perioada estivală pentru efectuarea lucrărilor de curățenie; 6. Repararea bunurilor de pe locurile de joacă se efectuează în comun cu locuitorii satului Puhoi.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local ; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația 5 mii lei, a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Copiii din localitate vor beneficia de condiții decente de joacă, vor fi asigurată siguranța copiilor în timpul orelor de joacă.  Copiii vor socializa în timpul când se vor juca. Părinții vor supraveghea copiii când se vor juca în siguranță.  Rezultatele după implementare va fi o localitate beneficiară de infrastructură reabilitată, două terenuri de joacă, 631 elevi ai liceului teoretic și 302 copii ai gradinitelor de copii vor avea infrastructură pentru joacă construită;</p>	<p>În urma finalizării proiectului "Amenajarea locurilor de joacă pentru copii" a avut un impact pozitiv, deoarece un total de 5250 de locuitori ai satului Puhoi (copii, adolescenți și maturi) beneficiază de un loc de joacă și relaxare.  Amenajarea terenurilor de joacă pentru copii din două sectoare ale localității a sporit la creșterea condițiilor de siguranță în timpul jocului pentru copii din localitate. Angajații gradinițelor de copii nu vor fi puși în situația în care copiii din localitate vin să se joace la terenurile de joacă amplasate pe teritoriul gradinițelor de copii.  Rezultatele proiectul ofera un aspect plăcut localității, condiții mai bune de joacă pentru copii, condiții mai bune pentru părinți la creșterea copiilor, asigurarea securității copiilor în timpul de joacă.</p>
--	---	---

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 15.11.2024**