

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 23 14 GM23**  
Denumire proiectului: **Teren de joacă pentru copiii din comuna Codreanca**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Codreanca, r-nul Strășeni  
Beneficiar: Primăria com. Codreanca, r-nul Strășeni  
Bugetul proiectului: 454.541,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 449.541,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 26.07.2023 208-ST23014-GM23  
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă construit și dotat;	Produs	- 1 teren de joacă construit și dotat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/12 din 22.02.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	- 1 teren de joacă construit și dotat;
- Numărul de beneficiari direcți: 419 copii din 293 familii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 419 copii din 293 familii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/12 din 22.02.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 28.03.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 419 copii din 293 familii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). - Primăria Codreanca este responsabilă de mentenanța investiției, efectuarea vizitelor săptămânale la terenul de joacă, verificarea stării unităților de joacă și menținerea acestora în stare bună, prin efectuarea de lucrări de mentenanță (vopsire, ajustare, reparare). - Persoanele voluntare raportează Primăriei în caz de apariție a problemelor la terenul de joacă. - Întreprinderea municipală, asigură din cont propriu, curățirea la sezon a terenurilor de joacă, cositul ierbii pe terenul aferent, evacuarea deșeurilor. - În caz de apariție a necesității de acoperite a unor costuri de mentenanță mai mari, banii vor fi acordați prin decizia Consiliului local. - APL în comun cu părinții și copii au plantat flori și copaci decorativi în perimetrul terenului de joacă, inclusiv periodic asigură salubritatea acestuia;
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de joacă pentru copii construit (gard, platformă, înverzire teritoriului, utilaje de joacă ș. a.). Acesta va beneficia un număr de 419 copii provenind din 293 de familii, oferindu-le un spațiu sigur și accesibil pentru recreere	Un teren de joacă construit, care este un spațiu sigur și stimulat pentru joacă și dezvoltare fizică a celor cca 300 familii din c. Codreanca, beneficiari direcți ai proiectului.
---	--	--

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 28.03.2024**