

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 23 32 GM23**  
Denumire proiectului: **Construcția unui miniteren de fotbal la gimnaziul din localitatea Țigănești, raionul Strășeni**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Țigănești, r-nul Strășeni  
Beneficiar: Primăria s. Țigănești, r-nul Strășeni  
Bugetul proiectului: 412.080,00 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 407.305,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 14.08.2023 210-ST23032-GM23  
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv, cu suprafața de 338 m.p, în cadrul gimnaziului, construit și amenajat.	Produs	- 1 teren sportiv, cu suprafața de 338 m.p, în cadrul gimnaziului, construit și amenajat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 24.05.2024: 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- 1 teren sportiv, cu suprafața de 338 m.p, în cadrul gimnaziului, construit și amenajat.
- Numărul de beneficiari direcți: 1148 locuitori, dintre care 239 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1148 locuitori, dintre care 239 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 24.05.2024: 4. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 22.01.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1148 locuitori, dintre care 239 copii

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a terenului de sport construit; 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, Gimnaziu. 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format/ teren de sport. 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea terenului de sport. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea terenului de sport.	Implementarea măsurilor de durabilitate conform Planului, pentru operaționalizarea și gestionarea bunului format. - Amenajarea zonei de agrement cu copaci și flori. - Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format. - Monitorizarea întreținerii infrastructurii de echipament de joacă achiziționat. - Organizarea sesiunilor de informare în vederea importanței accesului și păstrării echipamentului achiziționat
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;	Investiția a fost luată la balanța primăriei, responsabil de asigurarea integrității bunului imobil a fost desemnat primarul Țaca Valentina și directorul I.P.Gimnaziul Țigănești, Țaca Tatiana. Populația totală a comunității 1148 (conform datelor ultimului recensământ al populației și locuințelor), inclusiv 180 copii la gimnaziu, agenți economici;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	O localitate beneficiară de infrastructură reabilitată (teren de sport); -1148 locuitori, dintre care 239 copii (dintre care 180 copii la gimnaziu, beneficiari de infrastructură sportivă reabilitată (teren sportiv cu suprafața de 338 m2, construit și amenajat).	Impactul social și economic resimțit de către beneficiari direcți: - Comunitatea de cetățeni care solicită servicii de la administrația publică locală, - Angajații și beneficiarii instituțiilor publice, - Agenții economici și persoanele beneficiare a serviciilor prestate, - Activiștii din satul Țigănești și raionul Strășeni, - 239 copii (dintre care 180 copii la gimnaziu, beneficiari de infrastructură sportivă construită); - 30 angajați și 1148 locuitori, beneficiari direcți prin construcția clădirii primăriei.
---	--	--

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează și este sustenabil.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Copii și elevii beneficiază din plin de terenul de sport construit pe teritoriul Gimnaziului. Aice se petrec activități sportive, întreceri și petrec timp liber.

Copii se joacă în siguranță pe un teren bine amenajat și îngrădit.

Terenul este bine întreținut de către responsabilii de asigurare integritate și gestionare a terenului de sport.

Plăcuta informația permanentă este elaborată conform prevederilor Ghidului și este instalată pe sediul instituției beneficiare.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 22.01.2025**