

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: TL 23 142 GM23  
 Denumire proiectului: Amenajarea terenului de joacă pentru copii  
 Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale  
 Măsura  
 Localitatea proiectului: s. Coropcenii, r-nul Telenești  
 Beneficiar: Primăria s. Coropcenii, r-nul Telenești  
 Bugetul proiectului: 447.308,29 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 443.308,29 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 27.07.2023 218–TL23142-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023  
 Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;	Produs	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/2 din 19.07.2024. 5. Notă info APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- 1 teren de joacă pentru copii amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 198 copii;  informație distorsionată: la pct. 2.4 indicat 198 copii, iar la pct. 4.2.1 - 230 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 198 copii;  informație distorsionată: la pct. 2.4 indicat 198 copii, iar la pct. 4.2.1 - 230 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/2 din 19.07.2024. 5. Notă info APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 198 copii;  informație distorsionată: la pct. 2.4 indicat 198 copii, iar la pct. 4.2.1 - 230 copii

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 300 lei cost; - APL Coropcenii asigură întreținerea terenului de joacă pentru copii. - La necesitate APL va bugeta finanțe pentru dezvoltarea și întreținerea terenului de joacă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</li> <li>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 300 lei;</li> <li>2. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, APL Coropcenii își asumă reponsabilitatea;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul prevede amenajarea unui teren de joacă destinat copiilor din comunitate, oferindu-le un spațiu sigur și atractiv pentru activități recreative.	Amenajarea terenului de joacă contribuie la îmbunătățirea calității vieții copiilor, oferindu-le un loc sigur și atractiv pentru joacă și socializare. Spațiul încurajează dezvoltarea fizică și socială a copiilor, creând oportunități de interacțiune între familii și întărind legăturile comunitare.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 22.05.2024**