

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: UN 23 385 GM23
Denumire proiectului: Amenajarea unui spațiu de recreere și agrement pe strada Națională din municipiul Ungheni
Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura
Localitatea proiectului: mun. Ungheni, r-nul Ungheni
Beneficiar: Primăria mun. Ungheni, r-nul Ungheni
Bugetul proiectului: 444.846,98 lei
Suma finanțată din FNDRL: 439.415,79 lei
Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 229-UN23385-GM23
Data transmiterii obiectului: 13.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement cu suprafața de 248 m.p, amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;	Produs	- 1 zonă de agrement cu suprafața de 248 m.p, amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 2/29 din 29.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 868-02/1-37 din 20.08.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- 1 zonă de agrement cu suprafața de 248 m.p, amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 32393 locuitori, inclusiv 5601 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 32393 locuitori, inclusiv 5601 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 2/29 din 29.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare, nr. 868-02/1-37 din 20.08.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 20.08.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 32393 locuitori, inclusiv 5601 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ. - Sectorul amenajare al primăriei municipiului Ungheni este responsabil de mentenanța proiectului, care asigură întreținerea terenului de joacă și sport. - APL a dezvoltat noi zone de recreere în municipiu, fiind amenajate încă 10 terenuri de joacă în cadrul programului EU4Moldova: Regiuni Cheie.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 3 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, este responsabil sectorul Amenajare al primăriei. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul prevede amenajarea unei zone de recreere și agrement pe strada Națională din municipiul Ungheni, care va include un teren de joacă pentru copii și un teren de fitness, toate acestea acoperind o suprafață de 248 m². Această infrastructură este destinată celor 32.393 de locuitori, dintre care 5.601 sunt copii, oferindu-le un spațiu modern și sigur pentru relaxare, activități fizice și jocuri în aer liber.</p>	<p>Facilitățile create în cadrul proiectului, oferă celor 32.393 de locuitori din municipiul Ungheni, inclusiv 5.601 copii, un spațiu accesibil și sigur pentru activități recreative și fizice. Aceasta îmbunătățește calitatea vieții, promovând un stil de viață activ și sănătos, în special pentru copii și tineri.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 20.08.2024