

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 23 62 GM23**
Denumire proiectului: **Îmbunătățirea condițiilor de activitate la terenurile de joacă de la grădinița de copii din s. Caracușeni Vechi, Raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Caracușeni Vechi, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria s. Caracușeni Vechi, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 445.048,90 lei
Suma finanțată din FNDRL: 441.006,34 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 240-BR2362-GM23
Data transmiterii obiectului: 21.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport și joacă din cadrul grădiniței de copii, construit	Produs	- 1 teren pentru sport și joacă din cadrul grădiniței de copii, construit. În cadrul proiectului, conform documentației de proiect sunt modernizate prin pavare căile de acces și create platforme pavate pentru sport și agrement, instalate 3 carusele și amenajat un pavilion la Grădinița de copii din satul Caracușeni Vechi.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr.5/2 din 20.08.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- 1 teren pentru sport și joacă din cadrul grădiniței de copii, construit. În cadrul proiectului, conform documentației de proiect sunt modernizate prin pavare căile de acces și create platforme pavate pentru sport și agrement, instalate 3 carusele și amenajat un pavilion la Grădinița de copii din satul Caracușeni Vechi.
- Numărul de beneficiari direcți: 85 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 85 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr.5/2 din 20.08.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 85 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor formate); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 800 lei; - Responsabilă de gestiunea investiției este Primăria Caracușeni Vechi și Grădinița. - A fost desemnată o persoană responsabilă de întreținerea terenurilor de joacă și pavaului, inclusiv fiind întocmit și jurnalul inspecției zilnice care este la sediul grădiniței. - În caz de necesitate pentru lucrări de mentenanță, apl garantează alocarea resurselor necesare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Deșemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 800 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar va fi transmisă în gestiune către administrația gradinitei de copii. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În cadrul proiectului, conform documentației de proiect vor fi modernizate prin pavare căile de acces și create platforme pavate pentru sport și agrement, instalate 3 carusele și amenajat un pavilion la Grădinița de copii din satul Caracușenii Vechi. Această investiție va oferi un spațiu sigur și adecvat pentru desfășurarea activităților educative și recreative ale copiilor.	Proiectul a creat la grădinița din Caracușenii Vechi, un mediu sigur de joacă și recreere în aer liber pentru copii. Căile pietonale și platformele amenajate au facilitat accesul la grădiniță, iar terenul de joacă și pavilionul sprijină dezvoltarea motrică a copiilor, oferind un spațiu pentru petrecerea timpului liber.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 04.03.2025**