

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 23 192 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea parcului din centrul satului Corjeuți, r-nul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Corjeuți, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria s. Corjeuți, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 453.332,21 lei
Suma finanțată din FNDRL: 449.214,54 lei
Data semnării contractului de finanțare: 08.08.2023 241-BR23192-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,15 ha, amenajată; - 220m.p de teren pavat.	Produs	-1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,15 ha, amenajată; - 220m.p de teren pavat.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului local nr. 5/18 din 22.08.2024. 4. Notă informativă și raport anual post-implementare prezentat de APL, privind acțiunile de durabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	-1 zonă de agrement (parc) cu suprafața de 0,15 ha, amenajată; - 220m.p de teren pavat.
- Numărul de beneficiari direcți: 3700 locuitori, inclusiv 620 elevi, 247 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 3700 locuitori, inclusiv 620 elevi, 247 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului local nr. 5/18 din 22.08.2024. 4. Notă informativă și raport anual post-implementare prezentat de APL, privind acțiunile de durabilitate. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 3700 locuitori, inclusiv 620 elevi, 247 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a parcului amenajat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea parcului amenajat;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar prin Decizia nr. 5/19 din 22.08.2024; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 860 lei; - Menținerea investiției este asigurată de Primăria Corjeuți, prin Dispoziția nr. 10 din 03.03.2025 fiind desemnată persoană responsabilă de întreținerea parcului; - În perioada de sustenabilitate primăria a întreprins următoarele acțiuni la parcul central: semănare gazon și instalare sistemul de irigare, sistem de iluminat, camere de supraveghere. - APL asigura menținerea în stare salubă a parcului, și pentru întreținerea și gestionarea acestuia a planificat 10 mii lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța investiției;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 860 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 10 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Parcul din centrul satului Corjeuți, cu o suprafață de 0,15 ha, amenajat prin pavarea a 220 m² de căi pietonale, instalarea de bănci și urne, tobogan pentru copii. Beneficiari ai proiectului cca 3.700 de locuitori, inclusiv 620 de elevi și 247 de copii.</p>	<p>Amenajarea parcului din centrul satului Corjeuți are un impact semnificativ asupra comunității, oferind un spațiu de recreere și socializare pentru locuitorii satului. Amenajarea acestui parc oferă un spațiu comunității pentru petrecerea timpului liber și recreere.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 04.03.2025