

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 23 48 GM23**
Denumire proiectului: **Gordinești - Sat European**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Gordinești, r-nul Edineț
Beneficiar: Primăria s. Gordinești, r-nul Edineț
Bugetul proiectului: 446.928,70 lei
Suma finanțată din FNDRL: 445.228,70 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 252-ED23048-GM23
Data transmiterii obiectului: 20.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de joacă și sport amenajat; - 1 zonă foto creată.	Produs	- 1 teren de joacă și sport amenajat; - 1 zonă foto creată.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia consiliului local nr. 12/2 din 26.12.2023. 4. Vizita de monitorizare post-implementare.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- 1 teren de joacă și sport amenajat; - 1 zonă foto creată.
- Numărul de beneficiari direcți: 2990 locuitori, inclusiv 389 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2990 locuitori, inclusiv 389 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia consiliului local nr. 12/2 din 26.12.2023. 4. Vizita de monitorizare post-implementare.	Vizita de monitorizare post implementare din 19.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2990 locuitori, inclusiv 389 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunurilor formate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor create); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunurilor create;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 400 lei; 3. Responsabil de menținerea investiției este Primăria Gordinești, care dispune de personal auxiliar desemnat în acest sens; 4. În perioada de sustenabilitate, Primăria Gordinești a întreprins următoarele acțiuni: amenajarea scuarului cu scaune pentru odihnă și tomberoane, instalarea camerelor de supraveghere, pregătirea perimetrului terenului pentru instalarea gardului metalic și aprovizionarea cu energie electrică a Zonei Foto pentru iluminare nocturnă.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 400 lei;</p> <p>2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Primăria a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>În satul Gordinești, amenajat un teren de joacă și sport, precum și o zonă foto cu inscripția „Eu iubesc Gordinești” destinată comunității. Proiectul va îmbunătăți condițiile de recreere și socializare pentru 2.990 de locuitori, inclusiv 389 de copii.</p>	<p>Proiectul a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de recreere și siguranță în Gordinești, oferind locuitorilor un spațiu pentru recreere și activități sportive și sociale. Totodată, măsurile de siguranță întreprinse de Primărie, precum supravegherea video și iluminarea Zonei FOTO, instalare gard, au sporit securitatea și au facilitat folosirea activă de către beneficiari a terenului de sport și zone foto pe tot parcursul zilei.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.

Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Bunul creat funcționează.

Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Riscuri majore nu au fost identificate;

Primăria a fost atenționată despre necesitatea întreținerii periodice a terenului de sport și agrement cât inspectarea și reparația periodică a utilajelor instalate dacă este cazul.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 19.02.2025