

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 370 GM23**  
Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru practicarea sportului pentru copii și tineri din satul Holoșnița, Soroca**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura  
Localitatea proiectului: s. Holoșnița, r-nul Soroca  
Beneficiar: Primăria com. Holoșnița, r-nul Soroca  
Bugetul proiectului: 383.572,81 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 379.399,41 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 286-SR23370-GM23  
Data transmiterii obiectului: 16.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;	Produs	- 1 teren de minifotbal amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/7 din 25.03.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 625 din 14.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 14.06.2024.	- 1 teren de minifotbal amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii, 256 tineri din cei 940 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii, 256 tineri din cei 940 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04/7 din 25.03.2024. 4. Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 625 din 14.06.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 14.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii, 256 tineri din cei 940 locuitori;

## 1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de ntreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional; 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 2 mii lei; 3. Responsabil de sustenabilitatea investiției este Primăria Holoșnița care asigură mentenanța și dezvoltarea investiției; 4. APL Holoșnița a alocat cca peste 40 mii lei în perioada de sustenabilitate pentru: plantare arbuști decorativi, scaune, plafoane electrice ș.a. la terenul de sport.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</li> <li>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 4 mii lei;</li> <li>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 47 mii lei;</li> <li>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează crearea unor oportunități mai bune pentru practicarea sportului în satul Holoșnița, raionul Soroca, prin amenajarea unui teren de minifotbal și a unui teren de fitness. Aceste facilități vor deservi direct 182 de copii și 256 de tineri din comunitate, contribuind la dezvoltarea unui stil de viață activ și sănătos. În total, acestea vor beneficia întreaga comunitate de 940 de locuitori, oferindu-le spații moderne pentru activități sportive și recreative.	Crearea unui teren de minifotbal în Holoșnița și a unei zone pentru agrement și fitness în aer liber, care oferă copiilor și tinerilor un spațiu sigur și modern pentru activități fizice. Aceste facilități încurajează un stil de viață activ, contribuind la sănătatea fizică și psihică a beneficiarilor. Totodată, ele devin un loc de întâlnire și socializare, consolidând relațiile din comunitate și promovând coeziunea socială.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data: 14.06.2025**