

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 23 219 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de odihnă pentru copii și maturi**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Băiuș, r-nul Leova  
 Beneficiar: Primăria com. Băiuș, r-nul Leova  
 Bugetul proiectului: 453.433,71 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 449.599,73 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 21.08.2023 327-LV23219-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 20.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;  - 1 teren de joacă construit;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;  - 1 teren de joacă construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 2-2 din 25.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată;  - 1 teren de joacă construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1087 locuitori, inclusiv 136 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1087 locuitori, inclusiv 136 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL nr. 2-2 din 25.03.2024. 5. Notă informativă APL cu privire la acțiunile întreprinse în perioada post-implementare.	Vizita de monitorizare ex-post din 06.06.2024.	- Numărul de beneficiari direcți: 1087 locuitori, inclusiv 136 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Menținerea investiției este asigurată de APL Băiuș. 4. APL a aplicat cu un proiect pentru a instala iluminat stradal solar la terenul de joacă și parc. Este în curs de instalare camerele video, urmează să mai fie procurate 2 scrînciobe.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</li> <li>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</li> <li>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</li> <li>2. APL a aplicat cu un proiect pentru a instala iluminat stradal solar la terenul de joacă și parc. Este în curs de instalare camerele video, urmează să mai fie procurate 2 scrînciobe.;</li> </ol>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează amenajarea unei zone de agrement pentru copii și adulți, prin construirea unui parc modern și a unui teren de joacă. Acesta va oferi un spațiu sigur și plăcut pentru relaxare și activități recreative pentru întreaga comunitate. Direct beneficiază 1087 locuitori, inclusiv 136 copii, care vor avea acces la facilități noi și moderne.	Îmbunătățirea calității vieții pentru 1087 de locuitori, inclusiv 136 de copii, prin crearea unui spațiu sigur și modern pentru recreere. Prin amenajarea zonei de agrement și a terenului de joacă, se promovează sănătatea fizică și socializarea.

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
 Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare****Data: 06.06.2024**