

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **LV 23 466 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea stadionului multifuncțional din satul Sărata Nouă, r-nul Leova**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: s. Sărata Nouă, r-nul Leova  
Beneficiar: Primăria com. Sărata Nouă, r-nul Leova  
Bugetul proiectului: 448.908,07 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 444.000,00 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 329-LV23466-GM23  
Data transmiterii obiectului: 12.12.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de volei, cu S=294 m.p, amenajat;	Produs	- 1 teren de volei, cu S=294 m.p, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post implementare proiect; 4. Act de constatare costuri investitionale; 5. Raport anual cu actiuni de durabilitate APL;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	- 1 teren de volei, cu S=294 m.p, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 992 maturi, 212 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 992 maturi, 212 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita de monitorizare post implementare proiect; 4. Act de constatare costuri investitionale; 5. Raport anual cu actiuni de durabilitate APL;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.02.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 992 maturi, 212 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>APL-ul va avea responsabilitatea de a pune la dispoziție resursele necesare pentru întreținerea și operaționalizarea terenului de volei. Aceste resurse vor include personal specializat pentru întreținere, precum și resurse financiare pentru a acoperi costurile de întreținere, reparații și modernizări periodice, planificate în bugetul local. Specialistul pentru Tineret și sport a Centrului pentru Tineret din primărie va monitoriza buna gestionare a stadionului.</p> <p>Pentru a asigura durabilitatea proiectului, APL va lua următoarele angajamente:          Întreținerea corespunzătoare a terenului de volei după finalizarea lucrărilor, luarea la evidențe a bunului, planificarea surselor financiare suplimentare în buget și supravegherea utilizării acestuia astfel încât acesta să fie într-o stare bună de funcționare.          Gestionarea și promovarea utilizării terenului de volei prin informarea comunității locale cu privire la disponibilitatea acestuia.          Asigurarea finanțării pentru întreținerea terenului de volei pe termen lung.          Implicarea comunității locale în procesul de gestionare și întreținere a terenului de volei, prin promovarea voluntariatului și a implicării cetățenilor în activități de întreținere și reparare a terenului de volei.          Păstrarea echipamentului va fi asigurat prin instalarea a doua camere video suplimentare celor existente.</p>	<p>Terenul de joaca a fost luat la evidenta contabilă de catre primărie .</p> <p>Au fost montate camere de supraveghere video a terenului.</p> <p>Pentru placuta informativa permanenta primăria a alocat suma de 675 lei, Aceasta este instalata la terenul de sport .</p> <p>Au fost realizate lucrari de amenajare a terenului de sport .</p> <p>A fost angajat un lucrator auxiliar, pentru mentinerea ordinii și îngrijirea spațiilor verzi.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Primăria comunei Sărata Nouă - specialistul pentru Tineret și sport a Centrului pentru Tineret; Filiala școlii sportive din localitate- antrenorul; Gimnaziul din localitate- profesorul de educație fizică.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pentru elaborarea plăcuței informative post-monitorizare, APL a alocat 675 lei;</li> <li>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă la necesitate mijloace financiare din bugetul local ;</li> <li>3. Investiția creată este întreținută de către primărie.</li> <li>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un responsabil/muncitor auxiliar.</li> </ol>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Comunitatea locală cu 1592 persoane</p> <p>4 Instituții beneficiare- Filiala școlii sportive, grădinița de copii și Gimnaziul, tabara de vara pentru copii, organizata de misiunea fara frontiere.</p> <p>212 copii beneficiari ai spațiului amenajat desfășurării activităților educaționale (sportive și de recreere)</p> <p>992 beneficiari maturi activi ai spațiului sportiv renovat</p> <p>2 echipe de volei vor avea loc amenajat să practice acest sport</p>	<p>Urmare a implementării proiectului din satul Sarata Nouă, r-nul Leova, au avut de beneficiat toate grupurile tinta si beneficiarii finali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Circa 1000 de copii și tinerii, prin crearea unui spațiu sigur și atractiv pentru practicarea sportului, copiii și tinerii vor fi încurajați să se implice în activități sportive și să adopte un stil de viață sănătos. Acest lucru poate reduce riscul de obezitate și crește stima de sine prin practicarea sportului, aducând beneficii pe termen lung pentru această grupă de vârstă.</li> <li>- 3 echipe locale de volei și fotbal, prin amenajarea stadionului multifuncțional, echipele locale de volei și fotbal vor avea acces la un teren de joc plat și sigur, care va îmbunătăți performanțele acestora și va crea oportunități pentru organizarea de evenimente sportive la nivel local.</li> <li>- cei circa 1952 de locuitori ai din comunei Sărata Nouă, prin amenajarea stadionului multifuncțional, locuitorii din comuna Sărata Nouă vor avea acces la un loc de joacă și sport, care va încuraja un stil de viață sănătos și activ.</li> <li>- Autoritățile locale - prin îmbunătățirea infrastructurii și condițiilor de viață ale comunității locale, autoritățile locale vor beneficia de o comunitate mai sănătoasă, mai activă și mai implicată, ceea ce poate duce la o creștere a calității vieții și a bunăstării sociale.</li> <li>- Sectorul sportiv - prin îmbunătățirea infrastructurii sportive din comuna Sărata Nouă, sectorul sportiv va beneficia de o creștere a implicării în activitățile sportive și a performanțelor echipelor sportive, ceea ce poate duce la dezvoltarea sportului la nivel local și regional.</li> </ul> <p>Prin construirea terenului de volei de 294 m2, proiectul a îmbunătățit situația grupurilor-țintă / beneficiarilor prin oferirea unei alternative mai bune pentru practicarea sportului și petrecerea timpului liber într-un mediu sigur și confortabil. Astfel 212 copii, 992 tinerii și adulții din comuna Sărata Nouă care iubesc și practică voleiul au un teren modern și potrivit pentru a-și dezvolta abilitățile și talentul. În plus, organizarea de turnee de volei pot atrage vizitatori în comunitatea locală, contribuind astfel la dezvoltarea economică a zonei. De asemenea, promovarea unui stil de viață sănătos și a activităților sportive în comunitatea locală pot aduce beneficii pentru sănătatea și starea de bine a 1592 locuitorilor conform Recensământului din 2014.</p> <p>În general, proiectul va contribui la creșterea coeziunii sociale și la consolidarea comunității prin promovarea valorilor pozitive ale sportului și dezvoltarea activităților comunitare.</p>

---

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data: 18.02.2025**