

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **OC 23 523 GM23**
Denumire proiectului: **Teren de mini fotbal în satul Hădărăuți, r-nul Ocnîța**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Hădărăuți, r-nul Ocnîța
Beneficiar: Primăria s. Hădărăuți, r-nul Ocnîța
Bugetul proiectului: 407.411,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 403.381,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 343-OC23523-GM23
Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal construit, (utilizat și ca spațiu de odihnă și socializare);	Produs	- 1 teren de minifotbal construit, (utilizat și ca spațiu de odihnă și socializare);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 7/1 din 22.08.20024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 477 din 03.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- 1 teren de minifotbal construit, (utilizat și ca spațiu de odihnă și socializare);
- Numărul de beneficiari direcți 970 persoane dintre care: 320 copii și tineri până la 30 ani și 650 maturi; 3 instituții beneficiare: casa de cultură, gimnaziul și grădinița;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți 970 persoane dintre care: 320 copii și tineri până la 30 ani și 650 maturi; 3 instituții beneficiare: casa de cultură, gimnaziul și grădinița;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin DCL nr. 7/1 din 22.08.20024. 4. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 477 din 03.12.2024. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare în teren din 04.12.2024	- Numărul de beneficiari direcți 970 persoane dintre care: 320 copii și tineri până la 30 ani și 650 maturi; 3 instituții beneficiare: casa de cultură, gimnaziul și grădinița;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Hădărăuți care a desemnat o persoană responsabilă. - Există echipe de amatori de fotbal care se ocupă aici și sunt antrenate de către un antrenor specializat. - La terenul de mini-fotbal periodic se petrec acțiuni social-sportive. - Terenu de mini-fotbal se menține în stare salubră, se planifică achiziționarea de către APL a unui suflor de frunze.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația APL a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Un teren de mini-fotbal construit, care va servi atât pentru activități sportive, cât și ca spațiu de odihnă și socializare. Acest proiect va deservi direct 970 de persoane, inclusiv 320 de copii și tineri sub 30 de ani și 650 de adulți. Beneficiarii includ trei instituții locale: casa de cultură, gimnaziul și grădinița.	Terenul de mini-fotbal construit, contribuie la un stil de viață activ și sănătos pentru comunitatea din Hădărăuți, oferind un spațiu utilizat atât pentru sport, cât și pentru socializare. Terenul de sport facilitează activitățile educaționale și culturale ale gimnaziului, grădiniței și casei de cultură.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data: 04.12.2024**