

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 12 340 GM23**
Denumire proiectului: **Iluminatul stradal din s. Soloncenii, r-nul Rezina**
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Soloncenii, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria com. Soloncenii, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 240.424,44 lei
Suma finanțată din FNDRL: 238.044,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 018-RZ12340-GM23
Data transmiterii obiectului: 01.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,61 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 69 un.;	Produs	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,61 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 69 un.;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului nr. 8/15 din 10.09.2024. 4. Notă informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate prezentat de APL, nr 101 din aprilie 2025. 5. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Gradul de acoperire a străzilor și a spațiilor publice cu iluminat stradal: 1,61 km; - Numărul corpurilor de iluminat stradal instalate: 69 un.;
- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 760 persoane (149 copii,450 maturi, 161 vîrstnici), 9 agenți economici, 5 instituții publice; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 80% (de la 20% la 100%); - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 760 persoane (149 copii,450 maturi, 161 vîrstnici), 9 agenți economici, 5 instituții publice; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 80% în satul Soloncenii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;"	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia Consiliului nr. 8/15 din 10.09.2024. 4. Notă informativă cu privire la acțiunile de sustenabilitate prezentat de APL, nr 101 din aprilie 2025. 5. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari finali al serviciului public: 760 persoane (149 copii,450 maturi, 161 vîrstnici), 9 agenți economici, 5 instituții publice; - Ponderea acoperirii cu iluminat stradal a localității: 80% în satul Soloncenii; - 1 localitate cu acces la rețeaua de iluminat stradal reabilitat;"

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru sistemul de iluminat public stradal. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de luare la evidența contabilă a investiției de către beneficiar; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a sistemului de iluminat public; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin contractarea unui electrician, responsabil de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea și dezvoltarea sistemului de iluminat public;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar. - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea panoului informativ permanent, cost planificat 500 lei. - Mentenanța sistemului de iluminat public construit este asigurată de Primăria Soloncenii și inclusiv de către antreprenorul care a executat lucrările în baza clauzei garanției de bună execuție. - Pentru asigurarea continuității proiectului, Consiliul Comunal Soloncenii a alocat resurse financiare în valoare de 168.5 mii lei, conform Deciziei nr. 3/5 din 27.03.2025. Această sumă include 21.0 mii lei pentru extinderea iluminatului stradal în Tarasova și 70.0 mii lei pentru Soloncenii, 70.0 mii lei pentru actualizarea și modificarea proiectelor tehnice PT-49SL3 Soloncenii și PT-46SL3 Tarasova. - Primăria Soloncenii alocă anual resurse pentru gestionarea serviciului de iluminat public și achitarea consumului de energie electrică: 20.0 mii lei pentru anul 2024 și de 54.0 mii lei pentru anul 2025.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Contractarea de către beneficiarul final a unui specialist tehnic responsabil de mentenanța bunului format/;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat cca 242.5 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie, care la necesitate va aloca mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a sistemului de iluminat stradal, administrația primăriei a contractat un specialist tehnic, electrician. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În satul Solonceni, extins sistemul de iluminat public pe o lungime de 1.61 km cu instalarea a 69 corpuri de iluminat, asigurând iluminat pentru 760 de persoane, incluzând copii, adulți și vârstnici, precum și 9 agenți economici și 5 instituții publice.	Construcția iluminatului stradal în comuna Soloncei, are un impact semnificativ asupra siguranței locuitorilor și vizibilității nocturne. Conform relatărilor APL, în prezent gradul de acoperire a comunei cu iluminat public este de 60%, care după acțiunile planificate pentru anul 2025, va constitui cca 90%. Iluminatul stradal reduce riscurile de accidente și îmbunătățește securitatea publică, oferind un mediu mai sigur pentru locuitori. Beneficiari circa 700 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.04.2025