

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CH 24 545 GM23**
Denumire proiectului: **Dotarea și amenajarea scenei din sala de concert a Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta, r. Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Manta, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria com. Manta, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 487.194,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 450.000,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 385-CH24545-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (palat de cultură), dotată; - 1 sistem de iluminat scenic instalat; - 1 cortină scenică, cu deschidere verticală amenajată;	Produs	- 1 instituție culturală (palat de cultură), dotată; - 1 sistem de iluminat scenic instalat; - 1 cortină scenică, cu deschidere verticală amenajată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- 1 instituție culturală (palat de cultură), dotată; - 1 sistem de iluminat scenic instalat; - 1 cortină scenică, cu deschidere verticală amenajată;
- Numărul de beneficiari finali: 4100 locuitori, inclusiv 586 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 4100 locuitori, inclusiv 586 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Raport post-implementare, prezentat de APL. 4. Vizita de monitorizare.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 11.02.2025	- Numărul de beneficiari finali: 4100 locuitori, inclusiv 586 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunurilor achiziționate; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunurilor achiziționate; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunurilor achiziționate); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunurilor achiziționate; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea Palatului de Cultură), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 360 lei. 3. Responsabil de menenanța și menținerea în stare funcțională a investiției, este personalul de conducere al Palatului de Cultură „Ion Furnică”. Pentru anul 2025 sunt bugetați 5 mii lei cheltuieli de mentenanță. 4. Palatul de Cultură dispune de un plan de activitate anual, în baza căruia anual se petrec multiple evenimente social-culturale. Inclusiv anual cu suportul Ministerului Culturii și a altor parteneri, anual se organizează Festivalul Național de Dans dedicat maestrului „Ion Furnică”. 5. În scopul dezvoltării Palatului de Cultură, Primăria Manta va implementa proiect prin intermediul Programului Național Satul European II, cu următoarele obiective: instalarea a 6 aparate de aer condiționat, instalarea unei centrale fotovoltaice cu capacitatea de generare 35kw.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunurilor achiziționate;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 360 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 5 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie și palatul de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Palatului de Cultură a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Proiectul vizează dotarea și amenajarea scenei din sala de concert a Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta, prin instalarea unui sistem de iluminat scenic și montarea unei cortine cu deschidere verticală. Aceste îmbunătățiri vor contribui la organizarea de evenimente culturale de calitate, oferind condiții moderne pentru spectacole, concerte și alte activități artistice. Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 4100 de locuitori.</p>	<p>Scena din sala de festivități a Palatului de Cultură „Ion Furnică” din satul Manta a fost modernizată prin instalarea unui nou sistem de iluminat și a unei cortine, ceea ce îmbunătățește spectacolele și evenimentele organizate aici. Aceste investiții fac ca sala de concert să fie mai confortabilă și mai bine echipată pentru concerte, piese de teatru și festivaluri. Festivalul Național de Dans dedicat maestrului „Ion Furnică” și alte evenimente locale au acum un spațiu mai potrivit, atrăgând mai mulți spectatori și artiști. În plus, Primăria Manta lucrează la îmbunătățirea Palatului de Cultură prin instalarea aparatelor de aer condiționat și a unei centrale fotovoltaice, pentru un mediu mai confortabil și costuri reduse la energie.</p>

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 11.02.2025