

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 24 68 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea scuarului adiacent al complexului memorial istoric din s. Gradiște R-ul Cimișlia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Gradiște, r-nul Cimișlia
Beneficiar: Primăria com. Gradiște, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului: 445.723,96 lei
Suma finanțată din FNDRL: 440.438,96 lei
Data semnării contractului de finanțare: 31.07.2023 387-CM2468-GM23
Data transmiterii obiectului: 20.11.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator | Tip | Valoarea planificată | Metoda de măsurare a indicatorului | Data măsurării | Valoarea efectivă |
|---|----------|---|--|--|---|
| - 1 zonă de agrement (suar) adiacentă complexului memorial istoric, amenajată; - 185 m.p de căi/platforme pietonale de acces, amenajate; - 1 teren de joacă pentru copii, cu S=210 m.p, amenajat; | Produs | - 1 zonă de agrement (suar) adiacentă complexului memorial istoric, amenajată; - 185 m.p de căi/platforme pietonale de acces, amenajate; - 1 teren de joacă pentru copii, cu S=210 m.p, amenajat; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 06.06.2024. 5. Notă informativă APL privind acțiunile de sustenabilitate, nr. 112-1 din 18.11.2024. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.11.2024 | - 1 zonă de agrement (suar) adiacentă complexului memorial istoric, amenajată; - 185 m.p de căi/platforme pietonale de acces, amenajate; - 1 teren de joacă pentru copii, cu S=210 m.p, amenajat; |
| - Numărul de beneficiari finali: 2171 locuitori, inclusiv 141 elevi, 27 părinți cu copii mici; | Rezultat | - Numărul de beneficiari finali: 2171 locuitori, inclusiv 141 elevi, 27 părinți cu copii mici; | 1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului). 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 2/3 din 06.06.2024. 5. Notă informativă APL privind acțiunile de sustenabilitate, nr. 112-1 din 18.11.2024. | Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 18.11.2024 | - Numărul de beneficiari finali: 2171 locuitori, inclusiv 141 elevi, 27 părinți cu copii mici; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|---|--|---|
| Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și aplasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul; | 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1600 lei cost. 3. Primăria Gradiște este responsabilă de mentenanța investiției, care a desemnat un specialist salarizat, 30 mii lei pentru salariu. 4. Primăria prevede lucrări de înverzire a scuarului inclusiv cu plantare de copaci decorativi, planificați cca 10 mii lei. |

| | | |
|---|--|---|
| Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului | 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; " | 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,6 mii lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30,0 mii lei; 3. Alte 8,0 mii lei au fost alocate pentru întreținerea în stare bună a echipamentelor de joacă a scanelor și pavajului; 4. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 5. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, APL a desemnat un specialist tehnic. Alte structuri noi nu vor fi create; |
| Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare | Un spațiu de agrement, amenajat, vor fi organizate evenimente istorice și culturale, elevii vor obține noi cunoștințe despre trecutul istoric al satului, va spori numărul turiștilor. Un scuar amenajat (cărări pavate, arbori și arbuști plantați, bănci stradale amplasate, elemente istorice și culturale edificate, elemente distractive amplasate, iluminat public instalat); Un grup de susținere din locuitorii satului format; Peste 50 de elevi implicați în activități extrașcolare; Cale de acces pentru persoane cu nevoi speciale amenajată; Număr de activități culturale organizate, integrarea, implicarea activă a părinților și a voluntarilor, tuturor actorilor în viața socio-economică locală " | Un spațiu amenajat și sigur pentru recrearea locuitorilor, în deosebi, copii, părinți cu copii mici și persoane cu dizabilități. Îmbunătățirea aspectului peizagistic al centrului istoric, și fa fi un punct de atracție pentru oaspeți și turiști. Agenții economici din perimetrul spațiului amenajat vor avea posibilitate să presteze servicii mai multor beneficiari. Bugetul localității va fi suplinit cu surse financiare suplimentare ca urmare a activității economice mai active. Elevii din gimnaziu, precum și localnicii din sat vor avea încă o posibilitate de a-și consolida eforturile comune de a amenaja localitatea, de a se aduna în manifestații de comemorare și alte acțiuni culturale. Situația ecologică se va îmbunătăți prin plantarea arborilor și arbuștilor, precum și din motivul formării unui spațiu salubru și amenajat. Creșterea calității de trai în zonele rurale. Integrarea socială și implicarea acestora în procesul decizional a localității, reducerea migrației |

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 18.11.2024