

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CM 24 235 GM23**  
Denumire proiectului: **Amenajarea scuarului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil din orașul Cimișlia**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura

Localitatea proiectului: or. Cimișlia, r-nul Cimișlia  
Beneficiar: Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia  
Bugetul proiectului: 430.036,19 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 425.308,19 lei  
Data semnării contractului de finanțare: 11.08.2023  
Actualizat în: 30.11.2023  
Data transmiterii obiectului: 23.11.2023  
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 loc al memoriei istorice-culturale (suar în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil) amenajat;	Produs	- 1 loc al memoriei istorice-culturale (suar în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil) amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, beneficiarii finali, locuitorii orașului Cimișlia). 3. Vizita în teren 19.11.2024. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 06/08 din 10.09.2024. 5. Notă informativă APL privind acțiunile de sustenabilitate,	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- 1 loc al memoriei istorice-culturale (suar în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil) amenajat;
- Numărul de beneficiari finali: 13700 locuitori, inclusiv 22 participanți la lichidarea catastrofei;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 13700 locuitori, inclusiv 22 participanți la lichidarea catastrofei;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului) 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL, beneficiarii finali, locuitorii orașului Cimișlia). 3. Vizita în teren 19.11.2024. 4. PAD aprobat prin decizia CL nr. 06/08 din 10.09.2024. 5. Notă informativă APL privind acțiunile de sustenabilitate,	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 19.11.2024	- Numărul de beneficiari finali: 13700 locuitori, inclusiv 22 participanți la lichidarea catastrofei;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Mentenanța și buna funcționare a Scurului în memoria victimelor catastrofei nucleare de la Cernobil, va fi asigurată în baza unui plan clar de alocare a resurselor financiare și umane. Mentenanța acestui tip de proiect nu se limitează doar la întreținerea fizică a spațiului, ci implică și activități educaționale, organizarea de evenimente, promovarea valorilor istorice și gestionarea resurselor pe termen lung. Iată cum pot fi planificate aceste resurse:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</li> <li>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</li> <li>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</li> <li>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat;</li> <li>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</li> <li>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;</li> </ol>	<p>Specialiștii din cadrul ÎM Servicii Publice Cimișlia vor fi responsabili pentru întreținerea plantelor și copacilor, cosirea ierbii, udarea plantelor, și curățarea regulată a scuarului. Personalul include grădinari și muncitori calificați în întreținerea spațiilor verzi care asigură curățenia zilnică a scuarului, inclusiv colectarea deșeurilor, spălarea aleilor și menținerea unui mediu plăcut și igienic pentru vizitatori. În vederea asigurării securității în special pe timp de noapte, Scurul este dotat cu corpuri de iluminat energoeficiente.</p> <p>APL organizează evenimente anuale (26 aprilie) sau temporare (comemorarea victimelor catastrofei nucleare, expoziții educaționale, activități culturale etc.). Aceste evenimente atrag turiști și vizitatori, dar și educă elevii și tineretul cu privire la importanța istoriei.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat; "</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 2500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 30,0 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie (Scurul este proprietatea primăriei., dar va fi întreținută de către Întreprinderea municipală "Servicii publice Cimișlia", prin contract de prestare servicii. . La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Întreprinderii municipale a desemnat un muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; "</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Prin amenajarea scuarului existent într-un spațiu de recreere locuitorii vor beneficia de un mediu plăcut pentru petrecerea timpului liber, pentru comemorarea victimelor catastrofei nucleare. Proiectul contribuie la îmbunătățirea aspectului estetic a orașului, la coeziunea socială și la atracția turistică a orașului. Beneficiarii finali sunt 13700 locuitori dintre care 2500 personal didactic, elevi, copiii de la IP Gimnaziul "Alexandr Puskin" din imediata apropiere și 22 persoane participante la lichidarea catastrofei nucleare.</p>	<p>Amenajarea Scurului în memoria victimelor catastrofei nucleare are un impact semnificativ asupra beneficiarilor, contribuind nu doar la educație și conștientizare, dar și la formarea unui spațiu de reflecție și comemorare, este un loc în care se îmbină memoria istorică, respectul față de victimele unei tragedii majore și educația pentru prevenirea unor viitoare dezastre nucleare. Un scuar dedicat victimelor catastrofelor nucleare, cum ar fi dezastrul de la Cernobil oferă un spațiu educațional pentru tineretul și comunitățile locale. Vizitatorii, în special elevii și studenții, învață despre riscurile nucleare, despre istoria accidentelor nucleare și despre impactul lor asupra mediului și sănătății umane. Educarea noilor generații în acest sens este esențială pentru prevenirea unor evenimente similare în viitor. Proiectul contribuie la înțelegerea globală a importanței descurajării utilizării energiei nucleare în scopuri periculoase, sprijinind astfel eforturile internaționale pentru pace și securitate. Beneficiarii finali cei 13700 locuitori dintre care 2500 personal didactic, elevi, copiii de la IP Gimnaziul "Alexandr Puskin" din imediata apropiere și 22 persoane participante la lichidarea catastrofei nucleare, participă anual la Evenimentul de comemorare a victimelor catastrofei nucleare organizat de Autoritățile Publice Locale consolidând egăturile între diferite grupuri sociale.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Beneficiarul sa obligat să înlăture neconformitățile identificate în cadrul vizitei în teren.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 19.11.2024