

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SV 24 43 GM23**
Denumire proiectului: **VOLINTIRI - destinația atractivă și interesantă pentru turiști**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă
Beneficiar: Primăria s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă
Bugetul proiectului: 362.538,20 lei
Suma finanțată din FNDRL: 344.046,20 lei
Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 394-SV2443-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3 zone cu obiecte muzeistice, amenajate; - 1 inscripție la intrarea în localitate instalată; - 2 zone de agement (parcuri), amenajate; - 2 căi de acces pietonală (alei), amenajată/pavată;	Produs	- 3 zone cu obiecte muzeistice, amenajate; - 1 inscripție la intrarea în localitate instalată; - 2 zone de agement (parcuri), amenajate; - 2 căi de acces pietonală (alei), amenajată/pavată;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/6 din 08.04.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 09.08.2024.	- 3 zone cu obiecte muzeistice, amenajate; - 1 inscripție la intrarea în localitate instalată; - 2 zone de agement (parcuri), amenajate; - 2 căi de acces pietonală (alei), amenajată/pavată;
- Numărul de beneficiari finali: 3268 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 3268 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia Consiliului Local nr. 4/6 din 08.04.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post din 09.08.2024.	- Numărul de beneficiari finali: 3268 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, 1.4 mii lei cost. -Primăria Volintiri este responsabilă de mentenanța investiției, care a desemnat un specialist/muncitor salarizat responsabil de spații verzi. -Investiția a fost transmisă în gestiune către ÎM "Izvorul Vieții", care periodic execută lucrări de salubritate și întreținere a obiectivelor create. -Primăria amenajează zonele verzi create și ulterior le va completa cu noi plantări de arbori, inclusiv este în proces de creare a iluminării intrării în localitate. -În scopul dezvoltării turismului și promovării localității ca destinație, Primăria Volintiri identifică noi surse de finanțare la care urmează să aplice, inclusiv transfrontaliere. -În scopul dezvoltării turismului, Primăria Volintiri are elaborată harta interactivă a obiectivelor turistice din localitate: https://maphub.net/inahincu/harta-interactiva-volintiri

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local 1400 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat pentru anul 2024, mijloace financiare din bugetul local în sumă de 20,0 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către IM "Izvorul Vieții", și specialistul servicii spații verzi al primăriei. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar, pentru care au fost planificați 55000 lei , cheltuieli recurente de personal. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În localitatea Volintiri se vor construi și amenaja trei zone cu obiective muzeistice, două parcuri și două alei pavate, care vor contribui la dezvoltarea turismului local. Acest proiect este destinat să atragă vizitatori și să îmbunătățească infrastructura pentru cei 3268 de locuitori ai comunei.	Volintiri a devenit o destinație mai atractivă și mai accesibilă atât pentru turiști prin facilitățile create în cadrul proiectului, cât și pentru comunitatea locală. Inclusiv Casa-Muzeu „Maria Bieșu” din localitate, care adaugă un plus de valoare culturală și istorică. Facilitățile create, cum ar fi zonele de recreere și infrastructura turistică, au contribuit la transformarea satului într-un loc mai vizitat, periodic acesta fiind vizitat de delegații din România și alte state. De asemenea, localnicii beneficiază pe deplin de aceste zone, având oportunități de recreere și petrecere a timpului liber. Beneficiari direcți, 3268 locuitori.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 09.08.2024