

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **HN 21 689**
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice la grădinița de copii „Garofița” din comuna Mingir, raionul Hîncești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Mingir, r-nul Hîncești**
Beneficiar: **Primăria com. Mingir, r-nul Hîncești**

Bugetul proiectului: **424.127,57 lei**
Suma finanțată din FNDRL: **419.927,57 lei**
Data semnării contractului de finanțare: **7–HN21689-GM23**
Data transmiterii obiectului: **29.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă creată; - 2 grupe de creșă dotate cu inventar și mobilier;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă creată; - 2 grupe de creșă dotate cu inventar și mobilier;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Planul de asigurare durabilitate din 26.07.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate; - Interviu cu beneficiarul final;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată; - 1 grupă de creșă creată; - 2 grupe de creșă dotate cu inventar și mobilier;
- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii; 42 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii; 42 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.05.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Planul de asigurare durabilitate din 26.07.2024; - Nota informativă cu acțiuni realizate; - Interviu cu beneficiarul final;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.05.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 20 copii; 42 angajați - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235. 2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției; 4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național ”Grupe Creșă-2023”; 5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ; 2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței- Creșă, dotate cu mobilier și inventar.	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, primăria a alocat 1,5 mii lei din bugetul local; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	1. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în special la femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă și să susțină antreprenoriatul feminin. 2. Oportunități pentru părinți de a reveni cât mai curând pe piața muncii datorită condițiilor create în urma renovării și dotării grupelor creșă din licalitate; 3. O grupă creșă creată.	1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului; 2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației; 3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin. 4. Cca 20 copii sunt încadrați la grupa-creșă nou creată.
---	--	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
Bunul creat funcționează și este sustenabil.
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data: 08.05.2024