

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **IL 21 696**  
Denumire proiectului: **Îmbunătățirea condițiilor sanitare pentru grupa de creșă din grădinița de copii/creșă nr.2 din satul Puhoi**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Puhoi, r-nul Ialoveni**  
Beneficiar: **Primăria s. Puhoi, r-nul Ialoveni**

Bugetul proiectului: **374.777,54 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **374.777,54 lei**

Data semnării contractului de finanțare: **11-IL21696-GM23**  
Data transmiterii obiectului: **05.12.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 3 grupuri sanitare renovate și modernizate, dintre care unul existent;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 3 grupuri sanitare renovate și modernizate, dintre care unul existent;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 15.11.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 19.02.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15 noiembrie 2024 - Interviu cu beneficiarul final, managerul de institutie (IET).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- 1 instituție publică (IET) reabilitată; - 3 grupuri sanitare renovate și modernizate, dintre care unul existent;
- Numărul de beneficiari direcți: 51 de copii de vîrsta de 1-3 anisori din totalul de 80 copii care frecventeaza gradinita și 20 angajați; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 51 de copii de vîrsta de 1-3 anisori din totalul de 80 copii care frecventeaza gradinita și 20 angajați; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 15.11.2024. 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 19.02.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15 noiembrie 2024 - Interviu cu beneficiarul final, managerul de institutie (IET).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 15.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 51 de copii de vîrsta de 1-3 anisori din totalul de 80 copii care frecventeaza gradinita și 20 angajați; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, gradinita /creșă nr. 2 din s. Puhoi, Ialoveni, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupa- creșa din cadrul IET); 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat, dacă este cazul;	A fost instalat plafon pentru iluminarea încăperii și se întreține lunar costul energiei electrice; Paza, întreținerea, curățarea, igienizarea și gestionarea grupurilor sanitare se efectuează de către angajații grădiniței de copii; Contract de antepriză privind lucrări de reparație (amenajare) la grădinița de copii nr.2 "Foișor" - valoare lucrărilor 158 735,21 lei . Personalul implicat în asigurarea mentenanței și durabilității proiectului sus-numit sunt: Carajea Nadejda, primar al satului Puhoi; Indoitu Veaceslav, viceprimar al satului Puhoi; Coda Svetlana, secretar Consiliul Local Puhoi; Palachi Galina, contabil-șef al Primăriei Puhoi, Bumbu Tamara, directoare a grădiniței de copii nr.2 "Foișor" din satul Puhoi.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ;</p> <p>2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/Grădiniței- Creșă.</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1,4 mii lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 5,0 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p> <p>4. Primăria Puhoi administrează bugetul grădiniței de copii, astfel sunt angajate persoane care vor administra eficient bunurile formate din proiect;</p> <p>5. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația grădiniței a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Amenajarea grupurilor sanitare în grupa creșă a grădiniței de copii, va contribui la asigurarea condițiilor sanitare decente pentru educația copiilor. Grupa de creșă, cât grupa mare va avea acces la grupuri sanitare separate; Astfel vor fi îmbunătățite condițiile de educație a copiilor; Asigurarea a 51 de copii cu vârsta cuprinsă între 1-3 anisori , cu grupuri sanitare reabilite;</p>	<p>1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului;</p> <p>2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației;</p> <p>3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin. În urma finalizării proiectului "Lucrări de îmbunătățire a condițiilor sanitare pentru grupa de creșă din grădinița de copii nr.2 "Foișor" din satul Puhoi, raionul Ialoveni" a avut un impact pozitiv, deoarece un total de 60 de copii ce frecventează momentan și viitoarele generații ce vor frecventa instituția de educație timpurie sus-numită, și vor beneficia de condiții sanitare decente, precum și cei 20 de angajați ai grădiniței.</p> <p>Rezultatele după implementarea lucrărilor au asigurat condiții sanitare decente, ceea ce favorizează menținerea unui climat sănătos și favorabil de dezvoltare fizică și psihică a copiilor preșcolari.</p>

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 15.11.2024