

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 21 685**  
 Denumire proiectului: **Reabilitarea IET nr. 7 „Calina” din municipiul Soroca, prin extinderea grupelor de creșă publice.**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **mun. Soroca,  
r-nul Soroca**  
 Beneficiar: **Primăria mun. Soroca,  
r-nul Soroca**  
 Bugetul proiectului: **351.676,77 lei**  
 Suma finanțată din FNDRL: **348.176,77 lei**  
 Data semnării contractului de finanțare: **17 – SR21685 - GM23**  
 Data transmiterii obiectului: **22.11.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică (IET) reabilitată (Reparați circa 75,2 m2 spațiu al clădirii, inclusiv blocul sanitar, alimentar și antreu ai Instituției de Educație Timpurie nr. 7 „Calina” mun. Soroca, instalat un sistem de încălzire prin podea caldă conectat la sistemul autonom de încălzire;	Produs	- 1 instituție publică (IET) reabilitată (Reparați circa 75,2 m2 spațiu al clădirii, inclusiv blocul sanitar, alimentar și antreu ai Instituției de Educație Timpurie nr. 7 „Calina” mun. Soroca, instalat un sistem de încălzire prin podea caldă conectat la sistemul autonom de încălzire;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 01.03.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024 - Interviu cu beneficiarul final	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024	- 1 instituție publică (IET) reabilitată (Reparați circa 75,2 m2 spațiu al clădirii, inclusiv blocul sanitar, alimentar și antreu ai Instituției de Educație Timpurie nr. 7 „Calina” mun. Soroca, instalat un sistem de încălzire prin podea caldă conectat la sistemul autonom de încălzire;
- Numărul de beneficiari direcți: 100 copii dintre care 20 de creșă, 20 angajați; - 3 locuri noi de muncă create; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 100 copii dintre care 20 de creșă, 20 angajați; - 3 locuri noi de muncă create; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024; 2. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv: -Cererea de Finanțare -Planul de asigurare durabilitate din 01.03.2024 - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 15.11.2024 - Interviu cu beneficiarul final	Vizită de monitorizare post-implementare din data de 15.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 100 copii dintre care 20 de creșă, 20 angajați; - 3 locuri noi de muncă create; -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</li> <li>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției;</li> <li>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET);</li> <li>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);</li> <li>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</li> <li>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizarea acțiunilor de luare la evidență a bunului format/a serviciului creat, în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235.</li> <li>2. Realizarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</li> <li>3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției;</li> <li>4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023";</li> <li>5. Realizarea condițiilor tehnice (Desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format);</li> <li>6. Realizarea condițiilor financiare (Alocarea mijloacelor financiare în bugetul local pentru întreținerea bunului format);</li> <li>7. Prin Programul de Revitalizare Urbană grădinița la momentul se renovează capital din resursele FNDRL, urmînd ca instituția să fie renovată complet.</li> </ol> <p>După finalizarea proiectului, Primăria mun. Soroca va prelua la balanță sa clădirea reabilitată cu încă o grupă funcțională. Cheltuielile necesare pentru întreținerea și funcționarea IET nr.7 „Calina” vor fi incluse în bugetul local anual. Angajații instituției vor menține în curățenie încăperile instituției și împreună cu membrii comunității – părinții, care locuiesc în acest sector, vor curăța terenul adiacent și vor renova periodic echipamentul de joacă. În asigurarea sustenabilității proiectului se vor implica părinții din Comitetul Părintesc al grădiniței împreună cu membrii Consiliului de Administrație în monitorizarea rezultatelor proiectului și în luarea deciziilor privind calitatea managementului de proiect și lucrărilor de reconstrucție executate. Totodată în fiecare an vor fi instituționalizați minim 15 copii cu vârsta de creșă în această grupă.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I ;</li> <li>2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format/serviciului creat/Grădiniței- Creșă /Grădinițelor-Creșe, dotate cu mobilier și inventar.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea panoului informativ permanent suma de 681 lei conform facturii fiscale nr. EAN 000250239. Conform Ordinului nr.119 din 09.02.2024, bunul format (grupa de creșă ) a fost transmisă în gestiune către IET nr. 7 responsabil de întreținere se face sefa de gospodărie a IET. A fost elaborat un plan de activități privind gestionarea bunului format. "</li> </ol> <p>După finalizarea proiectului, în localul renovat va funcționa o Instituție de Educație timpurie, cu un management organizațional conform standardelor și normelor în vigoare. Direcția Învățământ Soroca va monitoriza procesul educațional și va oferi instruire pentru ridicarea calificației cadrelor didactice în vederea asigurării unui proces educațional conform standardelor actuale. Vor fi organizate activități extracuriculare ca diferite târguri de caritate și șezători unde vor fi implicați nemiflocit și părinții, iar copiii vor fi familiarizați cu antreprenoriatul și tradițiile naționale începând cu cea mai fragedă vârstă. De asemenea, cadrele didactice și părinții vor fi încurajați să creeze o Asociație Obștească cu ajutorul căreia să atragă resurse financiare pentru îmbunătățirea condițiilor de instruire și educație a copiilor în grădiniță. Angajații instituției împreună cu părinții copiilor care frecventează grădinița, vor desfășura în cadrul Bilunarului Ecologic, activități de salubritate și amenajare a spațiilor verzi și vor continua să se implice în realizarea proiectelor prevăzute în Planul Operațional Local al Municipiului Soroca.</p> <p>Direcția Învățământ Soroca – asigurarea calității procesului educațional și instruire pentru ridicarea calificației cadrelor didactice în vederea asigurării unui proces educațional conform standardelor actuale</p> <p>Grupul de inițiativă format din părinții copiilor instituționalizați în grădiniță – mobilizarea membrilor comunității în vederea implicării lor în soluționarea problemelor și procesul decizional</p> <p>Instituțiile de învățământ din Zonă ( Colegiul Tehnic-Agricol, Liceul „Ion Creangă”, Gimnaziul „Dumitru Matcovschi”) – implicarea în activități informative, monitorizarea activităților planificate în proiect, salubritatea și amenajarea Zonei.</p>

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>1. Una instituție educațională modernizată și reabilitată prin extinderea grupelor de creșă;</p> <p>2. Create condiții moderne de interacțiune și educație pentru 100 copii de vârstă preșcolară inclusiv 20 de creșă din IET nr. 7 „Calina” municipiul Soroca.</p> <p>3. Nevoile fizice, sociale și emoționale ale circa 200 părinți ai copiilor care frecventează instituția satisfăcute;</p> <p>4. Crește imaginea APL grație îmbunătățirii condițiilor în IET mun. Soroca;</p> <p>5. Crearea condițiilor optime pentru procesul de lucru al instituției prin efectuarea lucrărilor de reabilitare și celor de eficiență energetică a clădirii IET nr. 7 „Calina” din Zona de Revitalizare Urbană a municipiului Soroca.</p>	<p>1. Proiectul va avea un impact asupra dezvoltării localității deoarece serviciile îmbunătățite vor acoperi cel puțin 4 sectoare ale orașului, beneficiarii lor fiind cel puțin 100 copii de vârstă preșcolară, inclusiv 20 cu vârstă de creșă, care vor avea acces la servicii educaționale de calitate și cel puțin 23 persoane din aceste sectoare, care sunt angajate în instituție. De asemenea, proiectul va contribui la valorificarea potențialului regiunii, deoarece instituția respectivă va reprezenta un centru educațional cu activități extra-curriculare pentru copii, activități educaționale pentru părinți, parteneriate între diverși parteneri cum ar fi: liceele din oraș, instituții publice și agenți economici care activează în municipiul Soroca.</p>
---	--	--

**Concluzii:**

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 15.11.2024