

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 11 379 DL**
 Denumire proiectului: **Construcția stației de pompare cu rețele de canalizare (extindere)**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**

Localitatea proiectului: s. Ișnovăț, r-nul Criuleni
 Beneficiar: Primăria s. Ișnovăț, r-nul Criuleni
 Bugetul proiectului: 1.582.023,60 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 1.582.023,60 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 306-C11379DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 20.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-0,955 km de rețea canalizare construit, -1 stație de pompare a apei construit,	Produs	-0,955 km de rețea canalizare construit, -1 stație de pompare a apei construit,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 05.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.	Vizită de monitorizare post-implimentare din data de 05.03.2025	-0,955 km de rețea canalizare construit, -1 stație de pompare a apei construit,
-Acces la sistemul de canalizare a 200 de locuitori din totalul de 1503 populație 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	Rezultat	-Acces la sistemul de canalizare a 200 de locuitori din totalul de 1503 populație 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.	1. Vizita de monitorizare post-implimentare a proiectului din data de 05.03.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implimentare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implimentare a proiectului.	Vizită de monitorizare post-implimentare din data de 05.03.2025	-Acces la sistemul de canalizare a 200 de locuitori din totalul de 1503 populație 1 localitate beneficiară de sistemul de canalizare construit.

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria satului Ișnovăț, în calitate de beneficiar al proiectului, specifică conform Cererii de finanțare că, durabilitatea /sustenabilitatea va fi asigurata prin identificarea noilor surse de finanțare pentru a susține în continuare a proiectului și întreținerea serviciului public de canalizare în satul Ișnovăț, raionul Criuleni, Serviciul de canalizare va fi transmis în gestiune catre Întreprinderea Municipală "Servcom", ce va activa pe principiul de autogestiune. Specialiștii Întreprinderii vor fi instruiți pentru a gestiona eficient bunul format/serviciul de canalizare.	Sistemul de canalizare a fost luat la evidenta contabila de catre primaria Ișnovăț. Anual sunt planificate alocarea mijloacelor financiare din bugetul local; Bunul format a fost transmis în gestiune economică catre Întreprinderea Municipală "Servcom", dar va fi monitorizat de catre Consiliul Comunal Ișnovăț și Consiliul Director nou creat. Directorul IM "Servcom" a fost numit responsabil de gestionarea serviciului și de sustenabilitatea proiectului. Conform deciziei CL din 05.04.2024, tarifele pentru serviciul de canalizare au fost stabilite, per gospodărie /pentru persoanele fizice -50 lei/lunar -pentru 1 persoana, pentru 2 persoane dintr-o gospodărie -70 lei/lunar, iar pentru gospodăriile care numără mai mult de 2 persoane, se stabilește taxa de + 10 lei pentru fiecare persoana incepind cu a treia. Pentru persoanele juridice: Instituțiile publice -3000 lei/anual; Pentru agenții economici 1200 lei/anual. Pînă la moment tariful nu a fost aprobat de catre ANRE:
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După darea în exploatare, obiectul respectiv va fi transmis în gestiune economică catre Întreprinderea municipală "Servcom" din Ișnovăț, raionul Criuleni. Acestea i se vor delega atribuțiile de gestionare și întreținere a serviciului de canalizare creat prin proiect. Activitatea va fi monitorizata de catre Consiliul Local Ișnovăț și de catre Consiliul Director, creat.	Întreprinderea Municipală "Servcom" asigura gestionarea sistemului de canalizare și prestarea serviciilor de sanatate catre comunitate. Directorul IM "Servcom" a fost numit responsabil de gestionarea serviciului și de sustenabilitatea proiectului. La moment IM "Servcom" întâmpină dificultăți financiare privind gestionarea serviciului de canalizare, însă cu susținerea financiara a primăriei, în calitate de fondator și a APL de nivel II(CR Criuleni), dar și alte oportunități de finanțare, serviciul dat este prestat în contiunare comunității locale. IM "Servcom", în comun cu APL Ișnovăț a elaborat un Plan de dezvoltare a sistemului de canalizare. Temporar prestarea sevciiului de canalizare este posibila prin acoperirea cheltuielilor din taxa colectată pentru conectarea la sistemul de canalizare și tarifele stabilite pentru prestarea serviciului dat.

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Alte 200 de locuitori din aproximativ 50 de gospodării vor beneficia de serviciul public de canalizare;</p> <p>Nivel sporit al calității vieții cetățenilor din s. Ișnovăț, raionul Criuleni;</p> <p>Nivel sporit de conștientizare a populației privind utilizarea durabilă a serviciului de canalizare creat;</p> <p>Acces al locuitorilor satului Ișnovăț la servicii de canalizare locală, mai calitative;</p> <p>Diminuarea riscurilor de afectare a mediului înconjurător și a sănătății omului;</p> <p>Îmbunătățirea infrastructurii și optimizarea pentru prestarea serviciului public de canalizare.</p>	<p>Urmare a implementării proiectului prin construirea și extinderea sistemului de canalizare pentru alte 2 străzi pentru alte 50 de gospodării cu circa 200 de locuitori din satul Ișnovăț, a crescut numărul beneficiarilor cu 20% care a fost asigurați cu servicii calitative de sanitație sigură.</p> <p>Gradul de acoperire cu sistem de canalizare a localității reprezintă cca 90% din comunitatea locală.</p> <p>Extinderea rețelelor de apă și canalizare a contribuit la îmbunătățirea sănătății publice și la reducerea riscurilor de boli.</p> <p>Accesibilitatea pentru persoanele cu dificultăți în deplasare. Prin implementarea normelor de accesibilitate la proiectele de infrastructură, a crescut nivelul de igiena și siguranță, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale.</p> <p>Educarea comunității prin organizarea campaniilor de informare pentru a educa populația despre importanța utilizării corecte a sistemului de canalizare/sanitație din localitate.</p>
---	--	---

Concluzii:

Urmare a implementării proiectului au fost construite 0,995 km de rețele de canalizare și o stație de epurare a apelor reziduale, de care beneficiaza la moment peste 100 de locuitori de pe cele două străzi noi ale localității, din cei 200 de locuitori, setați conform proiectului.

Construcția rețelelor de canalizare prin care se acumulează centralizat apele reziduale / deșeurile lichide menajere din cadrul gospodăriilor țintă, dar și construcția stației de pompare, a permis preluarea și pomparea apelor uzate precum și transmiterea către stația de epurare existentă deja.

Sistemul de canalizare construit a eliminat problemele de contaminare a apelor freatice, dar și a diminuat impactul negativ asupra mediului și a sănătății populației, inclusiv a generațiilor viitoare creștere.

În perioada 2015-2021, localitatea a construit din sursele FEN sistem de canalizare si anume: rețele de canalizare, 1 stație de epurare si 1 stație de pompare, gradul de acoperire a localității constituia 70 %.

Proiectul implementat din sursele FNDRL reprezinta extinderea sistemului de canalizare cu 20% (de la 70% la 90 %), și anume prin construirea rețelelor de canalizare si a unei statii de pompare pentru alte 2 străzi din localitate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 05.03.2025