

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 21 640 DL**
Denumire proiectului: **Eficientizarea energetică a edificiului Gimnaziului „Mihai Eminescu” din satul Ulmu, raionul Ialoveni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: s. Ulmu, r-nul Ialoveni
Beneficiar: Primăria s. Ulmu, r-nul Ialoveni
Bugetul proiectului: 2.183.857,71 lei
Suma finanțată din FNDRL: 2.160.093,26 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 103-C21640DL-2022
Data transmiterii obiectului: 09.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, - 1220 m2 pereți exteriori termoizolați, - 3,3 m2 Uși din PVC noi instalate, sistem de evacuare a apelor atmosferice instalat	Produs	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, - 1220 m2 pereți exteriori termoizolați, - 3,3 m2 Uși din PVC noi instalate, sistem de evacuare a apelor atmosferice instalat	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	-1 Instituție educațională Gimnaziu, reconstruită, - 1220 m2 pereți exteriori termoizolați, - 3,3 m2 Uși din PVC noi instalate, sistem de evacuare a apelor atmosferice instalat
Acces îmbunătățit pentru 214 elevi și 33 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 214 elevi și 33 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investitoriale; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 08.11.2024	Acces îmbunătățit pentru 214 elevi și 33 de cadre didactice și personal auxiliar, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilite, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format/ gimnaziu. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Implementarea planului de asigurare durabilitate prin luarea la evidență a bunului format de către beneficiar, în conformitate cu prevederile HG 1235/2016; În luna septembrie, 2023, APL a dat în exploatare bunul format către instituția beneficiară de proiect și anume către administrația Gimnaziului. A fost desemnat de către instituție un muncitor care va asigura mentenanța bunului format. Anual se realizează lucrări de curățarea scurgerilor de apă, curățarea copacilor din apropierea clădirii pentru a nu deteriora anvelopa clădirii. Gestionarea apelor pluviale în condițiile exceselor pluviometrice prin instalarea aditională a tevelor de scurgere a apelor. Efectuarea altor lucrări curente la necesitate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Planificarea activităților de întreținere a bunului format, de mentenanță, de dezvoltare, (activități specifice proiectului implementat din sursele FNDRL) 1.asigurarea măsurilor de identificare vizuală a proiectului(panou permanent) 2.implicarea comunității școlare în asigurarea durabilității școlare. 3.curățarea țăvilor pentru apele reziduale 4.curățarea zăpezii în jurul școlii 5.Alocarea anuală a resurselor necesare (financiare, umane) pentru întreținerea bunului	APL a alocat din bugetul local pentru elaborarea placutei informative permanente mijloace financiare in suma de 981 lei. Desemnarea directorului de institutie pentru gestionarea bunului format conform deciziei nr1.9.1 din 07.03.2024. Institutia a desemnat un muncitor care va efectua lucrări de monitorizare și intretinere zilnica a edificiului gimnaziului. Acest angajat este salarizat din bugetul institutiei Gimnaziului. Administratia Gimnaziului a planificat 6000 lei pentru lucrări de gestionare a bunului format.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Asigurarea accesului la servicii sociale calitative, prin lucrări de eficientizare energetica a clădirii gimnaziului din s. Ulmu, raionul Ialoveni pentru 207 elevi , 20 cadre didactice și 13 angajati personal auxiliar.	După eficientizarea institutiei gimnaziului "Mihai Eminescu", din satul Ulmu, raionul Ialoveni, institutia a devenit mai atractiva , în cladire elevii si profesorii se simt mai în siguranța, s-au îmbunătățit condițiile de predare a orelor, dar si condițiile de studii pentru elevii gimnaziului. Aceasta cladire este mindria satului. Lucrările de eficientizare energetica a clădirii au creat premise de crestere a performantelor elevilor, dar si a angajatilor. Un mediu confortabil si sanatos pentru toti beneficiarii directi ai proiectului. Lucrările de termoizolare a edificiului au dus la diminuarea costurilor de intretinere a institutiei, la energie electrică si termioficare. Cresterea confortului termic din salile de clase, care permite ca elevii sa se ocupe aditional si sa ramina dupa ore la diverse activități extrascolare, cercuri și secții sportive.

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
2. Grupul-țintă beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.

Directorul gimnaziului a solicitat oficial identificarea mijloacelor financiare pentru inlaturarea unor neconformitati.

A specificat cîteva aspecte si riscuri, care afecteaza anvelopa cladirii reparate/termoizolate, care trebuie inlaturate prin decizia in comun cu institutiile ierarhic superioare- AP; de nivel I si II. (primăria Ulmu si CR Ialoveni) și anume:

Fatada cladirii este gaurita de catre pasarile sedentare , determinind deteriorarea anvelopei cladirii.

Jgheburile prin care curg apele pluviale nu au fost reinstalate corect de catre agentul economic care a executat lucrările de constructie , astfel determinind scurgerea apelor la peretii Gimnaziului.

Bugetul institutiei nu permite alocarea suplimentara a cheltuielilor suplimentare pentru asigurarea eficienta a durabilității bunului si a solicitat prin demers planificarea si alocarea mijloacelor din surse extrabugetare.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 08.11.2024