

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 132 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea parcului/scurului care face acces către casa de cultură și primăria comunei Antonești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Antonești, r-nul Cantemir
Beneficiar: Primăria com. Antonești, r-nul Cantemir
Bugetul proiectului: 442.367,22 lei
Suma finanțată din FNDRL: 437.554,12 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 314-CT23132-GM23
Data transmiterii obiectului: 31.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 2 căi de acces către instituții publice (primărie, casa de cultură) amenajate.	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 2 căi de acces către instituții publice (primărie, casa de cultură) amenajate.	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă info APL sustenabilitate. 5. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 09/12 din 23.12.2024	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 2 căi de acces către instituții publice (primărie, casa de cultură) amenajate.
- Numărul de beneficiari direcți: 1466 locuitori, inclusiv 190 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1466 locuitori, inclusiv 190 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. Notă info APL sustenabilitate. 5. Plan de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 09/12 din 23.12.2024	Vizita de monitorizare ex-post 22.11.2024	- Numărul de beneficiari direcți: 1466 locuitori, inclusiv 190 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea scuarului amenajat); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea scuarului amenajat;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 600 lei; 3. Responsabil de mentenanța și sustenabilitatea investiției este primăria, care dispune de personal auxiliar care întrețin zilnic zona. 4. APL a sădit flori pe adiacentul căilor de acces create.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 600 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă anual mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În comuna Antonești, se va amenaja un scuar care vor asigura accesul către casa de cultură și primăria comunei. Proiectul include crearea a două căi de acces către aceste instituții publice, facilitând deplasarea locuitorilor. Aproape 1466 de persoane, inclusiv 190 de copii, vor beneficia direct de aceste îmbunătățiri, care vor contribui la creșterea confortului și accesibilității în comunitate.	2 căi de acces către instituții publice (primărie, casa de cultură) amenajate. Îmbunătățirea accesibilității la instituțiile publice pentru întreaga comunitate din Antonești.
---	--	--

Concluzii: În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 22.11.2024