

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 13 265 DL**  
Denumire proiectului: **Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comuna Ciocîlteni, raionul Orhei**  
Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**  
Măsura **1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale**  
Localitatea proiectului: **s. Ciocîlteni, r-nul Orhei**  
Beneficiar: **Primăria com. Ciocîlteni, r-nul Orhei**  
Bugetul proiectului: **480.000,00 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **480.000,00 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **# 59-C13265DL-2022**  
Data transmiterii obiectului: **12.10.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Plan Urbanistic General elaborat;	Produs	-1 Plan Urbanistic General elaborat;	2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: -Cererea de Finanțare și documente anexa; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din data de 20.08.2024. Act de formare costuri investionale din data de 19.07.2025. Proces verbal pentru RTL din data de 27.10.2023.  Nota informativa cu acțiuni post-implementare.	Cercetare dosar și analiza proiectului. Monitorizarea din Oficiu în baza informației prezentate de către APL	-1 Plan Urbanistic General elaborat;
Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: -Cererea de Finanțare și documente anexa; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din data de 20.08.2024. Act de formare costuri investionale din data de 19.07.2025. Proces verbal pentru RTL din data de 27.10.2023.  Nota informativa cu acțiuni post-implementare.	Cercetare dosar și analiza proiectului. Monitorizarea din Oficiu în baza informației prezentate de către APL	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planificarea acțiunilor cu privire la preluarea costurilor investiționale pentru documentul PUG.</li> <li>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRIL;</li> <li>3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format Plan Urbanistic General;</li> <li>4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile pentru implementarea prevederilor documentului elaborat și aprobat;</li> <li>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru operaționalizarea PUG-ului.</li> <li>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.</li> </ol>	<p>Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (APL a alocat din bugetul local suma de 180 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent și a fost amplasat pe sediul primăriei).</p> <p>Conform relațiilor APL, PUG a fost transmis/solicitat spre avizare/expertizare :</p> <p>Agencia Națională pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică Orhei; S.A. Drumuri Orhei; I.S. ASD – Administrația de Stat a Drumurilor; Structurile din cadrul Consiliului Raional Orhei: Direcția Cultură; Direcția Resurse Funciare și Cadastru; Secția Agricultură și Alimentație; Secția Economie; Întreprinderea de Stat Silvicultura Orhei; I.P. Administrația Națională „Apele Moldovei”; Agenția „Apele Moldovei”; Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; Inspecția pentru Protecția Mediului Orhei; Agenția de Mediu.</p> <p>În rezultatul conclucrării cu structurile nominalizate, au fost primite avizele pozitive de la: Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Centrul de Sănătate Publică Orhei; S.A. Drumuri Orhei; I.S. ASD – Administrația de Stat a Drumurilor; Direcția Cultură din cadrul Consiliului Raional Orhei.</p> <p>Pentru structurile Consiliului Raional Orhei – Resurse Funciare și Cadastru, Secția Agricultură și Alimentație și Secția Economie – am fost informați că nu au tangență cu proiectul PUG.</p> <p>La situația din 03.06.2025, nu sunt eliberate avizele pentru PUG de la: Întreprinderea de Stat Silvicultura Orhei; Agenția „Apele Moldovei”; Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale; Agenția de Mediu.</p> <p>De asemenea, primăria este la etapă de conclucrare cu structurile care urmează să elibereze avizele pentru acest proiect. Ulterior APL va aproba PUG corespunzător.</p> <p>APL specifică că din lista activităților întreprinse pentru asigurarea sustenabilității bunului format în cadrul Planului de acțiuni privind asigurarea durabilității proiectului nr. 32/2023, sunt executate punctele 1.1–1.6 din cap. I „Executarea condițiilor instituționale”, iar celelalte puncte sunt monitorizate.</p> <p>În prezent, autoritatea publică locală aplică Regulamentul Local de Urbanism pentru elaborarea certificatelor de urbanism și aplică prevederile PUG pentru noi proiecte de infrastructură.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Conform Planului cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL nr. 8/7 din 20.08.2024, beneficiarul specifică acțiuni de sustenabilitate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vor fi planificate mijloace financiare din bugetul local pentru elaborarea plăcuței informative permanente - 665 lei;</li> <li>2. Vor fi planificate mijloace financiare în bugetul local, pentru operaționalizarea investiției /PUG;</li> <li>3. Va fi desemnat un specialist din cadrul primăriei pentru implementarea și respectarea cerințelor Planului Urbanistic General;</li> <li>4. Controlul privind executarea deciziei CL se delega primarului localității beneficiare;</li> </ol>	<p>- Beneficiarul a desemnat prin dispoziția primarului un specialist din cadrul primăriei, responsabilă pentru întreținerea și gestionarea bunului format-PUG, regulament, piese desenate și scrise la lucrare, pe specialista în RR PF.</p> <p>- Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului. Pentru elaborarea panoului informativ permanent, primăria a alocat 180 lei din bugetul local.</p>

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comună, care va facilita un proces structurat și durabil de dezvoltare a localității. Aceasta va îmbunătăți capacitatea administrației publice locale de nivel I în gestionarea dezvoltarea infrastructurii și resurselor.</p>	<p>Rezultatele obținute în cadrul proiectelor vor asigura la organizarea spațială și dezvoltarea durabilă a localității;</p> <p>Beneficiarul va utiliza documentația de urbanism/ Planul Urbanistic General aprobat pentru:</p> <p>a) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de construcții, cu eliberarea ulterioară a autorizației de construire;</p> <p>b) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de reconstrucție, de reparații capitale, de consolidare, de conservare, de restaurare, de reabilitare a monumentelor istorice;</p> <p>c) în scopul fundamentării solicitării unor surse financiare de la bugetul de stat pentru execuția obiectivelor de utilitate publică care nu sunt acoperite de bugetul local;</p> <p>d) în cadrul inițierii procedurii de declarare a utilității publice pentru execuția unor obiective ce implică exproprieri;</p> <p>e) pentru respingerea solicitărilor privind autorizarea execuției unor lucrări de construcții neconforme cu prevederile documentației de urbanism aprobate;</p> <p>f) în activitatea structurilor specializate din cadrul autorităților administrației publice locale.</p> <p>Beneficiarii proiectului vor fi toți locuitorii comunității și administrația publică locală.</p> <p>Planului Urbanistic General elaborat va oferi un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare, facilitând planificarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce va crea condiții mai bune de trai pentru localnici. Administrația locală va beneficia ulterior de o capacitate crescută în gestionarea resurselor și în atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare.</p> <p>Pe termen lung, implementarea planului va duce la dezvoltarea durabilă a comunei, stimulând creșterea economică locală și îmbunătățirea serviciilor publice.</p>
--	---	--

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format/PUG.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Beneficiarul a prezentat informația cu referire la etapa de obținere a avizelor necesare pentru aprobarea documentației de urbanism conform prevederilor Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
6. După aprobarea documentației de urbanism, în conformitate cu legislația privind administrația publică locală, documentul elaborat va servi pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 03.06.2025**