

**Raport de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 13 277 DL**
 Denumire proiectului: **Elaborarea Planului Urbanistic General pentru satul Step-Soci**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura **1.3 Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale**
 Localitatea proiectului: **s. Step-Soci, r-nul Orhei**
 Beneficiar: **Primăria com. Step-Soci, r-nul Orhei**
 Bugetul proiectului: **400.000,00 lei**
 Suma finanțată din FNDRL: **400.000,00 lei**
 Data semnării contractului de finanțare: **# 60-C13277DL-2022**
 Data transmiterii obiectului: **11.09.2023**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Plan Urbanistic General elaborat;	Produs	-1 Plan Urbanistic General elaborat;	2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: -Cererea de Finanțare și documente anexa; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 7/5 din data de 03.11.2023. Act de formare costuri investitoriale din data de 13.11.2024. PV pentru RTL din data de 18.09.2023. Nota informativa cu acțiuni post-implementare.	Cercetare dosar și analiza proiectului. Monitorizarea din Oficiu în baza informației prezentate de către APL	-1 Plan Urbanistic General elaborat;
Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;	2. Analiza documentară dosarului proiectului și anume: -Cererea de Finanțare și documente anexa; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin decizia CL nr. 7/5 din data de 03.11.2023. Act de formare costuri investitoriale din data de 13.11.2024. PV pentru RTL din data de 18.09.2023. Nota informativa cu acțiuni post-implementare.	Cercetare dosar și analiza proiectului. Monitorizarea din Oficiu în baza informației prezentate de către APL	Acces îmbunătățit pentru APL de nivel I în procesul de dezvoltare durabilă a localității. -1 localitate care beneficiază de infrastructura îmbunătățită;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la preluarea costurilor investiționale pentru documentul PUG. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format Plan Urbanistic General; 4. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile pentru implementarea prevederilor documentului elaborat și aprobat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru operaționalizarea PUG-ului. 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ elaborat și amplasat). 3. Beneficiarul a desemnat un specialist din cadrul primăriei responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia. 4. Conform notei informative nr. 249 din 04.06.2025, APL comunică ca au fost expediat demersurile de avizare anterior către instituțiile abilitate, dar deoarece PUG transmis de către compania ca la elaborat a conținut erori și nu a putut fi supus avizării. APL Step-Soci la moment este în proces de corectare și completare a documentației PUG, în urma căreia va putea iniția repetat procedura de avizare propriu-zisă. Astfel APL este în proces de inițiere a procedurii de avizare. 5. APL a expus PUG în loc accesibil la sediul APL, astfel asigurând acces liber la documentul elaborat.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Conform Planului cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL nr. 7/5 din 03.11.2023, beneficiarul specifica acțiuni de sustenabilitate: 1. Vor fi planificate mijloace financiare din bugetul local pentru elaborarea placutei informative permanente - în PAD nu este specificată suma. 2. Vor fi planificate mijloace financiare în bugetul local, pentru operaționalizarea investiției /PUG; 3. Va fi desemnat un specialist din cadrul primăriei pentru implementarea și respectarea cerințelor Planului Urbanistic General; 4. Controlul privind executarea deciziei CL se delega primarului localității beneficiare;	-Beneficiarul a desemnat un specialist din cadrul primăriei responsabil de respectarea prevederilor PUG și implementarea acțiunilor planificate în cadrul acestuia. -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului nu au fost respectate, beneficiarul nu a elaborat placurta informativa permanenta pentru PUG. Conform angajamentelor primăriei se obliga în termeni proximi de a elabora si de a plasa placuta pe siul institutiei beneficiare.

<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Grupurile tinta ale proiectului - 10 angajati ai APL de nivelul I și 2095 de locuitori ai comunei , 44 agenti economici (GT, SRL, etc), vor beneficia de rezultatele bunului format pe termen mediu si lung. PUG-ul va asigura suport informativ si tehnic pentru utilizarea rationala și echilibrata a a terenurilor necesare functiunilor urbanistice Elaborarea Planului Urbanistic General pentru comună, care va facilita un proces structurat și durabil de dezvoltare a localității. Aceasta va îmbunătăți capacitatea administrației publice locale de nivel I în gestionarea dezvoltarea infrastructurii și resurselor.</p>	<p>Rezultatele obținute în cadrul proiectelor vor asigura la organizarea spațială și dezvoltarea durabilă a localității; Beneficiarul va utiliza documentația de urbanism/ Planul Urbanistic General aprobat pentru:</p> <p>a) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de construcții, cu eliberarea ulterioară a autorizației de construire;</p> <p>b) elaborarea documentației de proiect pentru execuția lucrărilor de reconstrucție, de reparații capitale, de consolidare, de conservare, de restaurare, de reabilitare a monumentelor istorice;</p> <p>c) în scopul fundamentării solicitării unor surse financiare de la bugetul de stat pentru execuția obiectivelor de utilitate publică care nu sunt acoperite de bugetul local;</p> <p>d) în cadrul inițierii procedurii de declarare a utilității publice pentru execuția unor obiective ce implică exproprieri;</p> <p>e) pentru respingerea solicitărilor privind autorizarea execuției unor lucrări de construcții neconforme cu prevederile documentației de urbanism aprobate;</p> <p>f) în activitatea structurilor specializate din cadrul autorităților administrației publice locale.</p> <p>Beneficiarii proiectului vor fi toti locuitorii comunității și administrația publică locală.</p> <p>Planului Urbanistic General elaborat va oferi un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare, facilitând planificarea investițiilor și îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce va crea condiții mai bune de trai pentru localnici. Administrația locală va beneficia ulterior de o capacitate crescută în gestionarea resurselor și în atragerea de fonduri pentru proiecte de dezvoltare.</p> <p>Pe termen lung, implementarea planului va duce la dezvoltarea durabilă a comunei, stimulând creșterea economică locală și îmbunătățirea serviciilor publice.</p>
--	---	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activitati de mentenanță a investitiei proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de catre Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format/PUG.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Beneficiarul a prezentat informația cu referire la etapa de obținere a avizelor necesare pentru aprobarea documentației de urbanism conform prevederilor Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.
6. După aprobarea documentației de urbanism, în conformitate cu legislația privind administrația publică locală, documentul elaborat va servi pentru organizarea spațială eficientă și dezvoltarea durabilă a localităților.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.06.2025