

**Raport de monitorizare ex-post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **C 23 672 DL**  
Denumire proiectului: **Modernizarea Complexului cultural sportiv prin construcția terenului artificial de minifotbal**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**

Localitatea proiectului: s. Zberoaia, Nisporeni  
Beneficiar: Primăria s. Zberoaia, r-nul Nisporeni  
Bugetul proiectului: 1.909.811,58 lei  
Suma finanțată din FNDRL: 1.909.811,58 lei  
Data semnării contractului de finanțare: # 131-C23672DL-2022  
Data transmiterii obiectului: 20.06.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 Locație sportivă (Teren de minifotbal, 12 tribune fara speteaza 28 arbori plantati)cu menire sociala construită,	Produs	1 Locație sportivă (Teren de minifotbal, 12 tribune fara speteaza 28 arbori plantati) cu menire sociala construită,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Proces Verbal la RTL din 20.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 421 din 03.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 1/12 din 21.03.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare prezentat de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	1 Locație sportivă (Teren de minifotbal, 12 tribune fara speteaza 28 arbori plantati)cu menire sociala construită,
Acces îmbunătățit pentru 284 copii din 1600 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 284 copii din 1600 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 19.06.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Proces Verbal la RTL din 20.06.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 421 din 03.09.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 1/12 din 21.03.2024; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Raport anual post-implementare prezentat de APL. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare ex-post din 19.06.2025.	Acces îmbunătățit pentru 284 copii din 1600 locuitori, beneficiari direcți ai infrastructurii sportive reabilitate. -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat), daca este cazul;	Conform PAD si a Raportului Anual post-implementare prezentat de APL, pentru a asigura vizibilitatea proiectului a fost instalata placuta informativa permanenta costul careia constituie 1000 lei. Pentru asigurarea integritatii si intretinerii bunului, APL a alocat mijloace financiare in suma de 2000 lei in buget si a imputernicit un muncitor auxiliar pentru a efectua lucrarile de verificare/reparare periodica a bancilor, pavajului, a gradului, tunderea regulate a gazonului, curatarea canalelor, curatarea cailor de acces, colectarea si gestionarea deseurilor, vopsirea liniilor.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Pentru asigurarea continuității proiectului, APL Zberoaia planifica instalarea plăcuței informative permanente, costul careia constituie 1000 lei. Gestionarea investiției va fi realizată de către Primărie care va asigura personal auxiliar pentru efectuarea lucrărilor de întreținere a terenului de minifotbal. Mijloacele financiare pentru acoperirea cheltuielilor de mentenanță vor fi planificate anual în bugetul local.	Primăria Zberoaia asigură mentenanța și integritatea bunului asigurând atât mijloace financiare în suma de 200 lei anual pentru cheltuielile de întreținere cât și personal auxiliar care va fi responsabil de mentenanța bunului în stare funcțională.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	În urma implementării proiectului, satul Zberoaia va dispune de infrastructura sportivă dezvoltată cu condiții îmbunătățite pentru practicarea sportului și promovarea modului sănătos de viață pentru tineri și adulți. Echipa de fotbal locală "Pruț" și echipa de veterani dar și cei 232 de copii și tineri din localitate vor beneficia de spațiu pentru organizarea competițiilor și jocurilor sportive și totodată se va dezvolta parteneriatul cu cluburile sportive din raionul Nisporeni.	Terenul de minifotbal construit în s. Zberoaia a oferit celor 1600 locuitori o infrastructură sportivă dezvoltată, cu condiții moderne pentru practicarea sportului. Tinerii din localitate dispun de un teren sportiv performant care le oferă posibilitatea de a organiza evenimente sportive, competiții cu implicare echipelor din localitățile raionului Nisporeni. În acest context, crește gradul de implicare a localnicilor la evenimentele sportive stimulând socializarea și dezvoltarea armonioasă a localității.

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data 19.06.2025**