

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C	31	69 DL
Denumire proiectului:	Programul „Comunitatea Mea”, Proiectul „Reconstrucția Casei de cultură, lucrări exterioare”. Obiectiv de intervenție M-2.4		
Domeniul și măsura de intervenție:	3. Cofinanțarea proiectelor implementate din sursele de asistență externă		
Măsura	3.1 Creșterea capacităților de valorificare a surselor de finanțare a proiectelor investiționale finanțate alocate din sursele partenerilor de dezvoltare		
Localitatea proiectului:	s. Zubrești, r-nul Strășeni		
Beneficiar:	Primăria s. Zubrești, r-nul Strășeni		
Bugetul proiectului:	663.989,38 lei		
Suma finanțată din FNDRL:	537.200,15 lei		
Data semnării contractului de finanțare:	# 502-C31069DI-2022		
Data transmiterii obiectului:	27.10.2023		

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată, 1 instituție culturală (Casa de cultură) cu menire socială renovată, 1445 m2 de acoperiș construit	Produs	1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată, 1 instituție culturală (Casa de cultură) cu menire socială renovată, 1445 m2 de acoperiș construit	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.10.2023; - Act de formare costuri investiționale nr. 357 din 17.07.2024; - PAD aproba prin Decizia CL nr. 6/22 din 10.12.2024; - Raport anual post-implementare nr. 159 din 09.07.2025; 2. Vizite de monitorizare post-implementare a proiectului din 24.09.2024 și 25.06.2025; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	O localitate beneficiară de infrastructură reabilitată prin renovarea Casei de Cultură. În limita alocațiilor din FNDRL: Lucrările efectuate includ reparația soclului și pereului, amenajarea căilor de acces (scări exterioare și interioare, rampă), instalarea copertinei și a balustradei pentru balcon, precum și reparații interioare prin vopsirea pereților și a tavanului. Acoperiș renovat din sursele Comunitatea Mea.
-Acces îmbunătățit pentru 2863 locuitori, inclusiv 136 copii, beneficiarii direcți ai infrastructurii culturale reabilite; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 2863 locuitori, inclusiv 136 copii, beneficiarii direcți ai infrastructurii culturale reabilite; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 27.10.2023; - Act de formare costuri investiționale nr. 357 din 17.07.2024; - PAD aproba prin Decizia CL nr. 6/22 din 10.12.2024; - Raport anual post-implementare nr. 159 din 09.07.2025; 2. Vizite de monitorizare post-implementare a proiectului din 24.09.2024 și 25.06.2025; 3. Interviul cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar;	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 24.09.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din 25.06.2025.	-Acces îmbunătățit pentru 2863 locuitori, inclusiv 136 copii, beneficiarii direcți ai infrastructurii culturale reabilite; 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a casei de cultura. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice prin desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;</p>	<p>-Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional -Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, prin instalarea panoului informativ permanent; -Administrația Casei de Cultură în comun cu APL Zubrești asigură buna funcționare a investiției realizate și întreținerea ei fiind desemnata o persoana responsabilă în acest sens, conform fișei de post. -Anual sunt petrecute multiple activități socio-culturale în casa de cultură renovată. Planul anual de activitate a casei de cultură a fost aprobat prin Decizia 1/8 din 16.02.2024 prin Decizia 1/4 din aceeași dată consiliul local a apreciat pozitiv activitatea casei de cultură. -APL în perspectivă planifică accesarea de noi fonduri pentru modernizarea casei de cultură.</p>	
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ. -Administrația Casei de Cultură în comun cu APL va asigura întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.</p>	<p>APL a alocat din buget, suma de 750 lei pentru elaborarea panoului informativ permanent. Administrația Casei de Cultură în comun cu APL Zubrești asigură întreținerea și buna funcționare a investiției realizate.</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Casa de Cultură renovată oferă acces îmbunătățit și condiții moderne pentru activități sociale și culturale locuitorilor din Zubrești.</p>	<p>Casa de Cultură renovată devine un punct central al vieții comunitare, oferind locuitorilor un spațiu modern pentru desfășurarea evenimentelor social-culturale. Aici, copiii, tinerii și adulții pot participa la activități care promovează coeziunea socială și dezvoltarea culturală. Totodată, în cadrul Casei de Cultura activează cercul de dans pentru copii și ansamblul folcloric cu titlu model La Fintina Dorului. Noua infrastructură încurajează interacțiunea și participarea comunității, contribuind la creșterea calității vieții și la păstrarea tradițiilor locale.</p>	
<p>Concluzii:</p>	<p>In perioada 2023–2025, Primăria Zubrești în parteneriat cu administrația Casei de Cultura a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare Data 25.06.2025</p>			