

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	S 21 445 DL
Denumire proiectului:	Reparația capitală a acoperișului Grădiniței de copii și a blocului alimentar din satul Troițcoe, raionul Cimișlia
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Troițcoe, r-nul Cimișlia
Beneficiar:	Primăria s. Troițcoe, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului:	726.112,41 lei
Suma finanțată din FNDRL:	726.112,41 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 418-S21445DL-2022
Data transmiterii obiectului:	05.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, gradinita de copii, reabilitată; - Suprafața totală a acoperișului = 781,5 m2, renovat;	Produs	- 1 instituție publică, gradinita de copii, reabilitată; - Suprafața totală a acoperișului = 781,5 m2, renovat;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces Verbal pentru RTL din data de 05.12.2022; - Act de formare costuri investitoriale din data de 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 2/14 din 14.03.2023; 2. Vizite în teren; 3. Raport anual post-implementare nr. 88-02/1-37 din 05.08.2025; 4. Nota Informativa; 5. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 06.08.2025	- 1 instituție publică, gradinita de copii, reabilitată; - Suprafața totală a acoperișului = 781,5 m2, renovat;
- Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 13 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 13 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces Verbal pentru RTL din data de 05.12.2022; - Act de formare costuri investitoriale din data de 27.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 2/14 din 14.03.2023; 2. Vizite în teren; 3. Raport anual post-implementare nr. 88-02/1-37 din 05.08.2025; 4. Nota Informativa; 5. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar);	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 25.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post din data de 06.08.2025	- Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 13 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ); 3. Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea ai infrastructurii reabilitate; La sedintele consiliilor locale a fost aprobat și adoptat program și planuri locale de îmbunătățire a eficienței energetice. Curățirea periodică a coperisului reparat de zăpadă; Efectuarea lucrărilor de pentru amenajarea teritoriului; Efectuarea reparațiilor curente;	Conform Raportului anual al beneficiarului se menționează : 1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional 2. Pentru elaborarea panoului informativ primaria a alocat mijloace financiare in suma de 1980 lei; 3.Activități de întreținere a infrastructurii reabilitate, gradinitei de copii "Scufița Rosie" din satul Troițcoe, raionul Cimișlia. 4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea infrastructurii reabilitate. 5. Curățarea periodică a acoperișului de zăpadă pe timp de iarnă; 6. Efectuarea lucrărilor pentru menajarea teritoriului. 7. Efectuarea reparațiilor curente.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Durabilitatea și sustenabilitatea bunului format va fi asigurată de către primăria satului Troițcoie, raionul Cimișlia.</p> <p>Structuri noi pentru asigurarea desfășurării activităților după finalizarea proiectului nu vor fi create. Gestionarea clădirii va fi efectuată de beneficiar. Angajații vor fi instruiți și calificați în utilizarea eficientă a energiei.</p>	<p>Bunul reabilitat este gestionat în continuare de către primărie și a managerului de institutie de educatie timpurie din satul Troițcoie.</p> <p>Muncitorul din cadrul institutiei prescolare /intendentul raspunde de integritatea bunului format din proiect. Acesta monitorizeaza și mentine in stare curata canalele de scurgere a apelor, acoperisul, curata frunzele si zapada pe timp de iarna.</p> <p>Pentru mentenanta bunului sunt alocate mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>Structuri noi pentru asigurarea durabilității nu sunt create.</p>	
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<ul style="list-style-type: none"> - O clădire conservată și asigurarea calității procesului educațional. - Îmbunătățirea condițiilor de educație pentru copii preșcolari; - Întreținerea copiilor în grădiniță; 	<ul style="list-style-type: none"> - Acces îmbunătățit pentru 50 copii și 13 personal didactic, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; Condiții de educație îmbunătățite pentru beneficiarii direcți și anume 50 copii preșcolari și 13 angajați ai institutiei de educatie timpurie reabilitată. Reducerea riscurilor de îmbolnăvire a copiilor din institutie de educatie timpurie. A fost îmbunătățit accesul la servicii de educatie, de viata in gradinita de copii pe termen mediu si lung; Sporirea eficienței energetice a cladirii prin renovarea acoperisului, a canalelor de scurgere a apelor, etc. Blocul alimentar reparat permite prepararea bucatelor și deservirea in conditii foarte bune, cit si pastrarea produselor alimentare. A scazut riscul de securitate si sanatate in munca; Datorită proiectului s-au îmbunătățit condițiile de lucru, securitate si sanatate în munca, serviciul de deservire, de educatie in gradinita; 	
<p>Concluzii:</p>	<p>In perioada 2023–2025, Primăria Troițcoie ,in parteneriat cu administratia IET "Scufița Roșie" a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European” - ediția 2022. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.</p> <p>Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p>		
<p>Serviciul evaluare ex-post și raportare</p>			
<p>Data 06.08.2025</p>			