

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 23 406 GM23**
 Denumire proiectului: **Parc de odihnă și teren de joacă pentru copii din sat.Olișcani, raionul Șoldănești**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Olișcani, r-nul Șoldănești
 Beneficiar: Primăria s. Olișcani, r-nul Șoldănești
 Bugetul proiectului: 450.460,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 446.000,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 18.08.2023 206–SD23406-GM23
 Data transmiterii obiectului: 23.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) cu S=0,0729 ha amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii cu S=100 m.p, construit;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) cu S=0,0729 ha amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii cu S=100 m.p, construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitionale din data de 03.05.2024. 4. Proces verbal de RTL din data de 23.11.2023. 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025. 6. Nota informativa cu actiuni de durabilitate din data de 04.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025	- 1 zonă de agrement (parc) cu S=0,0729 ha amenajată; - 1 teren de joacă pentru copii cu S=100 m.p, construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 2915 locuitori, inclusiv 523 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2915 locuitori, inclusiv 523 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investitionale din data de 03.05.2024. 4. Proces verbal de RTL din data de 23.11.2023. 5. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025. 6. Nota informativa cu actiuni de durabilitate din data de 04.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.06.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 2915 locuitori, inclusiv 523 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>În scopul gestionării bunului format în rezultatul implementării proiectului, primăria Olișcani, avînd ca scop asigurarea durabilității acestui proiect va întreprinde mai multe activități pentru a asigura integritatea bunurilor amplasate în parcul de odihnă și terenul de joacă pentru copii. În acest sens vor fi instalate camere de supraveghere video pentru a mitoriza practicarea bunurilor de către cetățeni, totodată de a fi identificați potențialii răufăcători pentru a nu permite deteriorarea intenționată a acestor bunuri. Va fi desemnată o persoană care va menține starea salubră și funcțională la toate bunurile care urmează a fi instalate. În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare, beneficiarul final, va lua la balanță acest bun creat cu cost îmbunătățit și îl va gestiona prin acțiuni dezvoltate conform unui Plan de acțiuni și asigurare durabilitate, în baza căruia va raporta anual despre acțiunile realizate de către APL.</p> <p>Beneficiarul se va ghida de prevederile Hotărîrii de Guvern 1235 /2016 din 10.11.2016, pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a costurilor investiționale, formate în urma achiziționării de bunuri, servicii, construcții, reconstrucții sau îmbunătățirii acestora din contul mijloacelor Fondului național pentru dezvoltare regională și locală și din alte surse.</p>	<p>Beneficiarul menționează conform notei informative cu acțiuni de durabilitate, din data de 03.06.2025 prezentată urmare a vizitei de monitorizare din teren:</p> <p>Conform planului de durabilitate au fost îndeplinite toate măsurile planificate, cu excepția instalării camerelor de supraveghere video din motiv că angajații SA „RED-NORD” urmează să instaleze un pilon pe care urmează a fi instalate camerele.</p> <p>Beneficiarul proiectului, primăria Olișcani, efectuează permanent lucrări de amenajare și salubritate a teritoriului. Desemnați responsabili de mentenanța bunului format au fost delegați angajații Casei de Cultură. Paznicii primăriei au obligația de a supraveghea obiectul pe timp de noapte pînă la instalarea camerelor de supraveghere video. Angajații Administrației Publice Locale cît și a Casei de Cultură raspund de integritatea bunurilor instalate.</p> <p>În cazul cînd bunurile din parc sunt deteriorate, ele sunt reparate de către Administrația Publică Locală, din sursele proprii.</p> <p>Drept măsură de îmbunătățire a eficienței energiei electrice, în parc au fost instalate plafoane de iluminat de tip LED, care se alimentează de la energia solară.</p> <p>Copii sunt antrenați în diferite activități sportive, culturale și artistice gratuit.</p> <p>Accesul în parc este asigurat tuturor vizitatorilor, inclusiv persoanelor cu dificultăți de deplasare și persoanelor cu dezabilități.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; (12000 mii lei, pentru montarea camerelor video, 50000 mii lei, pentru amenajarea unei zone wi-fi).</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil, muncitor auxiliar de la Casa de Cultură pentru mentenanța bunului format;</p>	<p>1. Pentru elaborarea placutei informative post-monitorizare, APL a alocat din bugetul local suma de 1500 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate sunt alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; Pentru anul de gestiune 2024 au fost planificate 62,0 mii lei, pentru instalarea camerelor de supraveghere video și construcția unui foisor.</p> <p>4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația a desemnat o persoană responsabilă de la Casa de cultura / îngrijitorul de încăperi.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produs efecte și după finalizare</p>	<p>1 localitate beneficiară de infrastructură reabilitată (parc de odihnă și teren de joacă pentru copii). 523 copii (dintre care 105 copii de grădiniță și 213 elevi ai gimnaziului);</p>	<p>În urma implementării proiectului a fost construit un parc de odihnă și distracție pentru toți copiii din localitate, au fost instalate 2 topogane, un carusel, masă pentru șah, 6 bănci, sistem de iluminare, a fost pavat trotuarul, instalate urne și gard de protecție.</p> <p>În urma realizării acțiunilor setate conform planului de activitate a proiectului, au fost create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, pentru a crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a celor 2915 cetățeni din satul Olișcani, raionul Șoldănești, prin amenajarea unui parc de odihnă și construirea unui teren de joacă pentru 523 de copii din cadrul gimnaziului, grădiniței, dar și din alte localități se distrează și petrec timpul liber într-un mod de viață sănătos.</p>

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;