

**Raport final de monitorizare ex-post
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 24 363 DL**
Denumire proiectului: **Reparația și dotarea Casei de cultură, etajul II, aripa dreaptă, comuna Burlacu, raionul Cahul**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura **2.4 Restaurarea / reabilitarea / reconstituirea / conservarea monumentelor / structurilor istorice specifice pentru arhitectura rurală tradițională într-o anumită zonă, destinate unor scopuri publice, inclusiv monumente de for public**

Localitatea proiectului: s. Burlacu, r-nul Cahul
Beneficiar: Primăria com. Burlacu, r-nul Cahul
Bugetul proiectului: 506.714,00 lei
Suma finanțată din FNDRL: 503.714,00 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 261-S24363DL-2022
Data transmiterii obiectului: 15.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (etajul II al casei de cultură), reparată și dotată; - 1 sala a bibliotecii publice din edificiul Casei de cultură, reparată; - 1 sală de sport dotată cu aparate de fitness, - 1 sistem electric 16 corpuri Led instalat - 7,6 m2 ferestre/5,8 m2 usi montate - 87m2 pardosea schimbata, 237m2 pereti tencuiti	Produs	- 1 instituție culturală (etajul II al casei de cultură), reparată și dotată; - 1 sala a bibliotecii publice din edificiul Casei de cultură, reparată; - 1 sală de sport dotată cu aparate de fitness, - 1 sistem electric 16 corpuri Led instalat - 7,6 m2 ferestre/5,8 m2 usi montate - 87m2 pardosea schimbata, 237m2 pereti tencuiti	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Proces verbal de RTL din data de - Act de formare costuri investiționale a proiectului din data de 13.03.2023; - Planul de asigurare durabilitate proiect din data de 10.03.2023; - Decizia CL nr. 02/11 de aprobare a PAD din 10.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 21.07.2023; 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, director casa de cultura); 3. Sondaj cu beneficiarii finali; 4. Nota informativa nr.56 din 27.03.2025. 5. Vizită de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.11.2023; 6. Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025; 7. Raport post- implementare proiect din data de 03.09.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025.	- 1 instituție culturală (etajul II al casei de cultură), reparată și dotată; - 1 sala a bibliotecii publice din edificiul Casei de cultură, reparată; - 1 sală de sport dotată cu aparate de fitness, - 1 sistem electric 16 corpuri Led instalat - 7,6 m2 ferestre/5,8 m2 usi montate - 87m2 pardosea schimbata, 237m2 pereti tencuiti
-Acces îmbunătățit pentru 1886 populație, inclusiv 168 copii și 500 adulți, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	Rezultat	-Acces îmbunătățit pentru 1886 populație, inclusiv 168 copii și 500 adulți, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Proces verbal de RTL din data de - Act de formare costuri investiționale a proiectului din data de 13.03.2023; - Planul de asigurare durabilitate proiect din data de 10.03.2023; - Decizia CL nr. 02/11 de aprobare a PAD din 10.03.2023; - Nota informativa cu acțiuni realizate, din data de 21.07.2023; 2. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar, director casa de cultura); 3. Sondaj cu beneficiarii finali; 4. Nota informativa nr.56 din 27.03.2025. 5. Vizită de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.11.2023; 6. Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025; 7. Raport post- implementare proiect din data de 03.09.2025;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 03.11.2023 Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025.	-Acces îmbunătățit pentru 1886 populație, inclusiv 168 copii și 500 adulți, beneficiari direcți ai infrastructurii culturale reabilite; - 1 localitate beneficiară de instituția culturală reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1.Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ la Cămin cultural);</p> <p>3.Activități de întreținere și asigurare integritate a caminului cultural.</p> <p>4. Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru gestionarea bunului format (cămin cultural)</p> <p>5 Activități de promovare a căminului prin organizarea evenimentelor de diferit gen.</p> <p>6. Activități de accesare fonduri pentru dezvoltarea bunului format.</p>	<p>La aprobarea bugetului se va ține cont de mijloacele financiare necesare pentru funcționare a Casei de cultură și a bibliotecii;</p> <p>Pentru sala de sport:</p> <ul style="list-style-type: none"> - întocmirea orarului de activitate a cercurilor de sport și formarea grupelor de frecvență a sălii pe categorii de vîrste și gen; - Verificarea, întreținerea și reparația aparatelor de fitness; - Procurarea mobilierului și utilajului pentru dotarea salei de fitness in suma de 30 368 lei. - Procurarea altor echipamente de sport, conform cerințelor beneficiarilor; - Efectuarea reparației cosmetice a sălii la necesitate; - Elaborarea unui program individual de activitate, specific vîrstei, stării de sănătate și genului; <p>Pentru sala bibliotecii publice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mărirea numărului de cărți; - Procurarea mobilierului și utilajului necesar pentru biblioteca publica in suma de 19 985 lei. - Desfășurarea seminarelor, trainingurilor, concursurilor cu copii și maturi; <p>Pe parcursul anului 2025 au fost realizate lucrări de mentenanță :</p> <ul style="list-style-type: none"> -întreținerea și menținerea reparației la necesitate a utilajului și a mobilierului; - respectarea condițiilor de durabilitate a proiectului; - întreținerea și menținerea reparației și a echipamentului sportiv; <p>Pentru dezvoltarea /modernizarea instituției aplicantul isi propune identificarea resurselor pentru renovarea acoperișului edificiului Casei de cultura;</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Planificarea mijloacelor financiare în buget pentru întreținerea bunului format.</p> <p>Desemnarea prin decizia CL nr. 02/12 din 10.03.2023 a persoanelor responsabile de bunurile formate din cadrul Casei de cultură.</p>	<p>Conform Raportului anual din 03.09.2025, aplicantul menționează ca pentru anul 2023 din bugetul local a fost alocată suma de 4749 lei din care a fost procurat mobilier pentru sala de fitness și biblioteca publica. Pentru anul 2024 au fost alocate mijloace financiare în suma de 45 604 lei, pentru dotarea cu conditionere și alte echipamente necesare; Pentru anul 2025 au fost alocate alte 8 899 lei pentru achiziționarea banerului și proiecteurului și dotarea sălii de fitness și a bibliotecii publice;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Casa de cultură reparată, dotată cu echipamentul necesar pentru oferirea serviciilor de calitate;</p> <p>Utilizarea eficientă a resurselor umane;</p> <p>Promovarea modului de viață sănătos;</p> <p>Sala de lectură reparată și echipată;</p> <p>Cetățenii comunei Burlacu vor beneficia de spațiu cultural-educational pentru petrecerea timpului liber;</p> <p>Ocuparea eficientă a timpului liber.</p> <p>Cresterea cercurilor de lectură, de creație.</p>	<p>Urmare a vizitei de monitorizare ex-post din data de 03.09.2025, specialistii secției EER au constatat că rezultatele proiectului sunt durabile, probleme pe perioada de monitorizare post-implementare nu au fost întimpinate, bunurile sunt întreținute în stare foarte bună;</p> <p>Prin implementarea proiectului s-a urmărit creșterea modului sanatos de viață în rândul populației din comuna Burlacu (s. Burlacu și s. Spicoasa) și promovarea patrimoniului cultural imaterial pentru copii, tineri și adulți.</p> <p>Beneficiarii direcți și indirecti ai proiectului sunt toți cei 1886 locuitori, dintre care 378 copii care au acces îmbunătățit la infrastructura reabilitata, 168 de elevi și 500 de maturi din cadrul comunei;</p> <p>Efectele economice și sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Promovarea modului de viață sănătos și reducerea numărului populației dependente de gadgeturi , micșorarea numărului de cetățeni care duc un mod sanatos de vita sedentar; - Dezvoltarea serviciilor culturale/educaționale; - Reparația sălii și mărirea spațiului pentru carte; - Crearea clubului de carte; - Promovarea lecturii în rândurile tinerilor;

Concluzii:

1. În urma implementării proiectului, au fost atinse toate obiectivele generale și specifice ale proiectului:
- 1 instituție reabilitată și dotată cu echipamentul necesar, pentru oferirea serviciilor de calitate;
2. Locuitorii satului în număr de 1 886 dintre care 168 elevi ai școlii și 500 maturi ai satului Burlacu, Cahul, care beneficiază direct de rezultatele proiectului.
3. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
4. Biblioteca publica și sala de fitness din cadrul casei de cultura sunt deschise pentru locuitorii satului, funcționează eficient și sunt sustenabile.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Planul de acțiuni prezentat de beneficiar descrie activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii a proiectului după finalizarea lui.

Concluzie:

În perioada de asigurare a durabilității, aplicantul primăriei comunei Burlacu și administrația Casei de cultura, în calitate de beneficiar final al investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, a respectat în mod corespunzător durabilitatea, respectând angajamentele asumate toate, conform prevederilor Contractului de finanțare și a Planului de durabilitate aprobat prin decizia CL 10.03.2023; Plăcuțele informative permanente sunt instalate la Casa de cultura și sunt elaborate conform cerințelor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; Proiectul a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 03.09.2025