

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ST 23 216 GM23**
Denumire proiectului: **Politici sociale eficiente pentru ocuparea copiilor, tinerilor și adulților în activități sportive, prin construcția unui teren de volei din localitatea Micleușeni, raionul Strășeni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Micleușeni, r-nul Strășeni
Beneficiar: Primăria com. Micleușeni, r-nul Strășeni
Bugetul proiectului: 372.522,93 lei
Suma finanțată din FNDRL: 368.469,76 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 213-ST23216-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de volei cu suprafașa de 162 m.p, construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de volei cu suprafașa de 162 m.p, construit și amenajat;	1.Analiza documentară a dosarului - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023 - Act de formare costuri investitiionale nr. 206 din 14.03.2024; -Nota informativă APL privind acțiunile de durabilitate realizate. - PAD aprobat prin Decizia CL 5/21 din 12.08.2024; 2. Vizită post implementare în teren din data de 17.04.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025 (Actualizat în baza informației prezentate de APL la data de 29.07.2025)	- 1 teren de volei cu suprafașa de 162 m.p, construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 2343 locuitori, inclusiv 458 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2343 locuitori, inclusiv 458 copii;	1.Analiza documentară a dosarului - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023 - Act de formare costuri investitiionale nr. 206 din 14.03.2024; -Nota informativă APL privind acțiunile de durabilitate realizate. - PAD aprobat prin Decizia CL 5/21 din 12.08.2024; 2. Vizită post implementare în teren din data de 17.04.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 17.04.2025 (Actualizat în baza informației prezentate de APL la data de 29.07.2025)	- Numărul de beneficiari direcți: 2343 locuitori, inclusiv 458 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	-Obiectivul a fost înregistrat în evidențele contabile ale Primăriei și inclus în patrimoniul public al comunei. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, cost 500 lei. - Reponsabil de mentenanța investiției este Primăria care salubrează periodic terenul de volei și asigură starea optimă de funcționare a acestuia. Prin Dispoziția nr. 87 din 13.09.2024, a fost desemnat un angajat al primăriei, ca responsabil pentru monitorizarea integrității și funcționarea terenului. - Este elaborat un regulament de utilizare a terenului de sport creat și periodic sunt petrecute activități sportive cu implicarea copiilor, tinerilor și adulților. -Cheltuielile pentru întreținere și reparații sunt acoperite din bugetul local, conform constatările depistate.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 500 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDR, beneficiarul final va aloca mijloace financiare din bugetul local. 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Beneficiarii infrastructurii sportive construite sunt cei 2343 locuitori, dintre care 458 copii. În urma finalizării lucrărilor din cadrul proiectului de construire a unui teren de volei vor fi create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață, va crește nivelul de educație, de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor din comuna Micleușeni, raionul Strășeni.	Circa 2.343 de locuitori ai comunei Micleușeni dispun acum de acces la un teren de volei modern și sigur. Cei 458 de copii din localitate beneficiază direct de infrastructura creată, care practică aici sportul, fiind implicați în activități sportive care sprijină dezvoltarea lor fizică și socială. Proiectul a contribuit la reducerea riscurilor de comportamente deviate în rândul tinerilor, prin promovarea unui stil de viață sănătos și a interacțiunii sociale.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

29.07.2025