

**Raport de monitorizare ex- post  
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 320 GM23**  
 Denumire proiectului: **Amenajarea terenului de sport multifuncțional din satul Gotești**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Gotești, r-nul Cantemir  
 Beneficiar: Primăria com. Gotești, r-nul Cantemir  
 Bugetul proiectului: 423.310,00 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 419.120,00 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: 09.08.2023 319-CT23320-GM23  
 Data transmiterii obiectului: 08.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de sport multifuncțional, amenajat;	Produs	- 1 teren de sport multifuncțional, amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale ale proiectului din data de 05.07.2024; 4. Proces verbal pentru RTL din data de 08.12.2023; 5. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- 1 teren de sport multifuncțional, amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 839 copii și tineri, din cei 4122 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 839 copii și tineri, din cei 4122 locuitori;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Act de formare costuri investionale ale proiectului din data de 05.07.2024; 4. Proces verbal pentru RTL din data de 08.12.2023; 5. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 11.06.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 839 copii și tineri, din cei 4122 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Din Nota Informativă prezentată de beneficiar cu acțiuni realizate de durabilitate: - Alocarea periodică de către consiliul local a mijloacelor financiare necesare funcționalității proiectului și întreținerii; - Planificarea în programul de lucru a angajaților primăriei responsabili de efectuarea curățeniei întreținerea terenului de sport în stare curată și funcțională. - Asigurarea iluminării pe timp de noapte a terenului de sport. - Evidența serviciilor și bunurilor formate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în baza Actului de constatare a costului investițional.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>Investiția creată se află în gestiunea primăriei. Responsabil de menținerea bunului este d-l Moldovanu Nicolae, instructorul de sport. Asigurarea menținerii curățeniei este asigurată de muncitorii primăriei.</p> <p>Mijloace financiare alocate pentru sustenabilitatea proiectului pe parcursul anului 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucrari de placare a terenului la stadionul multifunctional –272 092, 28 lei.</li> <li>- Lucrari de montare a echipamentului de evidenta electrica la stadionul multifunctional – 36623, 20 lei.</li> <li>- Servicii responsabil tehnic la lucrarile de placare a terenului la stadion- 3 510,00 lei .</li> </ul>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Beneficiarii finali ai proiectului sunt toți de 137 copii și 271 tinerii din localitate, care practica sportul. Toți locuitorii comunei beneficiază de proiectul implementat inclusiv și reprezentanții Poliției de Frontieră care activează pe teritoriul comunei.	<p>Amenajarea terenului de sport a schimbat aspectul spațiilor publice, iar elevii practica sportul in locuri bine amenajate si cu siguranță maximă pentru viața și securitatea lor.</p> <p>După implementarea proiectului de reabilitare a infrastructurii/teren de sport, tinerii din localitate beneficiază de condiții decente de sport, este asigurată siguranța copiilor în timpul orelor de sport.</p> <p>Beneficiari directi si indirecti sunt toti cei 1 839 copii și tineri din Ghioltosu, raionul Cantemir. În Gotesti activeaza Gimnziul ”V. Pirvan”, 280 elevi și 43 angajațiși trei gradinite cu respectiv 140 de copii si 51 de angajati; Localitatea numara in total 2900 locuitori, care beneficiaza de conditii imbunătățite urmare a implementarii proiectului.</p> <p>Pe terenul de sport multifunctional se organizează și desfășoară toate activitățile culturale planificate (Sărbătoarea de Crăciun, Hramul localității, sarbatoarea copiilor de 1 iunie).</p> <p>Se desfășoară multe întruniri cu cetățenii atât în perioada electorală cât și cu alte ocazii și necesități.Terenul de sport este utilizat și pentru organizarea competițiilor sportive cu participarea echipelor din alte localități învecinate ale comunei. Totodată reprezentanții Poliției de Frontieră deseori organizează antrenamente pe acest teren.</p> <p>Primaria promoveaza activitatile sportive , culturale, organizate cu beneficiarii localității pe platforma <a href="http://www.primaria.gotesti">www.primaria.gotesti</a>.</p>

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

11.06.2025