

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 131 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția și amenajarea unui complex de agrement în satul Meșeni, r-ul Rezina**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Meșeni, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria s. Meșeni, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 446.907,94 lei
Suma finanțată din FNDRL: 441.907,94 lei
Data semnării contractului de finanțare: 01.08.2023 341-RZ23131-GM23
Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren multifuncțional (de sport și fitness în aer liber), cu suprafața de 2755 m.p. construit și amenajat;	Produs	- 1 teren multifuncțional (de sport și fitness în aer liber), cu suprafața de 2755 m.p. construit și amenajat;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale Nr.190 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2025	- 1 teren multifuncțional (de sport și fitness în aer liber), cu suprafața de 2755 m.p. construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 797 persoane	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 797 persoane	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Actul de formare a costurilor investitoriale Nr.190 din 14.03.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului ; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 08.04.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 797 persoane

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea unui panou informativ, 1 mie lei; - Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Meșeni ce asigură salubritatea zonei și menținerea în stare corespunzătoare; - APL planifică de a identifica noi surse de finanțare pentru dezvoltarea zoeni de agrement și practicare a sportului.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	Primăria se obligă să asigure exploatarea terenului sportiv conform prevederilor tehnice specificate în actul de predare-primire a lucrărilor. Totodată, va fi solicitat executantului un termen de garanție de minim un an, în care vor fi realizate lucrări de mentenanță în caz de necesitate, iar după perioada de iarnă va fi făcută o analiză vizuală a posibilelor lucrări de mentenanță în perioada de garanție, cât și după expirarea acesteia. Proiectele realizate de primărie sunt minuțios monitorizate de către administrația publică locală în vederea asigurării durabilității pentru binele localnicilor.	1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă anual mijloace financiare din bugetul local; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie. Anual primăria alocă mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația primăriei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Ca urmare a extinderii infrastructurii sportive în satul Meșeni, raionul Rezina prin amenajarea unui teren cu utilități pentru practicarea sportului și recreere (complexe de joacă, aparate de fitness în aer liber, mobilier urban ș.a), vor fi create condiții adecvate pentru promovarea și practicarea modului sănătos de viață pentru cei peste 797 locuitori.	Prin construirea complexului de agrement și sport, au fost create condiții moderne pentru practicarea sportului și a activităților recreative în aer liber, contribuind la promovarea unui stil de viață sănătos în localitate. Beneficiari ai proiectului sunt cca 797 de locuitori.
--	--	---

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

09.04.2025