

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **TL 24 524 GM23**
 Denumire proiectului: **Lucrări de renovare a sălii de spectacole la Casa de Cultură și dotarea ei cu echipament, utilaje și mobilier.**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Văsieni, r-nul Telenești
 Beneficiar: Primăria s. Văsieni, r-nul Telenești
 Bugetul proiectului: 446.356,10 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 444.356,10 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 397–TL24524-GM23
 Data transmiterii obiectului: 07.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție culturală (casa de cultură), renovată și dotată (echipamente, utilaje, mobilier);	Produs	- 1 instituție culturală (casa de cultură), renovată și dotată (echipamente, utilaje, mobilier);	1. Monitorizarea de birou/ Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Act de constituire costuri investitoriale din data de 04.04.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL din data de 06.03.2024; - Nota informativa privind actiunile de asigurare durabilitate din 04.07.2025; 2. Vizita in teren din 04.07.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post- implementare proiect din data de 04.07.2025;	- 1 instituție culturală (casa de cultură), renovată și dotată (echipamente, utilaje, mobilier);
- Numărul de beneficiari finali: 1242 locuitori, inclusiv 219 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari finali: 1242 locuitori, inclusiv 219 copii;	1. Monitorizarea de birou/ Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 07.12.2023; - Act de constituire costuri investitoriale din data de 04.04.2024; - PAD aprobat prin Decizia CL din data de 06.03.2024; - Nota informativa privind actiunile de asigurare durabilitate din 04.07.2025; 2. Vizita in teren din 04.07.2025; 3. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare post- implementare proiect din data de 04.07.2025;	- Numărul de beneficiari finali: 1242 locuitori, inclusiv 219 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;	Conform raportului anual post-implementare din data de 04.07.2025, primaria a luat la evidenta contabila investitia / bunul format prin proiect, dar este gestionat de administratia Casei de cultura din localitate. În cadrul institutiei dotate activeaza mai multe colective artistice de juniori si seniori, asa ca colectivul de dans "Vatra Codrului", ansamblul vocal "C sunt promovate pe pagina de facebook a localității primaria Vasieni , dar si pe pagina primăriei vasieni.primaria.md. Anual sunt planificate resurse din bugetul local al primariei pentru salarizarea angajaților Casei de cultura , dar si pentru sustinerea financiara a evenimentelor culturale: Festivalul nucului, toamnele in Vasieni, care sunt organizate de catre organizatorii din cadrul instituției culturale, care a beneficiat de rezultatele proiectului.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; Pentru asigurarea integrității bunurilor, administrația Casei de cultura a desemnat un specialist. În menținerea durabilității proiectului sînt implicați inclusiv primarul localității, directorul Casei de Cultură și membrii Echipei de implementare.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare</p>	<p>Sala de festivități a fost dotată cu utilajul muzical necesar pentru desfășurarea cu succes a măsurilor culturale - artistice și mobilierul necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a angajaților Casei de Cultură – 3 la număr; membrii cercurilor de ocupare în domeniul cultură: cercul de dans modern – 14 participanți; cercul de confecționare a echișanelor – 20 participanți, studioul teatral de păpuși – 28 participanți, membrilor colectivelor artistice: 58 de copii și 12 femei, și confortul spectatorilor (200 de locuri). Ca rezultat s-a asigurat accesul populației la serviciile cultural-artistice, s-a creat un mediu confortabil de odihnă pentru comunitate, s-au îmbunătățit condițiile de activitate pentru membrii formațiunilor artistice și conducătorii lor, a cercurilor de ocupare în domeniul cultură: cercul de dans modern – 14 participanți; cercul de confecționare a echișanelor – 20 participanți, studioul teatral de păpuși – 28 participanți.</p>	<p>În rezultatul implementării proiectului a fost renovată sala de spectacole a Casei de Cultură și dotată cu utilaj muzical: : sistem acustic, amplificator, mixer analogic, cabluri acustice, suport de perete ș.a. în sumă de 80 914 lei (18%), mobilierul necesar pentru activitatea cercurilor de ocupare în domeniul cultură, colectivelor artistice de la instituție: 200 scaune pentru spectatori, o masă și 10 scaune pentru conferințe, deci s-a îmbunătățit baza materială a instituției; în activitatea angajaților Casei de Cultură au avut loc schimbări considerabile, fiind asigurați cu echipamentul, utilajul, mobilierul necesar pentru activitatea eficientă; s-au creat condiții normale pentru spectatorii (200 de locuri), care vizionează spectacolele culturale - artistice, precum și participanților la adunările generale ale cetățenilor, întîlnirilor concurenților electorali cu alegătorii, participanților la întruniri, trainiguri ș.a.. Se prestează serviciile culturale de calitate populației satului (1242 de locuitori); membrii cercurilor de ocupare în domeniul culturii: cercul de dans modern – 14 participanți; cercul de confecționare a echișanelor – 20 participanți, studioul teatral de păpuși – 28 participanți, membrii colectivelor artistice: ansamblului vocal-model „Codreanca,, (12 femei) ; ansamblul de dansuri populare pentru copii „Vatra codrului,, (30 de copii) ansamblul folcloric „Smărăndițele,, (28 membri) , indiferent de vîrstă, gen, religie, ocupație ș.a., precum și oaspeților localității, agenților economici și instituțiilor publice: IET Grădinița de copii -16 angajați/ 40 copii; IP Gimnaziul Văsieni – 15 angajați/ 115 elevi; Oficiul Medicului de Familie- 4 angajați; Oficiul Poștal -1 angajat; Biblioteca Publică-1 angajat; Primăria – 4 angajați; Casa de Cultură- 3 angajați; Asociațiile Obștești: „ CAIC,, ; „ Codreanca,, , „Imensitate,,; Biserica „Adormirea Maicii Domnului,,; Biserica Baptistă; SRL „Vanseco,, - 5 angajați; Î.I. „Conicov Gheorghe,, - 1 angajat; SRL „JOHANNES GROUP,, - 40 angajați.</p> <p>Ca rezultat al implementării proiectului sala de spectacole a Casei de Cultură a fost renovată: schimbate 2 uși din termopan, demontare tavan din vagoncă de plastic, tavane suspendate executate din ghips-carton, montarea baghetelor, demontarea placajelor din faianță, pardoseli din plăci patrate ș.a. în sumă de 192 686,10 lei (43%); dotată cu utilajul muzical : sistem acustic, amplificator, mixer analogic, cabluri acustice, suport de perete ș.a. în sumă de 80 914 lei (18%). S-a achiziționat mobilier în sumă de 176400 lei (39%): 200 de scaune pentru spectatori , masă și 10 scaune pentru conferințe. Suma totală a proiectului a constituit 450000, 10 lei.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Ca rezultat al implementării proiectului, s-a creat un mediu favorabil pentru activitatea Casei de cultură din satul Văsieni, cât și desfășurării activităților cultural-artistice la nivel local, regional și național. Sala de spectacole a Casei de Cultură a fost renovată și dotată cu utilaj modern, echipamentul necesar pentru desfășurarea cu succes a măsurilor cultural - artistice și mobilierul necesar pentru îmbunătățirea condițiilor de activitate a angajaților Casei de Cultură – 3 la număr; membrilor cercurilor de ocupare în domeniul cultură: cercul de dans modern – 14 participanți; cercul de confecționare a echișanelor – 20 participanți, studioul teatral de păpuși – 28 participanți, membrilor colectivelor artistice: 58 de copii și 12 doamne, și confortul spectatorilor – 250 locuri. În rezultatul realizării proiectului Casa de Cultură a devenit funcțională și prestează servicii culturale, inclusiv și contra plată, atât beneficiarilor cât și organizatorilor de activități artistice. (întuniri, cumetrii etc). Casa de Cultură are o construcție unică cu o sală de spectacole cu 250 locuri. Odată cu crearea condițiilor adecvate, se desfășoară activități culturale de masă. Suplimentar la activitățile cultural-artistice regionale și naționale, la care participă, periodic, membrii ansamblurilor locale la Casa de Cultură se organizează și desfășoară și activități cultural-artistice locale. Crearea condițiilor adecvate pentru desfășurarea diferitor activități culturale artistice ne dă posibilitate să găzduim diverse activități din domeniu. S-a majorat numărul oaspeților, care vizitează localitatea și Casa de Cultură, acesta fiind un impact pozitiv și asupra dezvoltării rețelei de prestare a serviciilor publice. Obiectivul proiectului a fost realizat cu succes; Casa de Cultură din satul Văsieni s-a transformat într-un Centru Cultural, ce contribuie la promovarea patrimoniului cultural, imaterial pentru copii, tineri și adulți și asigurarea accesului populației la serviciile cultural-artistice de calitate, crearea unui mediu confortabil de odihnă pentru comunitate.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

04.07.2025