

**Raport final de monitorizare ex-post  
al proiectului finanțat din sursele FNDRL**

Codul proiectului: **IL 21 711**  
Denumire proiectului: **Extinderea grupelor de creșă publice**  
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: **s. Bardar, r-nul Ialoveni**  
Beneficiar: **Primăria s. Bardar, r-nul Ialoveni**

Bugetul proiectului: **398.742,87 lei**  
Suma finanțată din FNDRL: **394.794,92 lei**  
Data semnării contractului de finanțare: **10 – IL21711 - GM23**  
Data transmiterii obiectului: **26.02.2024**

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

| Indicator  | Tip      | Valoarea planificată   | Metoda de măsurare a indicatorului   | Data măsurării   | Valoarea efectivă  |
|--|----------|--|--|--|--|
| - 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată;<br>- 1 grupă creșă reabilitată;<br>- 7 geamuri montate;        | Produs   | - 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată;<br>- 1 grupă creșă reabilitată;<br>- 7 geamuri montate;        | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv:<br>- Cererea de Finanțare a proiectului;<br>- Procesul verbal de RTL din data de 26.02.2024;<br>- Actul de formare costuri investionale din data de 23.04.2024;<br>- Planul de asigurare durabilitate din 07 august 2024;<br>- Raportul Anual cu acțiuni realizate în baza PAD-ului din data de 02.12.2024.<br>- Interviu cu beneficiarii finali-primar, director de gradinița și personal angajat (educatori și corp auxiliar).<br>2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.12.2024;<br>3. Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025; | Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.11.2024<br><br>Vizită de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025 | - 1 instituție publică (IET) reabilitată și dotată;<br>- 1 grupă creșă reabilitată;<br>- 7 geamuri montate;        |
| - Numărul de beneficiari direcți: 20 copii. 3 angajați<br>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | Rezultat | - Numărul de beneficiari direcți: 20 copii. 3 angajați<br>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; | 1. Analiza documentară a dosarului proiectului, inclusiv:<br>- Cererea de Finanțare a proiectului;<br>- Procesul verbal de RTL din data de 26.02.2024;<br>- Actul de formare costuri investionale din data de 23.04.2024;<br>- Planul de asigurare durabilitate din 07 august 2024;<br>- Raportul Anual cu acțiuni realizate în baza PAD-ului din data de 02.12.2024.<br>- Interviu cu beneficiarii finali-primar, director de gradinița și personal angajat (educatori și corp auxiliar).<br>2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 03.12.2024;<br>3. Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025; | Vizita de monitorizare post-implementare proiect din data de 03.11.2024<br><br>Vizită de monitorizare ex-post proiect din data de 03.09.2025 | - Numărul de beneficiari direcți: 20 copii. 3 angajați<br>-1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată; |

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

| Cerințe de sustenabilitate | Aspecte planificate | Aspecte efective |
|----------------------------|---------------------|------------------|
|----------------------------|---------------------|------------------|

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>                   | <p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional a bunului format /gradinita de copii reabilitata.</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată IET, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat (grupele- creșe din cadrul IET);</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), daca este cazul;</p> | <p>Activități de întreținere/mentenanță efectuate pînă în prezent:</p> <p>1. Bunul format a fost luat la evidență contabilă de către primărie în baza Actului de formare a costului investițional, conform prevederilor HG 1235.</p> <p>2. Plăcuța informativă permanentă, a fost instalată pe sediul instituției beneficiare /gradinita de copii.</p> <p>3. Transmiterea în gestiune a bunului format către administrația instituției vizate de Educație timpurie, conform investiției;</p> <p>4. Asigurarea integrității mobilierului și inventarului achiziționat prin Programul Național "Grupe Creșă-2023";</p> <p>5. Realizarea condițiilor tehnice cu desemnarea unui specialist pentru întreținerea și gestionarea bunului format);</p> <p>6. Primăria alocă anual din bugetul local, mijloace financiare pentru întreținerea bunului format/ instituția reabilitată;</p> <p>7. Întreținerea instalației electrice , menținerea curățeniei /igienizare, verificarea zilnică a suprafețelor , instalațiilor și a mobilierului;</p> <p>8. Menținerea , asigurarea și dezvoltarea armonioasă a celor 45 de copii din grupele reparate capital;</p> <p>Pentru buna funcționare a grupei creșă, din bugetul instituției au fost alocate resurse financiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mobilier-109215,00 lei;</li> <li>• Geamuri din termopan și jaluzele-71050,00 lei;</li> <li>• Uși de interior-14000,00 lei</li> </ul> <p>Totodată, au mai beneficiat de literatură pentru copii, jocuri educative și jucării din partea AO Program Educațional PAS cu PAS în valoare de 32085,00 lei.</p>  |
| <p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>   | <p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I;</p> <p>2. Desemnarea de către administrația IET a unui specialist responsabil de mentenanța bunului format//Grădiniței- Creșă.</p> <p>3. Alocarea mijloacelor financiare pentru elaborarea panoului informativ sau a plăcuței informative permanente.</p>  | <p>1. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă la necesitate mijloace financiare din bugetul local.</p> <p>2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gradinitei a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;</p> <p>3. Pentru amplasarea elementelor de vizibilitate, plăcuța informativă permanentă, primăria a alocat din bugetul local circa 1000 lei.</p> <p>4. Personalul implicat în asigurarea mentenanței și durabilității proiectului, beneficiari de avantajele proiectului pe un termen lung, își asumă responsabilitatea de asigurare a durabilității proiectului implementat, alocând anual resurse financiare pentru menținerea și operarea bunurilor create.</p>   |
| <p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p> | <p>- Sporirea accesului la educație timpurie și servicii publice de calitate pentru copiii din localitate.</p> <p>- crearea condițiilor pentru asigurarea mediului favorabil dezvoltării copiilor;</p> <p>- atragerea numărului de beneficiari și îmbunătățirea imaginii instituției;</p> <p>- creșterea și sporirea accesului populației la infrastructura socială;</p> <p>- asigurarea siguranței și confortului copiilor și personalului instituției;</p> <p>- osibilitatea încadrării în câmpul muncii a mamelor copiilor care vor fi înmatriculați în grupa creșă.</p>  | <p>Impactul proiectului:</p> <p>1. Asigurarea oportunităților pentru părinți să revină cât mai curând pe piața muncii după nașterea copilului, prin dezvoltarea sistemului de îngrijire a copiilor în perioada preșcolară și reformarea concediului de îngrijire a copilului;</p> <p>2. Valorificarea potențialului economic al activităților de îngrijire ca oportunitate de creștere a ratei de ocupare, în particular pentru femei, astfel încât cheltuielile publice pentru serviciile de îngrijire să creeze locuri de muncă, abordând în același timp necesitățile potențialelor grupuri vulnerabile ale populației;</p> <p>3. Abilitarea economică a femeilor prin promovarea programelor de susținere a antreprenoriatului feminin.</p> <p>4. Crearea condițiilor optime de dezvoltare armonioasă și multilaterală a copiilor.</p> <p>Efecte sociale și economice :</p> <p>Condiții optime de dezvoltare holistă a copiilor , oportunități de creștere și dezvoltare armonioasă a celor 45 de copii, condiții de muncă pentru cei 9 angajați ai grupelor de creșă din instituția reabilitată;</p> <p>Prin implementarea acestor măsuri, grupa respectivă a devenit mai atractivă și adaptată nevoilor actuale ale comunității, asigurând condiții moderne, sigure și un mediu educațional favorabil pentru dezvoltarea holistă a copiilor.</p> <p>A fost îmbunătățit aspectul interior al grupei Aceste măsuri sunt esențiale pentru creșterea numărului de beneficiari și pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite.</p> <p>Se constată că proiectul a contribuit la realizarea obiectivelor propuse și ne-a dat un impuls pentru promovarea unor noi inițiative de dezvoltare.</p> |

**Concluzii:** În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.  
Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.  
Bunul creat funcționează și este sustenabil.  
Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.  
Riscuri majore nu au fost identificate;

**Serviciul evaluare ex-post și raportare**

**Data:** 03.09.2025