

**Raport de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: AN 21 84 GM23
 Denumire proiectului: Renovarea cantinei Gimnaziului Cobusca Nouă pentru oferirea alimentației sănătoase elevilor
 Domeniul și măsura de intervenție: 2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi
 Beneficiar: Primăria s. Cobusca Nouă, r-nul Anenii Noi
 Bugetul proiectului: 449.896,14 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 449.896,14 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.08.2023 071-AN2184-GM23
 Data transmiterii obiectului: 30.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu);	Produs	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu);	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 30.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 174 din 13.03.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 06.09.2024; - Raport anual post-implementare din 17.09.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- 1 Instituție publică reabilitată (Gimnaziu);
- Numărul de beneficiari direcți: 120 elevi, 30 angajați ai gimnaziului (16 profesori, 14 personal auxiliar)	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 120 elevi, 30 angajați ai gimnaziului (16 profesori, 14 personal auxiliar)	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 30.11.2023; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 174 din 13.03.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului din 06.09.2024; - Raport anual post-implementare din 17.09.2025 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 17.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 17.09.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 120 elevi, 30 angajați ai gimnaziului (16 profesori, 14 personal auxiliar)

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format, dacă este cazul;	Asigurarea durabilitatii proiectului este realizata de catre administratia IP Gimnaziul Cobusca Noua in comun cu Primaria. Cantina Gimnaziului este mentinuta in stare buna, sunt efectuate permannet lucrari de igienizare si curatenie. In anul 2025 institutia a beneficiat de finantare in vederea, fiind continuate lucrarile de extindere si reparatie a cantinei dar si a blocurilor sanitare.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	După finalizarea proiectului, Primăria Cobusca Nouă se va angaja să asigure resursele necesare pentru buna funcționare și operare a cantinei Gimnaziului Cobusca Nouă. Astfel, vor fi alocate fonduri din bugetul local pentru întreținerea și mentenanța investiției. Se va crea un plan de întreținere și reparații pentru a asigura că infrastructura cantinei este menținută în stare bună pe termen lung și va include verificarea periodică a instalațiilor de apă și canalizare, a sistemului electric și a echipamentelor din bucătărie. Personalul specializat existent din cadrul instituției se ocupa de întreținerea și curățarea cantinei, precum și pentru a găti și a servi mesele elevilor. Se planifica elaborarea placutei informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului-cost 1000 lei.	Investiția creată este întreținută de către primărie, dar a fost transmisă în gestiune către Gimnaziul din localitate. A fost instalată placuta informativă permanentă ce asigură vizibilitatea proiectului costul careia a constituit 1000 lei. Au fost alocate mijloace financiare în suma de 153 410 .00 lei pentru reparația capitală a blocului de alimentare cu energie electrică din incinta Gimnaziului Cobusca Nouă, dintre care 105,0 mii alocați din fondurile APL și 48,4 mii din fondul Consiliului Raional. În anul 2025 au fost alocate resurse financiare de către Consiliul Raional în suma de 200,0 mii lei în scopul extinderii lucrărilor de reparații a cantinei Gimnaziului. Totodată, instituția a beneficiat de finanțare din partea Caritas Republica Ceha Praga, în suma de 535 935 lei, pentru reparația facilităților sanitare
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Prin renovarea și modernizarea cantinei Gimnaziului Cobusca Nouă, proiectul va îmbunătăți semnificativ situația grupurilor-țintă și beneficiarilor săi, precum elevii, profesorii și personalul auxiliar. În primul rând, elevii vor beneficia de un mediu mai curat și mai sigur în care să ia masa, fără a fi expuși la riscuri de sănătate datorate condițiilor deplorabile ale cantinei. De asemenea, o cantină modernizată și dotată corespunzător va încuraja consumul de alimente sănătoase și proaspete, ceea ce va contribui la îmbunătățirea stării de sănătate a elevilor. Profesorii și personalul auxiliar vor avea la rândul lor un mediu de lucru mai igienic și mai confortabil, ceea ce va îmbunătăți calitatea activității lor și va crește satisfacția la locul de muncă. În plus, modernizarea cantinei va contribui la creșterea prestigiului școlii și la creșterea numărului de elevi înscriși în viitor, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra dezvoltării locale. În ansamblu, proiectul va contribui la creșterea calității vieții în comunitatea locală și la îmbunătățirea educației și a sănătății elevilor, ceea ce va spori șansele lor de a deveni cetățeni activi și productivi ai societății.	Renovarea și modernizarea cantinei Gimnaziului Cobusca Nouă a produs un impact semnificativ asupra celor 120 elevi și cei 30 angajați ai instituției care beneficiază de condiții decente și igienice de alimentație fapt ce a contribuit la creșterea sentimentului de comunitate și solidaritate între elevi, cadre didactice și personal auxiliar.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

17.09.2025