

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 23 103 DL**
Denumire proiectului: **Construcția spațiilor de menire socială și sportivă moderne pentru serviciile sociale calitative în localitatea Codreni, raionul Cimișlia**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura: **2.3 Construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate dezvoltării serviciilor sociale destinate populației din grupurile social vulnerabile, inclusiv a infrastructurii medicale**
Localitatea proiectului: s. Codreni, r-nul Cimișlia
Beneficiar: Primăria com. Codreni, r-nul Cimișlia
Bugetul proiectului: 4.219.493,07 lei
Suma finanțată din FNDRL: 4.219.493,07 lei
Data semnării contractului de finanțare: # 222-S23103DL-2022
Data transmiterii obiectului: 21.10.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 parc de agrement (2 terenuri pentru copii, 1 volei, 1 minifodbal ,2 multifuncționale) înființată,	Produs	-1 parc de agrement (2 terenuri pentru copii, 1 volei, 1 minifodbal ,2 multifuncționale) înființată,	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces Verbal la RTL din 21.10.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 486 din 18.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 05/04 din 25.06.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 24.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.09.2025	Conform limitei de buget admisibile stabilite în ghidul de finanțare, APL a realizat construcția și amenajare a: - 1 parc de agrement în centrul localității, amplasat de o parte și de alta a traseului central. (Lucrările au inclus terasamente, pavare de trotuare, totodată, parcul a fost dotat cu 40 bănci, bloc sanitar, echipamente de joacă: balansoare, carusele, nisipiere, tobogane, leagăne, un complex de joacă, teren de volei cu acoperire de nisip, ș.a.)
Acces îmbunătățit pentru 639 locuitori, inclusiv 100 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 639 locuitori, inclusiv 100 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Proces Verbal la RTL din 21.10.2024; - Actul de formare a costurilor investitionale nr. 486 din 18.12.2024; - Planul cu actiuni de asigurare durabilitate a proiectului aprobat prin Decizia CL nr. 05/04 din 25.06.2025; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare. 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 24.09.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 24.09.2025	Acces îmbunătățit pentru 639 locuitori, inclusiv 100 copii, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate. - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7 Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului creat, daca este cazul;	Sustenabilitatea proiectului este asigurata de catre APL Codreni care, conform raportului anual post-implementare asigură monitorizeaza zilnică, integritatea parcului, intreprinde masuri in vederea salubritatii si curateniei regulate a parcului, irigarea gazonului. arborilor si arbustilor plantati precum si administrarea ingrasamintelor, gestionarea si mentenanta blocului sanitar si a fantinii restaurate. In vederea extinderii si valorificarii continue a obiectivului investitional, prin intermediul proiectului finantat GAL in suma de 159 120 lei cu contributia APL- 39 780 lei, in parcul de odihna a fost instalata o scena care a creat posibilitatea diversificarii activitatilor culturale si recreative in aer liber aporind atractivitatea si utilitatea obiectivului pentru comunitate. Totodata, In perioada de asigurare durabilitate, Primaria Codreni planifica lucrari de iluminare a parcului cu suportul initiativei "Ma Implic", valoare estimativa a investitiei fiind de 857,38 mii lei. Prin urmare, aceasta va asigura iluminarea corespunzatoare a parcului contribuind la cresterea sigurantei utilizatorilor, estinderea timpului de acces in zona si valorificarea deplina a infrastructurii existente.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>-Vor fi planificate resurse pentru asigurarea vizibilității și instalarea unui panou informativ-cost estimat planificat 5000 lei..</p> <p>- Primaria s. Codreni a planificat resurse financiare in bugetul local pentru întreținerea investiției in suma 7000 lei/an si totodata, va desemna un muncitor auxiliar din cadrul primariei ce va fi responsabil de efectuarea lucrarilor de reparatii periodice pentru care se planifica pentru anul 2025 alocarea a 79100 lei.</p> <p>- Se planifica alocarea a 78 mii lei pentru organizarea evenimentelor precum Ziua Internationala a Sportului, Ziua Familiei, Ziua Copiilor, Sarbatoarea Toamnei;</p> <p>-APL planifica atragerea de noi fonduri pentru extinderea iluminatului stradal pe teritoriul parcului de agrement - 625 909,72 lei (planificat pentru a. 2025-2026) si instalarea unei scene in cadrul acestuia- 198,9 mii lei (pina la 31 decembrie 2025).</p>	<p>Mentenanța și întreținerea parcului este efectuată de Primaria Codreni care, în acest sens, alocă mijloace financiare anual din bugetul local. A fost angajat un muncitor care asigură salubritatea și menținerea curăteniei precum și monitorizarea și păstrarea stării funcționale a echipamentelor terenului de joacă precum și a mobilierului. Totodată, a fost montat panoul informativ permanent în scopul vizibilității proiectului.</p> <p>În acest sens APL alocă mijloace financiare anual din bugetul local</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Implementarea proiectului de modernizarea infrastructurii sociale prin construcția parcului de agrement și sport prevede creșterea calității vieții localnicilor prin crearea unui mediu confortabil, aliniat cu standardele europene, pentru socializare și petrecerea timpului calitativ.	În urma implementării proiectului de construcție a parcului de agrement, atât locuitorii satului Codreni, cât și cei din localitățile învecinate: Zloți, Sagaidac, Porumbrei, Satul Nou și Sagaidac Nou, beneficiază de un spațiu modern pentru recreere și petrecerea timpului liber. Investiția a contribuit la creșterea ratei de participare la activitățile culturale, sportive și educaționale în rândul copiilor, tinerilor și adulților datorită infrastructurii moderne create. Totodată, s-a contribuit la dezvoltarea serviciilor sociale locale prin oferirea unui spațiu adecvat pentru organizarea activităților cu caracter comunitar (evenimente culturale, educație, întâlniri).

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare**Data 25.09.2025**