

**Raport cumulativ de monitorizare ex- post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **ED 24 645 GM23**
 Denumire proiectului: **Reparația Casei de Cultură și a Bibliotecii din s. Zăbriceni r-nul Edineț**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Zăbriceni, r-nul Edineț
 Beneficiar: Primăria com. Zăbriceni, r-nul Edineț
 Bugetul proiectului: 254.419,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 254.419,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 04.09.2023 372-ED24645-GM23
 Data transmiterii obiectului: 05.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 edificiu cultural, în incinta căruia se află 2 instituții (casa de cultură, biblioteca), reabilitat	Produs	- 1 edificiu cultural, în incinta căruia se află 2 instituții (casa de cultură, biblioteca), reabilitat	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 06.12.2023; - Act de constatare costuri investitionale nr. 284 din 15.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 1/6 din 03.02.2025; 3. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 673 din 30.12.2024; 4. Raport anual post-implementare din 16.10.2025; 5. Vizita post-implementare de monitorizare din data de 26.12.2024 și 16.10.2025. 6. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 16.10.2025.	- 1 edificiu cultural, în incinta căruia se află 2 instituții (casa de cultură, biblioteca), reabilitat
- Numărul de beneficiari direcți: 2147 locuitori, inclusiv 5 angajați	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 2147 locuitori, inclusiv 5 angajați	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 06.12.2023; - Act de constatare costuri investitionale nr. 284 din 15.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 1/6 din 03.02.2025; 3. Nota informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 673 din 30.12.2024; 4. Raport anual post-implementare din 16.10.2025; 5. Vizita post-implementare de monitorizare din data de 26.12.2024 și 16.10.2025. 6. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 26.12.2024 Vizita de monitorizare ex-post din 16.10.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 2147 locuitori, inclusiv 5 angajați

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format) 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ). 3. Responsabil de mentenanța investiției este Primăria Zăbriceni în comun cu Casa de Cultură. 4. Primăria Zăbriceni este parteneră a programului „EU4Moldova: Comunități Locale”, prin intermediul căruia Casa de Cultură și Biblioteca au fost conectate la sistemul de apeduct și canalizare și au fost construite 2 blocuri sanitare, cost cca 252 mii lei. 5. Reabilitarea continuă a casei de cultură, facilitează petrecerea anuală a diverse activități culturale. 6. Din resursele bugetului local, Primăria Zăbriceni a realizat lucrări de renovare a sălii mari, cost cca 0,5 mln lei.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului;</p> <p>2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format/serviciului creat;</p> <p>3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format/serviciului creat;</p>	<p>1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 400 lei;</p> <p>2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local și surse atrase, cca 252 mii lei;</p> <p>3. Investiția creată este întreținută de către primărie și casa de cultură. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Se vor renova încăperile de la Casa de Cultură unde este amplasată și Biblioteca, prin lucrări de schimbare pardoseli, finisaje pereți și tavan, sistem electric interior și schimbarea ușilor.	Renovarea încăperilor edificiului Casei de Cultură, unde este amplasată și Biblioteca, a îmbunătățit semnificativ condițiile de activitate pentru cele două instituții, oferind un spațiu modernizat pentru educație și cultură. Proiectul a contribuit la creșterea accesului la servicii culturale și educative pentru cei 2147 de locuitori ai comunei. Inclusiv modernizările efectuate permit organizarea a multiple evenimente social-culturale la Casa de Cultură.

Concluzii:

În perioada 2023–2025, Primăria Zabricești a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express” Specialității SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

16.10.2025