

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **RZ 23 214 GM23**
Denumire proiectului: **Amenajarea terenului cu nr. cadastral 6732111.115 de pe lângă școală în vederea amplasării unui teren de mini fotbal în s. Păpăuți, r-nul Rezina**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura
Localitatea proiectului: s. Păpăuți, r-nul Rezina
Beneficiar: Primăria s. Păpăuți, r-nul Rezina
Bugetul proiectului: 430.525,27 lei
Suma finanțată din FNDRL: 426.225,27 lei
Data semnării contractului de finanțare: 07.08.2023 204-RZ23214-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p construit;	Produs	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04.1 din 26.04.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024 Raport actualizat la data de 28.01.2025 Vizită de monitorizare ad-hoc din data de 08.04.2025	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 608 m.p construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 1301 locuitori, inclusiv 350 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1301 locuitori, inclusiv 350 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. PAD aprobat prin decizia CL nr. 04.1 din 26.04.2024. 4. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 22.05.2024 Raport actualizat la data de 28.01.2025 Vizită de monitorizare ad-hoc din data de 08.04.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1301 locuitori, inclusiv 350 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	1. Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. 2. Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului (panou informativ), cost 850 lei. 3. Responsabilă de mentenanța investiției este Primăria Păpăuți în comun cu Gimnaziul Păpăuți pe teritoriul căruia este amplasat terenul de sport. 4. Terenul construit este periodic salubrit și irigat, de către personalul Gimnaziului și Primăriei. 5. Periodic pe terenul de sport se petrec orele de educație fizică, conform curriculumului gimnaziului. 6. Primăria Păpăuți implementează proiect prin intermediul Programului Național Satul European Ediția II, ce are drept obiectiv: construcția gardului de protecție la terenul de sport existent. 7. La terenul de sport periodic se petrec activități de ordin social sportiv.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<ol style="list-style-type: none"> 1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format; 3. Crearea unei infrastructuri pentru gestionarea bunului format; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 850 lei; 2. Investiția creată este întreținută de către primărie și gimnaziu. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 3. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația gimnaziului a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create; 4. Pentru dezvoltarea investiției, Primăria Păpăuți va implementa proiect prin PNSE-II, cu bugetul estimat de cca 497 mii lei.
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	Un teren de minifotbal construit cu acoperire din iarbă naturală, proxim cu școala din localitate. Numărul de beneficiari direcți: 1301 locuitori, inclusiv 350 copii.	Cca 1301 locuitori, inclusiv 350 copii, dispun de acces la terenul de sport cu acoperire din iarbă naturală, destinat practicării sportului și orelor de educației fizică. Terenul de sport facilitează petrecerea în localitate a evenimentelor sociale sportive. Amatorii de sport din localitate dispun de infrastructura necesară pentru a practica sportul.

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului. Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse. Bunul creat funcționează și este sustenabil. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate. Riscuri majore nu au fost identificate.

În contextul vizitei de monitorizare ad-hoc la terenul de sport cu acoperire naturală, s-a constatat că iarba întâmpină dificultăți în creștere (suprafețe cu lipsuri de iarbă). Astfel ținând cont că vizita a avut loc după perioada rece a anului, se recomandă efectuarea unei noi vizite de monitorizare în iulie 2025 pentru a verifica dacă vegetația se dezvoltă corespunzător și se întreprind toate măsurile necesare în acest sens de către primărie.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

08.04.2025