

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **BR 23 113 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția căilor de acces pentru pietoni către Gimnaziul din satul Berlinți, raionul Briceni**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Berlinți, r-nul Briceni
Beneficiar: Primăria com. Berlinți, r-nul Briceni
Bugetul proiectului: 363.464,07 lei
Suma finanțată din FNDRL: 360.162,58 lei
Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 237-BR23113-GM23
Data transmiterii obiectului: 07.12.2023
Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 cale de acces către instituțiile socio-culturale, cu suprafața de 360 m.p, construită; - 7 instituții publice beneficiare (grădinița de copii, gimnaziul, biblioteca, casa de cultură, primăria, oficiul poștal, întreprinderea municipală locală)	Produs	- 1 cale de acces către instituțiile socio-culturale, cu suprafața de 360 m.p, construită; - 7 instituții publice beneficiare (grădinița de copii, gimnaziul, biblioteca, casa de cultură, primăria, oficiul poștal, întreprinderea municipală locală)	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat din Decizia consiliului nr.5/4 din 16.09.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 140 din 04.03.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- 1 cale de acces către instituțiile socio-culturale, cu suprafața de 360 m.p, construită; - 7 instituții publice beneficiare (grădinița de copii, gimnaziul, biblioteca, casa de cultură, primăria, oficiul poștal, întreprinderea municipală locală)
- Numărul de beneficiari direcți: 1930 locuitori, dintre care 100 elevi, 20 angajați ai gimnaziului (15 cadre didactice și manageriale, 5 lucrători auxiliari), 40 copii	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1930 locuitori, dintre care 100 elevi, 20 angajați ai gimnaziului (15 cadre didactice și manageriale, 5 lucrători auxiliari), 40 copii	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat din Decizia consiliului nr.5/4 din 16.09.2024. 4. Raport anual post-implementare prezentat de APL, nr. 140 din 04.03.2025. 5. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 04.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1930 locuitori, dintre care 100 elevi, 20 angajați ai gimnaziului (15 cadre didactice și manageriale, 5 lucrători auxiliari), 40 copii

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a infrastructurii create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea infrastructurii create); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;	- Au fost executate acțiunile și condițiile instituționale cu privire la constatarea costului investițional, fiind preluată investiția de către beneficiar; - Sunt implementate acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, apl este în proces de actualizare panou informativ permanent cu ulterioara instalare (cost planificat 5.0 mii lei); - Responsabil de mentenanța căii de acces create este Primăria Berlinți care dispune de personal specializat care asigură salubritatea căilor de acces și monitorizează starea acestora; - În perspectivă Primăria planifică dezvoltarea a noi căi de acces în localitate, astfel dezvoltând infrastructura pietonală din localitate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. APL planifica alocarea sumei de 5.0 mii lei din bugetul local pentru elaborarea plăcuței informative permanente, de asemenea planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 5000 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final va alocă mijloace financiare din bugetul local; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie și administrația Gimnaziului. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Gimnaziului a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul vizează construirea unei căi de acces pietonale o suprafață de 360 m.p către Gimnaziul din satul Berliști, pentru a facilita accesul către instituțiile socio-cultural. De calea de acces construită va beneficia 1930 de locuitori, incluzând 100 elevi, 20 angajați ai gimnaziului, 40 copii de la grădiniță, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii locale și accesibilității pentru întreaga comunitate.	Calea pietonală creată către Gimnaziu, contribuie la îmbunătățirea accesului la educație și servicii sociale pentru întreaga comunitate, facilitând deplasarea sigură și comodă a elevilor, cadrelor didactice și locuitorilor către instituțiile educaționale și sociale din localitate. Beneficiari ai proiectului sunt 1930 locuitori.
---	--	---

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 Produsele și rezultatele, impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.
 Bunul creat funcționează și este sustenabil.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
 Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

04.03.2025