

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SG 23 653 GM23**
Denumire proiectului: **Crearea unei zone de agrement în satul Vrănești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Vrănești, or. Singerei, r-nul Singerei
Beneficiar: Primăria or. Singerei, r-nul Singerei
Bugetul proiectului: 421.410,48 lei
Suma finanțată din FNDRL: 417.927,75 lei
Data semnării contractului de finanțare: 23.08.2023 279-SG23653-GM23
Data transmiterii obiectului: 08.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement cu S=300 m.p, amenajată; -1 teren de joacă construit;	Produs	- 1 zonă de agrement cu S=300 m.p, amenajată; -1 teren de joacă construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, r. 286 din 15.03.2024. 4. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 4/33 din 27.06.2024. 5. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	- 1 zonă de agrement cu S=300 m.p, amenajată; -1 teren de joacă construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii (3-12 ani);	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii (3-12 ani);	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Actul de constatare a costului investițional, r. 286 din 15.03.2024. 4. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin Decizia consiliului nr. 4/33 din 27.06.2024. 5. Vizita de monitorizare în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 19.03.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 76 copii (3-12 ani);

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și apăsarea plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a zonei de agrement create; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea zonei de agrement); 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea investiției;	-Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului, placută informatică permanentă, cost 1600 lei, -Responsabil de mentenanța investiției și asigurarea durabilității acesteia este administrația și personalul angajat al Casei de Cultură din satul Vrănești în a cărei curte este amenajată zona de agrement. -Zona de agrement este menținută în stare salubă, periodic este verificată funcționalitatea utilajelor/echipamentelor/complexurilor instalate.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța zonei de agrement create;	1. Investiția creată este întreținută de către Casa de Cultură din localitatea Vrănești. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 2. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, Casa de Cultură dispune de personal angajat. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În satul Vrănești din componența orașului Singerei, se construiește o zonă de agrement destinată recreerii și socializării locuitorilor. Zona cuprinde căi pavate și amenajări cu mobilier urban precum bănci și urne, instalare de echipamente și utilaje de joacă pentru copii și practicare sport în aer liber. Proiectul este adresat întregii comunități, în special copiilor, tinerilor și familiilor, oferindu-le un spațiu modern și sigur pentru petrecerea timpului liber.	Zona de agrement creată în localitatea Vrănești oferă un spațiu sigur și modern pentru cei circa 130 de copii din sat, pentru activitățile fizice și socializare. Spațiul de agrement are o amplasare favorabilă, creat pe teritoriul Casei de Cultură, în imediata apropiere a grădiniței din sat, astfel facilitând accesul rapid al copiilor din cadrul acestor instituții la activități recreative în aer liber.

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;
9. Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare**19.03.2025**