

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: CS 23 304 GM23
 Denumire proiectului: **Construcția stadionului de minifotbal pentru locuitorii din com. Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni
 Beneficiar: Primăria com. Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni
 Bugetul proiectului: 405.000,80 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 378.180,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 10.08.2023 308–CS23304-GM23
 Data transmiterii obiectului: 29.11.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 768 m.p construit și amenajat;	Produs	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 768 m.p construit și amenajat;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 7/5 din 02.09.2024. 5. Notă informativă APL din 07.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.08.2025	- 1 teren de minifotbal cu suprafața de 768 m.p construit și amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 1502 locuitori, inclusiv 277 copii;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1502 locuitori, inclusiv 277 copii;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Vizita în teren. 4. PAD aprobat prin DCL 7/5 din 02.09.2024. 5. Notă informativă APL din 07.11.2024.	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 07.11.2024 Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.08.2025	- Numărul de beneficiari direcți: 1502 locuitori, inclusiv 277 copii;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ și/sau plăcuței informative, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format /serviciului creat; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format/serviciului creat; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format), dacă este cazul;	- Executarea acțiunilor și condițiilor instituționale cu privire la constatarea costului investițional. - Acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalare panou informativ, cost 700 lei. - APL Cîrnățenii Noi a depus o propunere de proiect în cadrul apelului lansat de Grupul de Acțiune Locală „Gliile Tighinei”, din care face parte, vizând procurarea acoperirii artificiale și a porților pentru terenul de minifotbal. Propunerile de proiect au fost recepționate până la data de 06.08.2025, iar în prezent se află în etapa de evaluare. - APL inclusiv ca variantă de alternativă negociază cu federația moldovenească de fotbal pentru obținerea covorului de iarbă artificială pentru instalare la terenul construit. - Responsabil de mentenanța și întreținerea terenului este APL Cîrnățenii Noi.
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 700 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a înaintat propunere de proiect la GAL „Gliile Tighinei”, aflat la etapa de evaluare; 3. Investiția creată este întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația va iniția lucrări de operaționalizare a investiției pe parcursul anului 2025;

Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	Proiectul constă în construcția unui stadion de minifotbal destinat locuitorilor din comuna Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni. Va fi amenajat un teren de minifotbal cu o suprafață de 768 metri pătrați, oferind astfel un spațiu modern și sigur pentru activități sportive. De acest stadion vor beneficia direct 1502 locuitori ai comunei, inclusiv 277 de copii, care vor avea acces la un loc dedicat recreerii și sportului.	Terenul de sport din comuna Cîrnățenii Noi, este un spațiu accesibil pentru activități fizice, ceea ce contribuie la îmbunătățirea sănătății și calității vieții. După intervențiile (instalare porți și covor artificial) planificate de APL a fi realizate în cadrul unui proiect depus la apelul GAL „Gliile Tighinei” (în etapa de evaluare), terenul va permite practicarea minifotbalului și a altor sporturi, promovând coeziunea socială și interacțiunea între diferitele grupuri de vârstă din comunitate.
---	--	--

Concluzii:

În urma implementării proiectului, au fost atinse obiectivele generale și specifice ale proiectului.
 APL întreprinde măsuri de operaționalizare și sustenabilitate investiție.
 Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final se respectă.
 Se va monitoriza operaționalizarea completă a investiției;

APL Cîrnățenii Noi a depus o propunere de proiect în cadrul apelului lansat de Grupul de Acțiune Locală „Gliile Tighinei”, din care face parte, vizând procurarea acoperirii artificiale și a porților pentru terenul de minifotbal. Propunerile de proiect au fost recepționate până la data de 06.08.2025, iar în prezent se află în etapa de evaluare.

Se recomandă de efectuat o nouă vizită de monitorizare pînă la finele anului 2025.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

06.08.2025