

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **CT 23 405 GM23**
 Denumire proiectului: **Dotarea Parcului Armonia Lingurei cu echipament de agrement și sport**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Lingura, r-nul Cantemir
 Beneficiar: Primăria com. Lingura, r-nul Cantemir
 Bugetul proiectului: 372.517,00 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 368.419,37 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 29.08.2023 321-CT23405-GM23
 Data transmiterii obiectului: 06.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 1 pavilion construit; - 1 teren de fitness în aer liber, amenajată;	Produs	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 1 pavilion construit; - 1 teren de fitness în aer liber, amenajată;	1. Analiza documentară : - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 06.12.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 247 din 15.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 1/5 din 01.03.2024; 3. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 60 din 09.10.2024. 4. Raport anual post-implementare din 04.11.2025; 5. Vizite în teren; 6. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 09.10.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	- 1 zonă de agrement (parc) amenajată; - 1 pavilion construit; - 1 teren de fitness în aer liber, amenajată;
- Numărul de beneficiari direcți: 1247 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 1247 locuitori;	1. Analiza documentară : - Cererea de finanțare; - Documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului; - Proces-Verbal la RTL din 06.12.2023; - Act de constatare costuri investitoriale nr. 247 din 15.03.2024; 2. PAD aprobat prin Decizia CL nr. 1/5 din 01.03.2024; 3. Nota informativă APL cu privire la acțiunile post-implementare, nr. 60 din 09.10.2024. 4. Raport anual post-implementare din 04.11.2025; 5. Vizite în teren; 6. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL).	Vizita de monitorizare ex-post în teren din data de 09.10.2024 Vizita de monitorizare ex-post din data de 04.11.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 1247 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente, elaborate conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format prin amenajarea terenului și instalarea covoraselor, tunderea cu regularitate a ierbii, vopsirea scaunelor, stilpililor de gard, plantarea puieților de copaci decorativi, evacuarea saptamăna a gunoii din tomberoane, efectuarea anuală a lucrarilor de reparatie/ intretinere a aparatelor de joaca si fitness</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice- desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea parcului de sport si agrement;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), daca este cazul;</p>	<p>Mentenanța investiției este asigurată de APL, inclusiv administrațiile centrului cultural și bibliotecii; Sapatamanal se efectueaza lurari de curatenie si salubritate a teritoriului , inclusiv monitorizarea aparitiei si remedierea imediata a defectiunilor. In perioada post-implementare au fost efectuate lucrari de vopsire a echipamentelor si mobilierului si reparatia aparatelor de joaca uzate, acțiunile de întreținere se desfășoară anual prin revizuirea stării de funcționare a tuturor echipamentelor. Suplimentar au fost instalate camere de supraveghere video, tomberoane.</p> <p>Deasemenea, au fost întreprinse acțiuni de asigurare a vizibilității proiectului prin instalarea placutei informative permanente- 1200 lei. Prin ediția II a Programului Satul European se reabilitează Casa de Cultură proximă cu parcul amenajat. Prin Programul „Europa este Aproape”, în anul curent primăria implementează un proiect de reabilitare a căilor de acces către Parc și Casa de Cultură.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Conform planului de durabilitate, terenul de sport si agrement creat va fi preluat la evidenta contabila de catre Primaria Lingura care va gestiona si va intreprinde masuri pentru a asigura durabilitatea investitiei. In acest sens, APL va asigura alocarea mijloacelor financiare in buget necesare intretinerii/ reparatiilor necesare si interventiilor planificate aferente amenajarii terenului si dezvoltarii proiectului. Se planifica angajarea unei persoane responsabile de integritatea echipamentului de joaca si fitness, utilizarea conform destintiei si mentinerea curateniei precum si implicarea muncitorilor spatiilor verzi si a angajatilor I.M. Servcom Lingura care vor asigura salubritatea parcului. Totodata, se va asigura vizibilitatea proiectului fiind elaborata si instalata placuta informativa permanenta- cost estimativ- 1200 lei.</p>	<p>Conform raportului anua post-implementare, responsabili pentru gestionarea investitiei, supravegherea si intretinerea echipamentelor si aparatelor de joaca sunt angajatii Centrului cultural in comun cu APL Lingura. La necesitate, sunt alocate mijloace financiare din bugetul local pentru mentenanta si dezvoltarea obiectivului. Pentru efectuarea lucrarilor ce tin de vopsirea echipamentelor si mobilierului au fost alocati 1867 lei iar pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 1.2 mii lei;</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare	<p>Conform cererii de finantare, amenajarea unui parc de agrement modern și funcțional, construirea unui pavilion care va deservi activități sociale și culturale, precum și dotarea unui teren de fitness în aer liber, echipat corespunzător pentru exerciții fizice va îmbunătăți infrastructura localității și devenind un obiectiv ce va reprezenta localitatea Lingura ca o localitate atractivă pentru turiști și diasporă. Promovarea activităților în aer liber va îmbunătăți starea de sănătate a locuitorilor și va contribui la prelungirea longevității vieții.</p>	<p>Crearea parcului de agrement si sport Armonia Lingurei si dotarea acestuia a creat o infrastructura care corespunde exigentelor cetatenilor satului, in special a coopiilor și tinerilor, acestia avand acces la un mediu prielnic pentru odihna, contemplare, socializare dar si pentru activitati recreative, amplasat chiar in centrul satului. Prin urmare au fost create beneficii precum incurajarea populatiei in formarea unei deprinderi in vederea practicarii sportului si adoptarii unui mod sanatos de viata, precum si petrecere activa a timpului in aer liber pentru populatia din toate categoriile de virsta si abilitati sportive.</p>

Concluzii:

În perioada 2023–2025, Primăria Lingura, în comun cu administrația Centrului Cultural a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express”. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

04.11.2025