

**Raport de monitorizare post-implementare
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SD 23 411 GM23**
Denumire proiectului: **Construcția ministadionului de fotbal în comuna Rogojeni, r-nul Șoldănești**
Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
Măsura

Localitatea proiectului: s. Rogojeni, r-nul Șoldănești
Beneficiar: Primăria com. Rogojeni, r-nul Șoldănești
Bugetul proiectului: 373.168,42 lei
Suma finanțată din FNDRL: 369.667,42 lei
Data semnării contractului de finanțare: 02.08.2023 337-SD23411-GM23
Data transmiterii obiectului: 10.10.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren sportiv multifuncțional (mini stadion de fotbal), construit;	Produs	- 1 teren sportiv multifuncțional (mini stadion de fotbal), construit;	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr.2/19 din 19.03.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional, Nr.150 din 13.03.2024. 5. Raportul nr. 105 din 30.05.2025, prezentat de APL ce vizează acțiunile de durabilitate întreprinse. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025.	- 1 teren sportiv multifuncțional (mini stadion de fotbal), construit;
- Numărul de beneficiari direcți: 695 locuitori, dintre care 210 tineri	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 695 locuitori, dintre care 210 tineri	1. Monitorizarea de birou/Analiza documentară (Cererea de finanțare, documentația tehnică și financiar-contabilă a proiectului)/ 2. Interviu cu Unitatea de Implementare (primar, contabil, secretar CL). 3. Planul de Asigurare Durabilitate aprobat prin decizia CL nr.2/19 din 19.03.2024. 4. Actul de constatare a costului investițional, Nr.150 din 13.03.2024. 5. Raportul nr. 105 din 30.05.2025, prezentat de APL ce vizează acțiunile de durabilitate întreprinse. 6. Vizita în teren.	Vizita de monitorizare post-implementare din 30.05.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 695 locuitori, dintre care 210 tineri

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al bunului format. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format; 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea bunului format), dacă este cazul;	Din Nota Informativă prezentată de beneficiar cu acțiuni realizate de durabilitate și constatările din timpul vizitei de monitorizare, se atestă că beneficiarul a întreprins următoarele acțiuni: - APL a plasat panou informativ post-monitorizare al proiectului, cost 520 lei. - Mentenanța și dezvoltarea investiției este asigurată de Primăria Rogojeni. - Prin Decizia nr. 3/4 din 25.06.2024, Consiliul local Rogojeni a înregistrat mini-stadionul de fotbal în registrul bunurilor imobile, atribuindu-i statutul de stadion de mini-fotbal pe un teren de 0,6715 ha (nr. cadastral 8332108.024). - Primăria Rogojeni asigură întreținerea mini-stadionului prin 0,5 unități de personal desemnat, conform fișei de post, pentru lucrări de îngrijire a terenului și împrejurimilor (cosit vara, deszăpezit iarna). Integritatea bunului este inclusiv protejată prin sistem de supraveghere video. - Prin prezentul proiect a fost construit un stadion de mini-fotbal în comuna Rogojeni, care corespunde condițiilor stabilite de Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) pentru oferirea gratuită a covorului artificial. În acest sens, Primăria Rogojeni a înaintat un demers către FMF și Asociația Raională de Fotbal Șoldănești, în baza scrisorii FMF nr. 415 din 31.07.2023, precum și un demers repetat către FMFcu nr. 69 din 17 aprilie 2025, solicitând donația covorului artificial, a benzi de îmbinare și a adezivului promis anterior.

Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea anuală a mijloacelor financiare de către APL de nivel I, pentru asigurarea continuității proiectului; 2. Desemnarea de către beneficiarul final a unui responsabil/ muncitor auxiliar/ specialist tehnic /pentru mentenanța bunului format;	1. Pentru elaborarea panoului informativ post-monitorizare, APL a alocat 520 lei; 2. Pentru operaționalizarea investiției realizate din sursele FNDRL, beneficiarul final a alocat mijloace financiare din bugetul local în sumă de 27.5 mii lei; 3. Investiția creată va fi întreținută de către primărie. La necesitate vor fi alocate mijloace financiare pentru întreținerea proiectului în stare funcțională; 4. Pentru asigurarea lucrărilor de reparație și întreținere a bunurilor, administrația Rogojeni a desemnat un specialist responsabil/muncitor auxiliar. Alte structuri noi nu vor fi create;
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	În proiect se construiește un mini stadion de fotbal. Proiectul este destinat celor 695 de locuitori ai comunei, în special celor 210 tineri, beneficiari direcți ai noii infrastructuri.	Mini-stadionul de fotbal construit în comuna Rogojeni este utilizat de beneficiari pentru practicarea sportului, în special de tineri. Ca acțiune de sustenabilitate, Primăria întreprinde măsuri concrete pentru instalarea învelișului de iarbă artificială, inclusiv prin demersuri oficiale către FMF pentru obținerea donației promise anterior. Totodată, durabilitatea investiției este asigurată prin întreținere constantă, supraveghere video și înregistrarea bunului în domeniul public. Beneficiari ai proiectului 695 locuitori.

Concluzii:

- Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
- Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Pârți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
- Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
- Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
- Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
- Bunul creat funcționează și este sustenabil.
- Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
- Riscuri majore nu au fost identificate;
- Impactul asupra comunității și grupului țintă au fost atinse.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

30.05.2025