

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului: **SR 23 370 GM23**
 Denumire proiectului: **Oportunități mai bune pentru practicarea sportului pentru copii și tineri din satul Holoșnița, Soroca**
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**
 Măsura

Localitatea proiectului: s. Holoșnița, r-nul Soroca
 Beneficiar: Primăria com. Holoșnița, r-nul Soroca
 Bugetul proiectului: 383.572,81 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 379.399,41 lei
 Data semnării contractului de finanțare: 03.08.2023 286–SR23370-GM23
 Data transmiterii obiectului: 16.12.2023

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 teren de minifotbal amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;	Produs	- 1 teren de minifotbal amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 16.12.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 238 din 14.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 04/7 din 25.03.2024; - Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 625 din 14.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 14.06.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 03.12.2025.	- 1 teren de minifotbal amenajat; - 1 teren de fitness amenajat;
- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii, 256 tineri din cei 940 locuitori;	Rezultat	- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii, 256 tineri din cei 940 locuitori;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare; - Documente tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 16.12.2023; - Act de constatare a costurilor investitoriale nr. 238 din 14.03.2024; - Planul de asigurare durabilitate aprobat prin Decizia CL nr. 04/7 din 25.03.2024; - Notă informativă APL cu privire la sustenabilitate, nr. 625 din 14.06.2024; - Raport anual post-implementare din 03.12.2025; 2. Vizite în teren; 3. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din 14.06.2024. Vizita de monitorizare ex-post din 03.12.2025.	- Numărul de beneficiari direcți: 182 copii, 256 tineri din cei 940 locuitori;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
----------------------------	---------------------	------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format/serviciului creat;</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului creat/bunului format, dacă este cazul;</p>	<p>Conform raportului anual post-implementare, pe parcursul perioadei de durabilitate APL Holosnita a realizat urmatoarele activitati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificarea periodica a integritatii echipamentelor sportive; - salubritatea saptamanala a spatiului sportiv; - intretinerea suprafetei de joc si a mobilierului exterior; - remedierea minora a unor elemente de fixare si reasigurare tehnica; - inventarierea echipamentelor procurate in cadrul proiectului. <p>Totodata, in vederea extinderii functionalitatii investitiei, Primaria Holosnita a organizat programe suplimentare pentru tineri in colaborare cu institutiile educationale din localitate.</p> <p>In perioada urmatoare se planifica instalarea unor elemente suplimentare de iluminat si mobilier sportiv.</p> <p>Pentru a extinde infrastructura sportiva in localitate, APL este in proces de elaborare a unei propuneri de proiect pentru constructia unui teren suplimentar si a unei zone de jocuri.</p>
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>Primaria Holosnita va aloca anual mijloace financiare in vederea deservirii si intretinerii adecvate a terenului de fitness si a terenului de minifotbal implicand in acest sens angajatii din cadrul primariei dar si a institutiilor precum Caminul Cultural, Gradinita de copii, Gimnaziul si Biblioteca.</p> <p>Totodata, se va elaborarea si amplasarea placuta informativa permanenta in vederea asigurarii vizibilitatii investitiei.</p>	<p>Gestionarea si mentenanta obiectivului investitional este asigurata de APL Holosnita cu implicarea personalului auxiliar din cadrul primariei in vederea realizarii lucrarilor de salubritate si intretinere curenta, mentinerea ordinii pe timp de vara prin tunderea ierbii si asigurarea curateniei generale. Pentru anul 2024, pentru asigurarea mentenantei au fost alocate din bugetul local mijloace financiare in suma de 47000 lei.</p> <p>In anul 2025 au fost realizate lucrari de reopsire a elementelor metalice si a marcajelor sportive fiind alocate in acest sens resurse financiare in suma de 25000 lei.</p>
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Proiectul vizează crearea unor oportunități mai bune pentru practicarea sportului în satul Holosnița, raionul Soroca, prin amenajarea unui teren de minifotbal și a unui teren de fitness.</p> <p>Aceste facilități vor deservi direct 182 de copii și 256 de tineri din comunitate, contribuind la dezvoltarea unui stil de viață activ și sănătos. În total, acestea vor beneficia întreaga comunitate de 940 de locuitori, oferindu-le spații moderne pentru activități sportive și recreative.</p>	<p>Crearea unui teren de minifotbal în Holosnița și a unei zone pentru agrement și fitness în aer liber, oferă copiilor și tinerilor un spațiu sigur și modern pentru activități fizice. Aceste facilități încurajează un stil de viață activ, contribuind la sănătatea fizică și psihică a beneficiarilor.</p> <p>Totodată, ele devin un loc de întâlnire și socializare, consolidând relațiile din comunitate și promovând coeziunea socială.</p>

Concluzii:

În perioada 2023–2025, Primăria Holosnita a respectat angajamentele privind asigurarea durabilității proiectului implementat prin Programul „Satul European Express”. Specialiștii SEER din cadrul ONDRL au efectuat două vizite de monitorizare și au analizat periodic rapoartele transmise de beneficiar, confirmând sustenabilitatea investiției. Proiectul și-a atins obiectivele, având un impact semnificativ asupra comunității.

Concluzie: În urma finalizării perioadei de post-implementare și a vizitelor de monitorizare, se constată că beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate. Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.

Serviciul evaluare ex-post și raportare

03.12.2025