

**Raport de monitorizare ex-post implementare
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **M 11 472 DL**
 Denumire proiectului: **Rețele de canalizare a străzilor M. Eminescu, Păcii, Sfatul Țării, Dacia din satul Ghidighici, sectorul Buiucani, municipiul Chișinău**
 Domeniul și măsura de intervenție: **1. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale**
 Măsura: **1.1 Construcția/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare, destinate obiectivelor publice de interes local**
 Localitatea proiectului: s. Ghidighici, mun. Chișinău
 Beneficiar: Primăria s. Ghidighici, mun. Chișinău
 Bugetul proiectului: 7.855.215,99 lei
 Suma finanțată din FNDRL: 3.060.779,00 lei
 Data semnării contractului de finanțare: # 293-M11472DL-2022
 Data transmiterii obiectului: 20.03.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 3,632 km de rețele de canalizare gravitaționale construite;	Produs	- 3,632 km de rețele de canalizare gravitaționale construite;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 20.03.2024; - Actul de formare a costurilor investitiionale din 18.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului 29.11.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare nr. 02/1-37/313 din data de 10.10.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 28.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din data de 28.03.2025	- 3,632 km de rețele de canalizare gravitaționale construite;
-Acces îmbunătățit la sistemul de canalizare pentru 745 de gospodării cu 2696 beneficiari, 4 agenți economici; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare, construit; - 1 serviciu de canalizare nou creat pentru s. Ghidighici;	Rezultat	-Acces îmbunătățit la sistemul de canalizare pentru 745 de gospodării cu 2696 beneficiari, 4 agenți economici; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare, construit; - 1 serviciu de canalizare nou creat pentru s. Ghidighici;	1. Analiza documentară a dosarului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Documentele tehnico-financiare; - Proces-Verbal la RTL din 20.03.2024; - Actul de formare a costurilor investitiionale din 18.07.2024; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului 29.11.2024; - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare nr. 02/1-37/313 din data de 10.10.2025; 2. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 28.03.2025; 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post implementare din data de 28.03.2025	-Acces îmbunătățit la sistemul de canalizare pentru 745 de gospodării cu 2696 beneficiari, 4 agenți economici; - 1 localitate cu acces îmbunătățit la sistemul de canalizare, construit; - 1 serviciu de canalizare nou creat pentru s.Ghidighici;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional al sistemului de canalizare construit. 2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea panoului informativ conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL; 3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată , conform investiției; 4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format ; 5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format; 6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format); 7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;	Bunul creat / sistemul de canalizare construit/, a fost luat la evidenta contabila de catre primarie și transmis în gestiune catre SA "Apă Canal Chișinău" . Conform raportului anual post-implementare, pina in prezent, la retea au fost conectate aproximativ 77% din gospodării iar pina la finele anului 2025 urmeaza a fi conectate la sistemul nou construit din sursele FNDRL toate cele 745 de gospodării casnice cu 2696 de beneficiari. În trimestrul III 2024 și pana in prezent, APL Ghidighici a realizat lucrari de verificare și curatare a caminelor de vizitare, a fost efectuat controlul vizual al capacelor și verificarea recorderilor pentru evitarea colmatării. Totodata APL mentioneaza desfasurarea semestrială a activitățile de mentenanță. In proiectul de buget pentru anul 2026 Primaria Ghidighicia planificat resurse financiare pentru extinderea sistemului de canalizare pe strazile adiacente pe o lungime de 2.8 Km.

<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Sustenabilitatea va fi asigurată prin instruirea angajaților de către unitatea care va gestiona bunul investițional și de către primăria Ghidighici, sau de către instituțiile specializate prin crearea instrumentelor adecvate de planificare și de creștere a gradului de conștientizare a publicului asupra utilizării sistemului de canalizare, concentrat în principal pe copii, tineri și grupurile de risc.</p> <p>Sistemul de canalizare construit din sursele FNDRL, va fi transmis în gestiune către SA "Apă Canal Chișinău", care va asigura desfășurarea activităților după finalizarea proiectului;</p>	<p>Primăria satului Ghidighici este responsabilă de gestionarea și întreținerea investiției. Monitorizarea tehnică este efectuată de specialist; responsabil din cadrul primăriei, desemnat prin dispoziția primarului. În caz de intervenții tehnice majore, se colaborează cu SA "Apa-Canal Chișinău" care este responsabilă de deservirea sistemului. Totodată, în bugetul local pentru anul 2025 au fost prevăzute mijloace financiare în suma de 120,0 mii lei pentru lucrări de întreținere și intervenții minore asupra sistemului, precum și pentru curățarea periodică a caminelor.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>Indicatori cantitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2696 persoane beneficiare, 745 gospodării, 4 magazine asigurate cu serviciu de canalizare; - 1 sistem de canalizare nou creat pentru satul Ghidighici; - 3,632 km de rețele de canalizare a străzilor M. Eminescu, Păcii, Sf. Tării, Dacia din s. Ghidighici, sectorul Biucani, municipiul Chișinău, construite; <p>Indicatori calitativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Crearea serviciului nou de canalizare; - Creșterea competențelor funcționarilor publici din s. Ghidighici în domeniul AAC; - Sporirea cooperării dintre funcționarii publici și cetățenii satului Ghidighici; - Sporirea profesionalismului și competențelor membrilor grupului implementator de proiect; - Evaluarea gradului de cunoaștere a cetățenilor cu privire la prioritățile locale (conform strategiei locale de dezvoltare); 	<p>În cadrul proiectului "Rețele de canalizare a străzilor M. Eminescu, Păcii, Sfatul Țării, Dacia din satul Ghidighici, sectorul Biucani, municipiul Chișinău" din cadrul Programului Național "Satul European", ediția 1, au fost construite 3,632 km de rețele de canalizare gravitaționale pentru cele 745 de gospodării casnice cu 2696 de beneficiari, 4 agenți economici, indicatori setați conform Cererii de finanțare a primăriei Ghidighici.</p> <p>Proiectul a contribuit la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - creșterea gradului de acoperire a localității cu rețea de canalizare de la 20% la 55%; - reducerea nivelului de poluare a solului, apelor subterane și a celor de suprafață de la 16% la 69%; - creșterea nivelului de protecție a sănătății publice și reducerea cazurilor de îmbolnăviri în rândul populației cu 30%; - eficientizarea activității operatorului de servicii apă-canal și reducerea costurilor de producție de la 16% la 69%; - asigurarea beneficiarilor cu condițiile unui sistem de canalizare sigur, cum ar fi comodități locale și sanitare (baie, bloc sanitar, mașină de spălat automată); - creșterea productivității muncii prin utilizarea tehnicii și mecanismelor moderne de către operator de la 10% la 30%; - Reducerea cheltuielilor pentru întreținerea tehnicii și pentru consumul de carburanți cu 30%; - Mărirea volumului de servicii prestate de către operatorul de servicii. Creșterea cifrei de afaceri a operatorului de la 16% la 69%; <p>Proiectul "Rețelele de canalizare, municipiul Chișinău, satul Ghidighici, străzile Rediul Cazacului, M. Viteazul, Radiacului, Vălicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petriceicu Hașdeu, Ion Neculce, str.-la Păcii, Țiglău, Victoriei", deșus în cadrul Programului Național "Satul European", ediția 2, se vor construi alte 2,78 km de rețele de canalizare pentru conectarea altor 315 gospodării casnice și noncasnice (155 gospodării cu 560 locuitori, instituții publice, agenți economici).</p> <p>Concomitent se realizează alt proiect regional prin intermediul ADR Chișinău, care implementează un proiect de canalizare pentru zona Sărăteni, o altă parte a satului.</p> <p>Cele două proiecte nu sunt interconectate, fiecare având propria conexiune separată la magistrala centralizată gestionată de „Apa-Canal Chișinău”.</p>

Concluzii:

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resurse proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Obiectivele generale și specifice ale proiectului au fost atinse.
6. Bunul creat funcționează și este sustenabil.
7. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
8. Riscuri majore nu au fost identificate;

Serviciul evaluare ex-post și raportare

Data 28.03.2025