

**Raport de monitorizare post implementare  
al proiectului, cu sursa de finanțare din FNDRL**

Codul proiectului: **S 21 722 DL**  
 Denumire proiectului: **Reparația capitală a Grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia**  
 Domeniul și măsura de intervenție: **2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale**  
 Măsura **2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice**

Localitatea proiectului: or. Cimișlia, r-nul Cimișlia  
 Beneficiar: Primăria or. Cimișlia, r-nul Cimișlia  
 Bugetul proiectului: 8.026.449,68 lei  
 Suma finanțată din FNDRL: 7.169.365,92 lei  
 Data semnării contractului de finanțare: # 420\_S21722DL-2022  
 Data transmiterii obiectului: 06.09.2024

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
- 1 instituție publică, (Gradinita) reabilitată; - 1 edificiu (cazangerie) reabilitat; - 618 m2 de acoperiș renovat ( Blocurile A și B); - 995,1 m2 de pereți interiori reparați (Blocurile A și B); - 52,33 m2 de uși renovate pentru ambele blocuri A și B; - 110,5 m2 de ferestre renovate ale blocurilor A și B; - 405 m2 de tavan reparat ale blocurilor A și B; - 439,4 m2 de pardosea reparat ale blocurilor A și B;	Produs	- 1 instituție publică, (Gradinita) reabilitată; - 1 edificiu (cazangerie) reabilitat; - 618 m2 de acoperiș renovat ( Blocurile A și B); - 995,1 m2 de pereți interiori reparați (Blocurile A și B); - 52,33 m2 de uși renovate pentru ambele blocuri A și B; - 110,5 m2 de ferestre renovate ale blocurilor A și B; - 405 m2 de tavan reparat ale blocurilor A și B; - 439,4 m2 de pardosea reparat ale blocurilor A și B;	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.08.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, Nr. 504 din 10.03.2025; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 02/06 din 14.03.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 06.08.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.08.2025	- 1 instituție publică,(Gradinita) reabilitată; - 1 edificiu (cazangerie) reabilitat; - 618 m2 de acoperiș renovat ( Blocurile A și B); - 995,1 m2 de pereți interiori reparați (Blocurile A și B); - 52,33 m2 de uși renovate pentru ambele blocuri A și B; - 110,5 m2 de ferestre renovate ale blocurilor A și B; - 405 m2 de tavan reparat ale blocurilor A și B; - 439,4 m2 de pardosea reparat ale blocurilor A și B;
- Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 4 grupe nou formate; - 3 locuri noi de muncă create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată,	Rezultat	- Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 4 grupe nou formate; - 3 locuri noi de muncă create; - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată,	1. Vizita de monitorizare post-implementare a proiectului din data de 06.08.2025; 2. Analiza documentară a dosarului: - Actul de formare a costurilor investionale, Nr. 504 din 10.03.2025; - Planul cu acțiuni de asigurare durabilitate a proiectului, aprobat prin decizia CL nr. 02/06 din 14.03.2025; - Cererea de Finanțare - Documentele tehnico-financiare. - Nota informativă cu privire la acțiunile post-implementare din data de 06.08.2025. 3. Interviu cu beneficiarul și unitatea de implementare a proiectului.	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 06.08.2025	- Acces îmbunătățit pentru 100 copii și 30 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate; - 4 grupe nou formate (în proces); - 3 locuri noi de muncă create (în proces); - 1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată,

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efectiv
----------------------------	---------------------	-----------------

<p>Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional  2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și plasarea panoului informativ, elaborat conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;  3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;  4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;  5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice (Desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format);  6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);  7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea edificiului grădiniței);</p>	<p>- Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia este în proces de finisare, în vederea inițierii procedurii de deschidere oficială. Prin accesarea de noi fonduri în cadrul ediției a II-a a Programului Național „Satul European”, se implementează un proiect complementar care prevede renovarea fațadei instituției, reabilitarea drumului de acces și amenajarea teritoriului grădiniței, contribuind astfel la extinderea și modernizarea infrastructurii existente create prin intermediul Ediției I a „Satului European”.  - În cadrul unui proiect, grădinița „Andrieș” a fost dotată cu mobilier nou, achiziționat cu sprijinul organizației UNHCR, care a alocat în acest scop suma de 135.000 lei.  - În cadrul unui proiect, a fost dotată cu echipament bucătăria instituției, acțiunea fiind finanțată Ambasadei Poloniei cu suma de 286050 lei, iar contribuția primăriei constituie 9400 lei;  - Primăria a procurat table interactive din cadrul proiectului ”Modernizarea procesului educativ în instituțiile preșcolare din orașul Cimișlia” în suma de 83700 lei; Acest proiect a fost finanțat de Guvernul României prin departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Doua table interactive sunt destinate instituției de educație timpurie, gradinita ”Andrieș”.  - Pentru dotarea grădiniței cu mobilier, veselă și materiale didactice, Consiliul Orașenesc Cimișlia a alocat suma de 0,9 milioane lei, conform Deciziei nr. 3/3 din 18.06.2025.  - Primăria Cimișlia recepționează cereri de înscriere a copiilor la gradinita ”Andrieș”, pînă în prezent fiind înregistrate circa 75 de solicitări.  - Primăria urmează a demara organizarea concursului pentru stabilirea funcției de director pentru gradinita ”Andrieș”, ulterior urmînd a fi angajat și personalul ce va asigura procesul de educație și funcționarea grădiniței.  - Deschiderea oficială a grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia este preconizată pentru data de 1 septembrie 2025, urmînd să deservescă aproximativ 100 de copii și să asigure locuri de muncă pentru 30 de angajați. În acest sens, Primăria a inițiat procesul de obținere a tuturor actelor permise necesare funcționării instituției de educație timpurie.</p>
<p>Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului</p>	<p>Pentru elaborarea plăcuței informative permanente, APL planifica alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local.  Grădinița Andrieș este proprietate a primăriei orașului Cimișlia, astfel, va rămâne la balanța primăriei, dar va fi transmisă în gestiune către administrația instituției de educație timpurie.  Angajarea cadrelor didactice și a personalului auxiliar pentru asigurarea unei bune funcționări, întretineri și gestionari a activităților gradinitei Andrieș.  Deschiderea Grădiniței ”Andrieș”, în septembrie 2025, ceea ce va asigura un mediu educațional de calitate, cu facilități moderne și cadre didactice bine pregătite, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor.  Primăria va întreține gradinita din bugetul local, pentru care planifica alocarea anuală a mijloacelor financiare pentru întreținerea instituției reabilitate în suma de 2710,0 mii lei.</p>	<p>Pentru deschiderea și funcționarea grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia, au fost mobilizate resurse financiare în valoare totală de aproximativ 1.413.150 lei, din care: 135.000 lei din partea UNHCR pentru mobilier, 286.050 lei de la Ambasada Poloniei pentru echiparea bucătăriei (cu contribuția Primăriei de 9.400 lei), 83.700 lei pentru table interactive finanțate de Guvernul României prin DRRM, și 900.000 lei alocați de Consiliul Orașenesc Cimișlia pentru mobilier, veselă și materiale didactice.  Aceste fonduri au fost utilizate pentru dotarea completă a instituției, inclusiv echipamente educaționale, mobilier, veselă, materiale didactice și infrastructura de suport necesară unei bune funcționări.</p>
<p>Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produc efecte și după finalizare</p>	<p>În cadrul proiectului se vor executa lucrări de reparație capitală a Grădiniței „Andrieș”, inclusiv renovare de acoperiș, reabilitarea pereților interiori, tavanelor, pardoselilor, ușilor și ferestrelor blocurilor A și B, precum și a unei cazangerii.  Urmînd ca după zece de ani aceasta să fie redeschisă. Proiectul a venit ca răspuns a cererilor multiple ale cetățenilor pentru încadrarea copiilor în grădinițele de copii din orașul Cimișlia  Beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate sunt cca 100 de copii și 30 de angajați, se vor crea 4 grupe noi și cca 30 locuri de muncă în cadrul instituției.</p>	<p>Grădinița „Andrieș” din orașul Cimișlia nu a funcționat timp de aproximativ 20 de ani, iar prin proiectele implementate în cadrul edițiilor I și II ale Programului Național „Satul European”, sursele atrase de la parteneri externi și contribuția Primăriei, clădirea este reabilitată și modernizată. Această investiție strategică permite redeschiderea instituției de educație timpurie, cu un impact major asupra accesului la servicii educaționale pentru circa 100 de copii ce vor fi încadrați aici din orașul și Raionul Cimișlia. Totodată, grădinița va crea aproximativ 30 de locuri de muncă, consolidând infrastructura socială și contribuind la dezvoltarea durabilă a orașului. Deschiderea oficială a grădiniței „Andrieș” din orașul Cimișlia este preconizată pentru data de 1 septembrie 2025, Primăria întocmind demersurile necesare în acest sens.</p>

**Concluzii:**

1. Beneficiarul a prezentat Planul cu acțiuni de durabilitate, aprobat prin decizia CL, în care sunt descrise activități de mentenanță a investiției proiectului, modalitatea de asigurare cu resursele proprii după finalizarea lui.
2. Conform prevederilor Contractului de finanțare, semnat de către Părți, cap. VI, beneficiarul proiectului va asigura durabilitatea proiectului pe o perioadă de 3 ani, din momentul transmiterii costurilor investiționale.
3. Beneficiarul va asigura operaționalizarea investiției conform destinației, inclusiv acoperirea financiară a cheltuielilor aferente de operaționalizare a proiectului/bunului format.
4. Monitorizarea pe perioada post-implementare se realizează de către specialiștii serviciului de evaluare ex-post și raportare din cadrul ONDRL.
5. Angajamentele asumate de asigurare durabilitate de către beneficiarul final sunt respectate.
6. Riscuri majore nu au fost identificate;
7. A se monitoriza progresul redeschiderii grădiniței și operaționalizarea acesteia.

**Direcția evaluare ex-post și raportare****Data 06.08.2025**