

**Raport cumulativ de monitorizare ex-post
a proiectului finanțat din FNDRL**

Codul proiectului:	C 21 328 DL
Denumire proiectului:	Reparația capitală a acoperișului blocului de gospodărie a Grădiniței de copii din satul Ivancea, raionul Orhei
Domeniul și măsura de intervenție:	2. Construcția și renovarea infrastructurii sociale
Măsura	2.1 Construcția, renovarea/reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice (creșterea performanței energetice) a clădirilor publice
Localitatea proiectului:	s. Ivancea, r-nul Orhei
Beneficiar:	Primăria com. Ivancea, r-nul Orhei
Bugetul proiectului:	706.846,24 lei
Suma finanțată din FNDRL:	706.846,24 lei
Data semnării contractului de finanțare:	# 174-C21328DL-2022
Data transmiterii obiectului:	06.12.2022

Măsurarea indicatorilor efectivi de rezultat și produs

Indicator	Tip	Valoarea planificată	Metoda de măsurare a indicatorului	Data măsurării	Valoarea efectivă
-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -577 m2 de acoperis reconstruit,	Produs	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -577 m2 de acoperis reconstruit,	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Proces Verbal la RTL din 06.12.2022; - Act de formare a costurilor investionale nr. 22 din 10.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 22.03.2023; - Decizia CL nr.2/8 de aprobare a PAD din 22.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 30.10.2023; - Raport de activitate nr. 02/1-12/71 din 13.02.2025 privind mentenanța bunului; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023; 3. Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 04.07.2025; 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 5. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 04.07.2025	-1 Instituție educațională (Grădiniță) reconstruită, -577 m2 de acoperis reconstruit,
Acces îmbunătățit pentru 48 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	Rezultat	Acces îmbunătățit pentru 48 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;	1. Analiza documentară a dosarului proiectului: - Cererea de Finanțare a proiectului; - Proces Verbal la RTL din 06.12.2022; - Act de formare a costurilor investionale nr. 22 din 10.02.2023; - Planul de asigurare durabilitate din 22.03.2023; - Decizia CL nr.2/8 de aprobare a PAD din 22.03.2023; - Nota informativă cu acțiuni realizate, din data de 30.10.2023; - Raport de activitate nr. 02/1-12/71 din 13.02.2025 privind mentenanța bunului; 2. Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023; 3. Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 04.07.2025; 4. Interviu cu beneficiarul final și unitatea de implementare formată din secretar CL, contabil, primar); 5. Sondaj cu beneficiarii finali;	Vizita de monitorizare post-implementare din data de 31.10.2023 Vizita de monitorizare ex-post proiect din data de 04.07.2025	Acces îmbunătățit pentru 48 copii și 15 angajați, beneficiari direcți ai infrastructurii reabilitate, -1 localitate beneficiară de infrastructura reabilitată;

1. Verificarea respectării cerințelor de sustenabilitate (durabilitate și continuitatea proiectului)

Cerințe de sustenabilitate	Aspecte planificate	Aspecte efective
-----------------------------------	----------------------------	-------------------------

Acțiunile întreprinse pentru asigurarea continuității proiectului	<p>1. Planificarea acțiunilor cu privire la constatarea costului investițional pentru institutia renovata .</p> <p>2. Planificarea acțiunilor de asigurare a vizibilității proiectului prin elaborarea și amplasarea plăcuței informative, conform prevederilor Ghidului de identitate vizuală al ONDRL;</p> <p>3. Planificarea acțiunilor de transmitere în gestiune a bunului format către instituția vizată, conform investiției;</p> <p>4. Planificarea acțiunilor de mentenanță a bunului format și dotat;</p> <p>5. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor tehnice cu desemnarea unei persoane responsabile de întreținerea și gestionarea bunului format;</p> <p>6. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor financiare/de alocare a mijloacelor financiare din bugetul local, pentru întreținerea bunului format);</p> <p>7. Planificarea acțiunilor de executare a condițiilor integrate / de accesare de noi fonduri prin scrierea de noi idei de proiect, pentru dezvoltarea serviciului format/bunului creat), dacă este cazul;</p>	<p>Conform Raportului anual prezentat, beneficiarul specifica realizarea acțiunilor cu privire la durabilitatea investiției și anume, elaborarea și amplasarea plăcuței informative permanente ce va asigura vizibilitatea proiectului, imputernicirea șefului de gospodarie al instituției ca responsabil de întreținerea și gestionarea bunului.</p> <p>Dat fiind faptul ca acoperisul reabilitat al instituției nu necesita pentru moment careva investitii suplimentare, monitorizarea va fi realizata de catre lucuratorii auxiliari ai Gradinitei sub controlul nemijlocit al șefului de gospodarie in functie de anotimp.</p> <p>La necesitate, primaria s. Ivancea va asigura mijloace financiare din bugetul local pentru eventualele cheltuieli de reparatie si intretinere a bunului.</p>		
Resursele financiare și umane alocate pentru asigurarea continuității proiectului	<p>După finisarea proiectului, obiectul va fi luat la evidența contabilă a primăriei Ivancea.</p> <p>Primăria va asigura efectuarea tuturor operațiunilor contabile privind luarea la evidență și majorarea valorii contabile a edificiului IET din s. Ivancea, responsabil de acesta fiind conducătorul instituției în cauză. Astfel, directorul grădiniței de copii îi vor reveni atribuțiile de monitorizare, la nevoie de întreținere, prin planificarea bugetarea anuală a finanțelor necesare în acest scop.</p> <p>Asigurarea sustenabilității bunului format revine directorului IRT Grădinița de copii "Albinuța" din satul Ivancea, raionul Orhei, instituției deja existentă și în plină acțiune.</p>	<p>Aplicantul mentioneaza despre desemnarea unui angajat al gradinitei si anume a șefului de gospodărie, ca responsabil de întreținerea și gestionarea bunului reabilitat cu atribuirea sarcinilor de întreținere a bunului format în fisa de post.</p> <p>Conform Raportului de activitate nr. 02/1-12/71 din 13.02.2025, nu s-a resimțit necesitatea alocării surselor financiare prntu întreținerea acoperișului blocului de gospodărie a gradiniței de copii pînă la moment.</p> <p>Activitățile de întreținere se realizează de către lucrătorii auxiliari ai instituției, sub supravegherea și controlul nemijlocit al șefului de gospodărie , în funcție de anotimp.</p>		
Rezultatele obținute prin proiect care au produs / produse efecte și după finalizare	<p>Circa 48 copii de vîrstă preșcolară asigurați cu încăperi potrivite pentru prestarea serviciilor educaționale.</p> <p>Circa 15 angajați ai IET Grădinița de copii "Albinuța" din s. Ivancea își desfășoară activitatea într-un spațiu sigur.</p>	<p>Ca rezultat a implementarii proiectului, IET Gradinita din s. Ivancea a fost reabilitata prin renovarea acoperișului cu suprafața de 577 m2, conform normelor tehnice în vigoare care asigură un spațiu sigur și confortabil atît copiilor ce frecventează instituția , cit si angajaților acesteia si totodata, a determinat cresterea perioadei de durabilitate si functionalitate a institutiei.</p> <p>IET Grădinița de copii „Albinuța”, s.Ivancea a beneficiat investitii din cadrul Programului Național "Satul European", în urma căruia a fost reparat acoperișul blocului alimentar și a salii muzicale.</p> <p>În instituție sunt 15 angajați (3sezonieri) și 46 copiii care la moment se bucura de sărbători organizate în sala muzicală unde anterior ploua și era deteriorat podul, Blocul alimentar/ bucătăria la moment se afla într-o stare perfectă și modernă.</p>		
Concluzii:	<p>În perioada 2023-2025, beneficiarul, primaria Ivancea, în comun cu administratia IET Gradinita de copii din s. Ivancea, au fost responsabili de asigurarea durabilitatii rezultatelor proiectului, realizat in cadrul Programului Național "Satul European", editia 2022.</p> <p>Specialistii SEER din cadrul ONDRL au monitorizat procesul de asigurare durabilitate de catre beneficiari, asigurînd astfel gestionarea eficienta și sustenabilitatea bunurilor formate din sursele FNDRL, dar si eficace a resurselor alocate din cadrul Bugetul de Stat.</p> <p>În perioada respectivă au fost realizate vizite de monitorizare ex-post și post-monitorizare a proiectului si anume a institutiei reabilitate /IET Gradinita de copii din s. Ivancea r-nul Orhei.</p> <p>Ca concluzie:</p> <p>Bunul creat funcționează și este sustenabil.</p> <p>Beneficiarul final asigură în mod corespunzător durabilitatea investițiilor realizate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, respectând angajamentele asumate.</p> <p>Proiectul și-a atins obiectivele propuse, are un impact real asupra grupurilor-țintă și contribuie la dezvoltarea comunității. Investițiile sunt funcționale, sustenabile și bine integrate în viața locală.</p> <p>Impactul asupra comunității și grupului țintă a fost atins.</p>			
Direcția evaluare ex-post și raportare Data 04.07.2025				